

Eftirlitsnefnd sveitarfélaga  
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu  
Sölvhólgötu 7  
150 Reykjavík

**Efni: Almennt eftirlit með því að fjármál og fjármálastjórn sveitarfélaga séu í samræmi við lög og reglur. Fjárfesting og eftirlit með framvindu á árinu 2019.**

Vísað er til bréfs Eftirlitsnefndar sveitarfélaga dags. 18. mars 2019, þar sem óskað er eftir yfirliti um stöðu einstakra fjárfestingaverkefna í árslok 2019 (hlutfallsleg staða gagnvart verkáætlun), samanlagður útlagður kostnaður, gildandi fjárheimild og breytingar á henni á árinu og mat á stöðu verkefnis, bæði lokið og áætlað ólokið, gagnvart gildandi fjárheimild. Óskað var eftir því að framangreint yfirlit sýndi framangreinda þætti fyrir hvern ársfjórðung ársins. Jafnframt er vísað í bréf Eftirlitsnefndar dags. 10. feb. 2020 sama efnis.

Hjálagt er að finna samantekið yfirlit yfir fjárfestingaverkefni Reykjavíkurborgar á árinu 2019. Samantekinn er sundurliðuð á málaflokka í samræmi við heimildir í reglugerð 1212/2015. Auk þess er hér að finna sundurliðun á verkefni í samræmi við framsetningu fjárhagsáætlunar.

Vakin er athygli á eftirfarandi atriðum:

- Málaflokkur menningar- og ferðamálasviðs er undir fjárheimildum ársins sem nemur 44%. Skýrist það einkum af því að fjárheimildir vegna uppbyggingar í Úlfarsárdal eru færðar á nokkur verkefni sem skiptist á mismunandi málaflokka. Endanleg skipting framkvæmdakostnaðar liggur ekki fyrir en við lok framkvæmda. Mikilvægt er að skoða verkefni í Úlfarsárdal saman í heild sinni af þessu tilefni.
- Málaflokkur skóla- og frístundasviðs er yfir fjárheimildum sem nemur 3%. Skýrist það einkum af verkefnum í Úlfarsárdal, sbr. ofangreint.
- Málaflokkur íþróttá- og tómsundasviðs er yfir fjárheimildum sem nemur 7%, einkum vegna framkvæmda í Úlfarsárdal, sbr. ofangreint.
- Málaflokkur Velferðarsviðs er undir fjárheimilum um 7%. Þar er samt vakin athygli á uppbyggingu á Hjúkrunarheimili við Sléttuveg sem við lok árs er umfram heimildir. Hér er um að ræða óuppgerðan samning við ríkið sem gerður er upp eftir að verkefni er lokið.

Að öðru leyti er bent á skýringar í athugasemdadálk um einstök verkefni.



Halldóra Káradóttir  
sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs

<b>EIGNASJÓÐUR</b>				
<b>VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA 2019</b>				
<b>MÁLAFLOKKUR</b>	<b>KOST. STAÐUR</b>	<b>ENDURSK. ÁÆTLUN 2019</b>	<b>KOSTNAÐARST. 2019</b>	<b>FRÁVIK [%]</b>
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.063.910	595.485	56%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	3.360.000	3.303.863	98%
Íþróttta- og tómstundasvið	1105	2.599.650	2.779.179	107%
Velferðarsvið	1107	463.950	430.187	93%
Ýmsar fasteignir	1108	1.641.000	1.439.897	88%
Bílastæðagjöld húsbyggjenda	1112	54.000	-6.132	-11%
<b>FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR</b>		<b>9.182.510</b>	<b>8.542.479</b>	<b>93%</b>
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	875.000	410.064	47%
Nýbyggingahverfi	3104	2.700.000	2.359.403	87%
Endurnýjun í miðborginni	3105	1.110.000	1.027.045	93%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.336.000	1.008.322	75%
Umferðaröryggismál	3107	150.000	127.443	85%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.797.000	1.512.758	84%
<b>GÖTUR OG UMHVERFI</b>		<b>7.968.000</b>	<b>6.445.036</b>	<b>81%</b>
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.292.000	1.084.922	84%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	10.000	4.256	43%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	51.500	-118.288	-230%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	725.000	736.817	102%
<b>AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS</b>		<b>2.078.500</b>	<b>1.707.708</b>	<b>82%</b>
<b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)</b>		<b>19.229.010</b>	<b>16.695.223</b>	<b>87%</b>
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-4.194.363	-1.812.954	43%
<b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)</b>		<b>15.034.647</b>	<b>14.882.269</b>	<b>99%</b>

Fjárfestingar - yfirlit 2019

Sundurlíðun á verkefni innan málaflökka

Verknr.	Kost.st.	Helsti verkefnis	Tímabil: jan - mars										Athugasemdir				
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni		Stöðumat	Verk	Fjárheimild	Stöðumat	
			Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmdastaða	Verk	Fjárheimild					Stöðumat
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>																	
20033	1103	Kjarvatnsstaðir, endurnýjun snyrtinga	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
20036	1103	Borgarleikhúsið, búnaður o.fl. og endurnýjun snyrtinga	31.980.468	31.980.468	130.110.000	25%	0	130.110.000	25%	25%	25%	Nei	Nei	Nei			
20037	1103	Árbæjarsafn - geymslur	12.245.296	12.245.296	114.800.000	11%	0	114.800.000	11%	11%	11%	Nei	Nei	Nei			
20094	1103	Ásmundarsafn, salernis og starfsmannaaðstaða	0	0	35.000.000	0%	0	35.000.000	0%	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
20114	1103	Gerðuberg 3	163.776	163.776	1.000.000	16%	0	1.000.000	16%	16%	16%	Nei	Nei	Nei			
20282	1103	Grófarhús	39.116.829	39.116.829	525.000.000	7%	0	525.000.000	7%	7%	7%	Nei	Nei	Nei			
20300	1103	Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	7.317.569	7.317.569	200.000.000	4%	0	200.000.000	4%	4%	4%	Nei	Nei	Nei			
20574	1103	Adalstræti 10 - landnámsmýning	29.700	29.700	155.000.000	0%	0	155.000.000	0%	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
20575	1103	Adalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	0	0	0	-	0	0	-	-	-	Nei	Nei	Nei			
			x 90.853.638	90.853.638	1.180.910.000	8%	0	1.180.910.000	8%								
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>																	
20001	1104	Austurbæjarskóli, spennistöð	15.784.048	15.784.048	0	-	0	0	-	Uppgjör 2018	Já	Já	Já				
20030	1104	Endurbýgging skólalóða	5.698.044	5.698.044	200.000.000	3%	0	200.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei				
20092	1104	Safnlíður - m.a. öryggis- og aðgengismál	4.974.245	4.974.245	30.000.000	17%	0	30.000.000	17%	17%	Nei	Nei	Nei				
20151	1104	Framhaldsskólar - hlutur Reykjavíkurborgar	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei				
20152	1104	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	449.030.307	449.030.307	382.000.000	118%	0	382.000.000	118%	118%	Já	Já	Já				
20183	1104	Vesturbæjarskóli, viðbygging	19.145.001	19.145.001	165.000.000	12%	0	165.000.000	12%	12%	Nei	Nei	Nei				
20247	1104	Klettaskóli, viðbygging og breytingar	29.800.681	29.800.681	100.000.000	30%	0	100.000.000	30%	30%	Nei	Nei	Nei				
20283	1104	Færanlegar stofur	1.863.776	1.863.776	50.000.000	4%	0	50.000.000	4%	3%	Nei	Nei	Nei				
20285	1104	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	712.835	712.835	50.000.000	1%	0	50.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei				
20373	1104	Fossvogsskóli	6.533.300	6.533.300	0	-	0	0	-	Framhald 2018	Nei	Nei	Nei				
20379	1104	Breiðhóltsskóli	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei				
20778	1104	Nýjir grunnskólar, Vogabyggð, Skerjafjörður	453.708	453.708	90.000.000	1%	0	90.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei				
20848	1104	Fellaskóli	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei				
20849	1104	Sejaskóli	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei				
20860	1104	Ártunsskóli	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei				
			x 533.995.945	533.995.945	1.067.000.000	50%	0	1.067.000.000	50%								
<b>Íþrótt- og tómstundasvið</b>																	
20041	1105	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	11.142.977	11.142.977	360.000.000	3%	0	360.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei				
20043	1105	Sundhöll	2.288.314	2.288.314	65.000.000	4%	0	65.000.000	4%	4%	Nei	Nei	Nei				
20046	1105	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	5.687.597	5.687.597	364.160.000	2%	0	364.160.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei				
20128	1105	Tjaldsvæði í Laugardal	656.165	656.165	20.000.000	3%	0	20.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei				
20172	1105	Íþróttamiðstöð Fylkis Árbæjarhverfi	320.808	320.808	0	-	0	0	-	Uppgjör 2018	Nei	Nei	Nei				
20198	1105	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	78.871.866	78.871.866	25.000.000	315%	0	25.000.000	315%	315%	Já	Já	Já				
20248	1105	Breiðhóltslaug	20.625.308	20.625.308	0	-	0	0	-	Uppgjör 2018	Já	Já	Já				
20262	1105	Endurnýjun áhaldna og tækja	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei				
20279	1105	Laugardalshöll	0	0	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei				
20299	1105	Frjálsíþróttavöllur Mjódd	77.198.294	77.198.294	0	-	0	0	-	heimild á verki 20	Já	Já	Já				
20301	1105	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - Sundlaug	0	0	1.300.000.000	0%	0	1.300.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei				
20303	1105	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	0	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei				
20305	1105	Íþróttmannvirki ÍR í Mjódd	276.053.280	276.053.280	1.000.000.000	28%	0	1.000.000.000	28%	0%	Nei	Nei	Nei				
20380	1105	Laugardalur - Þróttur - flóðýsing - grindur og lampar	0	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei				
20381	1105	Austurborg - Leiknir - flóðýsing - grindur og lampar	0	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei				
20382	1105	Íþróttasvæði ÍR í Mjódd	0	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei				
20401	1105	Víkingur, gervigras	86.808.769	86.808.769	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já				
20699	1105	Gervigrasvöllur Víkings	0	0	215.000.000	0%	0	215.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei				
			x 559.653.378	559.653.378	3.419.160.000	16%	0	3.419.160.000	16%								
<b>Skóla- og frístundasvið - Leikskólar</b>																	
20068	1106	Endurgerð leikskólalóða	15.369.622	15.369.622	300.000.000	5%	0	300.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei				
20101	1106	Nýjar leikskóladeildir	48.039.510	48.039.510	885.000.000	5%	0	885.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei				
20190	1106	Safnlíður - m.a. v/öryggismála	2.512.440	2.512.440	30.000.000	8%	0	30.000.000	8%	8%	Nei	Nei	Nei				
20298	1106	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	14.116.488	14.116.488	50.000.000	28%	0	50.000.000	28%	28%	Nei	Nei	Nei				
20398	1106	Suðurborg	2.276.074	2.276.074	0	-	0	0	-	Uppgjör 2018	Já	Já	Já				
20850	1106	Mánagarður	0	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei				
20853	1106	Sejakot, stækkun lóðar	0	0	35.000.000	0%	0	35.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei				
			x 82.314.133	82.314.133	1.300.000.000	6%	0	1.300.000.000	6%								

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárheimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi. Framkvæmdir drögust fram í árið 2020. Framkvæmdir drögust fram í árið 2020.

Ekki náðist að fara í fleiri verkefni vegna öryggis- og aðgengismála

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárheimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi.

Framlag úr fjöfnunarsjóði sveitafélaga kemur til lækkunar í lok árs.

25 millj. kr. dugðu ekki til þess að klára mótuneyti í Hólabrekkuskóla - framkvæmdum var frestað til 2020. Vinna vegna loftgæða reyndist umfangsmeiri en lagt var upp með.

40 millj. stóðu eftir á fjárveitingu ársins 2018

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárheimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi.

Tengingar rafkerfa varð umfangsmeiri en áætlað var í upphafi

Brúum bílið verkefnið hefur farið hægar af stað en gert var ráð fyrir í upphafi

Verknr.	Kost.st.	Heiti verkefnis	Tímabil: jan - mars									Athugasemdir				
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stóðumat	Eftirfylgni		Verk	Fjárheimild	Stóðumat	
			Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætlud framkvæmdastaða	Nei	Nei				Nei
<b>Velferðarsvið</b>																
20202	1107	Hjúkrunarheimilið við Sléttuveg	386.076.759	386.076.759	223.400.000	173%	0	223.400.000	173%	við Ríkið - gert upp	Nei	Nei	Nei	Samningur við Ríkið - gert upp í lok verks 2020		
20258	1107	Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	25.962.064	25.962.064	285.000.000	9%	0	285.000.000	9%	Nei	Nei	Nei	Verkefnum frestað			
20259	1107	Lindargata 48, gisticskýli	1.719.851	1.719.851	65.000.000	3%	0	65.000.000	3%	Nei	Nei	Nei				
20307	1107	Smáhýsi	4.944.106	4.944.106	446.000.000	1%	0	446.000.000	1%	Nei	Nei	Nei				
20854	1107	Fjölgun hjúkrunarrýma	0	0	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	Nei	Nei	Nei			Verkefni háð samningum við ríki	
			x 418.702.780	418.702.780	1.069.400.000	39%	0	1.069.400.000	39%							
<b>Ymsar fasteignir</b>																
20090	1108	Tjarnargata 12	662.397	662.397	10.000.000	7%	0	10.000.000	7%	Nei	Nei	Nei	Framkvæmdum seinkaði til 2020			
20278	1108	Ráðhús, breytingar	10.685.531	10.685.531	55.000.000	19%	0	55.000.000	19%	Nei	Nei	Nei				
20490	1108	Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	0	0	65.000.000	0%	0	65.000.000	0%	Nei	Nei	Nei				
20501	1108	Pönglabakki 4, Mjódd, skiptistöð	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei				
20839	1108	Víðines	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei		Framkvæmdir drögust fram í árið 2020		
20840	1108	Hverfisbækistöð Örtirisey	163.427.307	163.427.307	322.000.000	51%	0	322.000.000	51%	Nei	Nei	Nei				
20843	1108	Hesthális 14	71.402.982	71.402.982	168.000.000	43%	0	168.000.000	43%	Nei	Nei	Nei	Framkvæmdir drögust fram í árið 2020			
20844	1108	Pönglabakki 4	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei				
20847	1108	Grandagarður 1a	6.828.742	6.828.742	115.000.000	6%	0	115.000.000	6%	Nei	Nei	Nei	Framkvæmdir drögust fram í árið 2020			
20851	1108	Völvufell 7a	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei				
20852	1108	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei				
20856	1108	Hringbraut 79	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei				
20857	1108	Völvufell 11	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei				
20858	1108	Arnarbakki 2-6	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei				
20859	1108	Völvufell 13-21	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei				
20948	1108	Álfabakki 10	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei				
20964	1108	Borgartún 6	61.416	61.416	70.000.000	0%	0	70.000.000	0%	Nei	Nei	Nei				
			x 253.068.375	253.068.375	805.000.000	31%	0	805.000.000	31%							
<b>Bilastæðisjódur</b>																
20521	1112	Bilakjallari Austurbakka 2	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei		Framkvæmdir drögust fram í árið 2020		
20855	1112	Bilakjallari Vesturbugt	0	0	100.000.000	0%	0	100.000.000	0%	Nei	Nei	Nei				
30012	1112	Bilastæðagjöld húsbýggjenda	9.816.175	9.816.175	0	-	0	0	-	Já	Já	Já				
			x 9.816.175	9.816.175	100.000.000	10%	0	100.000.000	10%							
<b>Áhöld og tæki</b>																
20157	2101	Borgartún 12-14	362.782	362.782	0	-	0	0	-	Já	Já	Já				
20841	2101	Rafrænt þjónustuver	52.695.898	52.695.898	80.000.000	66%	0	80.000.000	66%	Nei	Nei	Nei				
80001	2101	Hugbúnaður UTM	81.760.904	81.760.904	500.000.000	16%	0	500.000.000	16%	Nei	Nei	Nei				
80002	2101	Kaup á bifreiðum	3.061.968	3.061.968	99.000.000	3%	0	99.000.000	3%	Nei	Nei	Nei				
80008	2101	Kaup á ýmsum tækjum	0	0	74.000.000	0%	0	74.000.000	0%	Nei	Nei	Nei				
80009	2101	Endurnýjun tölvubúnaðar	123.928.870	123.928.870	425.000.000	29%	0	425.000.000	29%	Nei	Nei	Nei				
80014	2101	Rafvæðing ferla	0	0	80.000.000	0%	0	80.000.000	0%	Nei	Nei	Nei				
80015	2101	Tölvubúnaður í grunnskólum	0	0	66.000.000	0%	0	66.000.000	0%	Nei	Nei	Nei				
			x 261.810.422	261.810.422	1.324.000.000	20%	0	1.324.000.000	20%							
<b>Áhöld og tæki bilastæðisjóds</b>																
20781	2112	Miðamælur	0	0	75.000.000	0%	0	75.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
80012	2112	Uppfærsla á miðamælakerfum bilastæðisjóds	0	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei			
			x 0	0	75.000.000	0%	0	75.000.000	0%							
<b>Gatna- og heimæðargjöld stofnkostnaður</b>																
30000	3100	Gatnaðargjöld	-189.132.751	-189.132.751	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30000	3100	GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR	0	0	-4.194.363.000	0%	0	-4.194.363.000	0%	-	Nei	Nei	Nei			
30002	3100	Heimæðagjald	-7.576.587	-7.576.587	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30003	3100	Viðbótargatnaðargjöld	-247.511.053	-247.511.053	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
			x -444.220.391	-444.220.391	-4.194.363.000	11%	0	-4.194.363.000	11%							
<b>Þjódvegir</b>																
30204	3102	Miðlægg umferðarstýring	1.330.172	1.330.172	30.000.000	4%	0	30.000.000	4%	4%	Nei	Nei	Nei	Aukið umfang ma. vegna uppfærsla á búnaði		
30211	3102	Ymsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	0	0	5.000.000	0%	0	5.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
30221	3102	Vesturlandsvegur breikkun á Kjalarnesi	273.204	273.204	70.000.000	0%	0	70.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
30229	3102	Ymsar framkvæmdir með Vegagerðinni	33.103.020	33.103.020	270.000.000	12%	0	270.000.000	12%	12%	Nei	Nei	Nei			
30230	3102	Strætó forgangur og úrbætur	11.537.750	11.537.750	50.000.000	23%	0	50.000.000	23%	23%	Nei	Nei	Nei			
30236	3102	Geirsgata-Lækjargata	11.798.451	11.798.451	50.000.000	24%	0	50.000.000	24%	24%	Nei	Nei	Nei			
30239	3102	Laugalækur, grenddarstöð og torg	4.859.066	4.859.066	40.000.000	12%	0	40.000.000	12%	12%	Nei	Nei	Nei			
30241	3102	Brú yfir Fossvog	101.992	101.992	0	-	0	0	-	Já	Já	Já				
30243	3102	Arnarbakki	83.550	83.550	5.000.000	2%	0	5.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei			
30244	3102	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis	143.093	143.093	0	-	0	0	-	Já	Já	Já				
30245	3102	Bústaðavegur	5.077.267	5.077.267	200.000.000	3%	0	200.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei			
30246	3102	Grensásvegur	0	0	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
30247	3102	Reynisvatnsvegur/Víkurvegur	0	0	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
30248	3102	Samgöngusáttmáli (SGS) - Hluti RVK	0	0	0	-	0	0	-	Nei	Nei	Nei	Greiðslur færðust að hluta á árið 2020			
			x 68.307.565	68.307.565	780.000.000	9%	0	780.000.000	9%							

			Tímabil: jan - mars										Athugasemdir		
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni				
Verknr.	Kost.st.	Heiti verkefnis	Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Glutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmdastaða	Verk	Fjárheimild	Stöðumat		
<b>Nýbyggingahverfi</b>															
30402	3104	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	121.968	121.968	30.000.000	0%	0	30.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30406	3104	Norðlingsholt	1.820.800	1.820.800	35.000.000	5%	0	35.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei		
30409	3104	Ulfarsárdalur	11.707.872	11.707.872	75.000.000	16%	0	75.000.000	16%	16%	Nei	Nei	Nei		
30412	3104	Héttung byggðar	1.591.359	1.591.359	50.000.000	3%	0	50.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
30413	3104	Hádegismóar	0	0	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30423	3104	Almannadalur, hestúshverfi	10.236	10.236	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30424	3104	Hallar, Lambhagavegur	51.180	51.180	10.000.000	1%	0	10.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30425	3104	Sléttuvegur	240.500	240.500	20.000.000	1%	0	20.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30427	3104	Reynisvatnsás/Grafarholt	513.172	513.172	20.000.000	3%	0	20.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
30429	3104	Esjumalir	2.285.656	2.285.656	150.000.000	2%	0	150.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei		
30431	3104	Ulfarsárdalur - við Leirtjörn	21.533.257	21.533.257	250.000.000	9%	0	250.000.000	9%	9%	Nei	Nei	Nei		
30433	3104	Landsþítali	136.314	136.314	113.000.000	0%	0	113.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30435	3104	Stúdent- og Vísindagáðar HÍ	13.487.400	13.487.400	50.000.000	27%	0	50.000.000	27%	27%	Nei	Nei	Nei		
30437	3104	Myrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	472.964	472.964	200.000.000	0%	0	200.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30441	3104	Hlíðarendi	21.912.147	21.912.147	255.000.000	9%	0	255.000.000	9%	9%	Nei	Nei	Nei		
30442	3104	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduó byggð	37.851.318	37.851.318	500.000.000	8%	0	500.000.000	8%	8%	Nei	Nei	Nei		
30443	3104	Vatnsmýri, Blönduó byggð	8.169.390	8.169.390	20.000.000	41%	0	20.000.000	41%	41%	Nei	Nei	Nei		
30444	3104	Ártunshöfði, Blönduó byggð	15.670.021	15.670.021	100.000.000	16%	0	100.000.000	16%	16%	Nei	Nei	Nei		
30446	3104	Kirkjusandur	1.070.119	1.070.119	105.000.000	1%	0	105.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30447	3104	Eggertsgata	10.236	10.236	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já		
30449	3104	RÚV reitur	453.974	453.974	75.000.000	1%	0	75.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30452	3104	Bólstaðahlíð KHÍ	1.387.579	1.387.579	0	-	0	0	-	Eftirstöðvar 2018	Já	Já	Já		
30453	3104	Árskógar - gönguþverur Álfabakki/Skógarsel	270.211	270.211	20.000.000	1%	0	20.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30454	3104	Gufunes, Aburðarverksmiðja	10.385.499	10.385.499	30.000.000	35%	0	30.000.000	35%	35%	Nei	Nei	Nei		
30455	3104	Vigdísarlundur	40.944	40.944	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30456	3104	Skerafjörður	12.499.543	12.499.543	200.000.000	6%	0	200.000.000	6%	6%	Nei	Nei	Nei		
30459	3104	Almannadalur, fjárborg	2.246.549	2.246.549	30.000.000	7%	0	30.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei		
30460	3104	Bryggjuhverfi staekun IV	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30461	3104	Hlíðarfótur	0	0	100.000.000	0%	0	100.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30462	3104	Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. lagna	0	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei		
			x 165.940.208	165.940.208	2.488.000.000	7%	0	2.488.000.000	7%						
<b>Miðborg</b>															
30509	3105	Hverfisgata, endurgerð	5.465.687	5.465.687	250.000.000	2%	0	250.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei		
30510	3105	Þingholt, torg	2.165.859	2.165.859	150.000.000	1%	0	150.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30512	3105	Laugavegur, endurbætur	526.802	526.802	20.000.000	3%	0	20.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
30513	3105	Frakkastigur, endurgerð	923.262	923.262	170.000.000	1%	0	170.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30522	3105	Hlemmur torg	4.795.859	4.795.859	40.000.000	12%	0	40.000.000	12%	12%	Nei	Nei	Nei		
30526	3105	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtr að Lækjarg)	15.335.890	15.335.890	150.000.000	10%	0	150.000.000	10%	10%	Nei	Nei	Nei		
30527	3105	Vita- og útsýnispallur við Sæbraut	8.919.817	8.919.817	0	-	0	0	-	Eftirstöðvar 2018	Já	Já	Já		
30528	3105	Hadastigur endurgerð	1.571.449	1.571.449	50.000.000	3%	0	50.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
30529	3105	Naustatorg/Norðurstigur/Nýlendugata	13.900.472	13.900.472	10.000.000	139%	0	10.000.000	139%	139%	Já	Já	Já		
30530	3105	Týsgata endurgerð	0	0	150.000.000	0%	0	150.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30531	3105	Hafnartorg	0	0	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30532	3105	Miðbakkir	0	0	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30533	3105	Austurbakki, bryggjagata og frágangur	457.512	457.512	150.000.000	0%	0	150.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30534	3105	Steinbryggja, Austurbófn	0	0	60.000.000	0%	0	60.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
			x 54.062.608	54.062.608	1.300.000.000	4%	0	1.300.000.000	4%						
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>															
30602	3106	Gangbrautarljós	3.333.403	3.333.403	20.000.000	17%	0	20.000.000	17%	17%	Nei	Nei	Nei		
30604	3106	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, uppþitun	2.139.876	2.139.876	200.000.000	1%	0	200.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30608	3106	Reiðstígar	0	0	5.000.000	0%	0	5.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30609	3106	Ýmsar framkvæmdir	3.030.855	3.030.855	25.000.000	12%	0	25.000.000	12%	12%	Nei	Nei	Nei		
30610	3106	Göngu- og hjólastígar. Hjólræðisáætlun o.fl.	26.712.925	26.712.925	450.000.000	6%	0	450.000.000	6%	6%	Nei	Nei	Nei		
30619	3106	Hjólastandar, hjólastýli, hjólavísar	4.974	4.974	30.000.000	0%	0	30.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30624	3106	Hofsvallagata	0	0	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30626	3106	Strætóskýli, endurnýjun	284.520	284.520	50.000.000	1%	0	50.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30627	3106	Ruslastampar	0	0	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30628	3106	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	1.335.514	1.335.514	50.000.000	3%	0	50.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
30631	3106	Snorrabraut	0	0	200.000.000	0%	0	200.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30633	3106	Götulýsing - LED væðing	6.833.828	6.833.828	440.000.000	2%	0	440.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei		
30635	3106	Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	409.504	409.504	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já		
30636	3106	Hlíðslustöðvar	2.393.019	2.393.019	50.000.000	5%	0	50.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei		
30637	3106	Lifrabæðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	277.778	277.778	30.000.000	1%	0	30.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30638	3106	Vatnspóstur	840.320	840.320	20.000.000	4%	0	20.000.000	4%	4%	Nei	Nei	Nei		
30639	3106	Endurnýjun götutrjáa	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30870	3106	Síðumli, opið svæði	0	0	45.000.000	0%	0	45.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
			x 47.596.516	47.596.516	1.655.000.000	3%	0	1.655.000.000	3%						

Framkvæmdir reyndust umfangsmeiri en áætlað var. Hlutdeild í framkvæmdum við NLSH.

Umfang rannsókna á skipulagstígi jukust töluvert

Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Umfang á undirbúningi verkefnisins jókst töluvert

Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Verkefninu seinkaði.

Verkefnið gekk hægar en gert var ráð fyrir.

Verknr.	Kost.st.	Helti verkefnis	Tímabil: jan - mars									Athugasemdir							
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni								
			Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmdastaða	Verk	Fjárheimild	Stöðumat						
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>																			
30700	3107	Umferðaröryggisáætlun	0	0	150.000.000	0%	0	150.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	Skoðist með hraðahindrandi aðgerðum og hraðamyndavélum. Verkefnið fór hægar af stað en gert var ráð fyrir.					
30703	3107	Hraðahindrandi aðgerðir , vástadir	6.727.302	6.727.302	0	-	0	0	-	heimild á verki 3C	Já	Já	Já						
30704	3107	Hraðamyndavélar	13.415	13.415	0	-	0	0	-	heimild á verki 3C	Já	Já	Já						
			x	6.740.717	6.740.717	150.000.000	4%	0	150.000.000	4%									
<b>Ýmsar framkvæmdir</b>																			
30454	3108	Gufunes, Áburðarverksmiðja	0	0	300.000.000	0%	0	300.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	Framkvæmdir fóru seinna af stað en gert var ráð fyrir.  Minna keypt af sorplátum en áætlung ársins gerði ráð fyrir Hönnun og framkvæmdirfrestaðist vegna gerð deiliskipulags fyrir nýjar grendarstöðvar. Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.  framkvæmdir reyndst umfangsmeiri en áætlað var við hönnun verkafanga. Hluti framkvæmda frestað til næsta árs.  Reyndist umfangsminna en gert var ráð fyrir. Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.  Hluti framkvæmdar frestað til næsta árs Hluti framkvæmdar frestað til næsta árs					
30814	3108	Götulyfing, endurnýjun	40.636.013	40.636.013	150.000.000	27%	0	150.000.000	27%	27%	Nei	Nei	Nei						
30815	3108	Umferðarlífs	23.995.804	23.995.804	50.000.000	48%	0	50.000.000	48%	48%	Nei	Nei	Nei						
30816	3108	Umferðaskiltun, merkingar	2.484.067	2.484.067	20.000.000	12%	0	20.000.000	12%	12%	Nei	Nei	Nei						
30817	3108	Malbik, yfirliög og endurgerð	5.689.356	5.689.356	1.220.000.000	0%	0	1.220.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
30843	3108	Sorplát	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
30846	3108	Grendarstöðvar	131.278	131.278	40.000.000	0%	0	40.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
30847	3108	Hljóðvarni skv. aðgerðaráætl.	5.157.302	5.157.302	100.000.000	5%	0	100.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei						
30848	3108	Grasagardur	10.236	10.236	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
30849	3108	Klambratún	25.590	25.590	15.000.000	0%	0	15.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
30850	3108	Gufunes, heildarsvæði	0	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei						
30854	3108	Önnur svæði, leiksvæðastefna	2.197.080	2.197.080	45.000.000	5%	0	45.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei						
30856	3108	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	3.454.153	3.454.153	25.000.000	14%	0	25.000.000	14%	14%	Nei	Nei	Nei						
30858	3108	Snjallborgarlansir	6.441.333	6.441.333	50.000.000	13%	0	50.000.000	13%	13%	Nei	Nei	Nei						
30861	3108	Borgarlínan - samgönguá	1.635.075	1.635.075	200.000.000	1%	0	200.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei						
30865	3108	Mjódd, endurnýjun útsvæðis	1.515.212	1.515.212	50.000.000	3%	0	50.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei						
30866	3108	Kjalarnes útivist	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
30867	3108	Amarbakki	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
30868	3108	Völvufell	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
30869	3108	Kamsvegur	0	0	40.000.000	0%	0	40.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
			x	93.372.499	93.372.499	2.405.000.000	4%	0	2.405.000.000	4%									
<b>Lóðir og lönd</b>																			
20277	4101	Samgöngumiðstöð	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
20281	4101	Ný byggingarsvæði, brúun og uppbygging	7.363.002	7.363.002	31.500.000	23%	0	31.500.000	23%	23%	Nei	Nei	Nei						
20777	4101	Kirkjugardur Úlfarstelli	0	0	25.000.000	0%	0	25.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
			x	7.363.002	7.363.002	76.500.000	10%	0	76.500.000	10%									
<b>Skipulagseignir</b>																			
20253	4102	Kaup vegna skipulagseigna	734.600	734.600	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já						
20277	4102	Umferðarmiðstöð breytingar	1.102.725	1.102.725	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já						
			x	1.837.325	1.837.325	0	-	0	0	-									
<b>Endurbætur og meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>																			
20236	7101	Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	45.973.420	45.973.420	200.000.000	23%	0	200.000.000	23%	23%	Nei	Nei	Nei						
			x	45.973.420	45.973.420	200.000.000	23%	0	200.000.000	23%									
<b>Endurbætur og meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>																			
20240	7102	Leikvellir, torg og opin svæði 7102	273.410	273.410	75.000.000	0%	0	75.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei						
20249	7102	Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	70.906.809	70.906.809	450.000.000	16%	0	450.000.000	16%	16%	Nei	Nei	Nei						
			x	71.180.219	71.180.219	525.000.000	14%	0	525.000.000	14%									
Samtals:			x	2.328.368.533	2.328.368.533	15.725.607.000	15%	0	15.725.607.000	15%									

Fjárfestingar - yfirlit 2019

			Tímabil: apr - jún							Athugasemdir			
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni		
Verknr.	Kost.st.	Helsti verkefni	Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmda staða	Verk	Fjárheimild	Stöðumat
<b>Menningar- og ferðamála svið</b>													
20033	1103	Kjarvatnsstaðir, endurnýjun snyrtinga	0	0	20.000.000	0%	-20.000.000	0	-	-	Nei	Nei	Nei
20036	1103	Borgarleiðhús, búnaður o.fl. og endurnýjun snyrtinga	12.187.913	44.168.381	130.110.000	34%	0	130.110.000	34%	34%	Nei	Nei	Nei
20037	1103	Árbæjarsafn - geymslur	10.484.364	22.729.660	114.800.000	20%	0	114.800.000	20%	20%	Nei	Nei	Nei
20094	1103	Ásmundarsafn, salernis og starfsmannaástaða	0	0	35.000.000	0%	-35.000.000	0	-	0%	Nei	Nei	Nei
20114	1103	Gerðuberg 3	2.271.275	2.435.051	1.000.000	244%	3.000.000	4.000.000	61%	61%	Nei	Nei	Nei
20282	1103	Grófarhús	58.223.268	97.340.097	525.000.000	19%	-325.000.000	200.000.000	49%	49%	Nei	Nei	Nei
20300	1103	Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	7.890.013	15.207.582	200.000.000	8%	300.000.000	500.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei
20574	1103	Ádalstræti 10 - landnámsmýning	895.461	925.161	155.000.000	1%	-35.000.000	120.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20575	1103	Ádalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	0	0	0	-	70.000.000	70.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei
			x 91.952.294	182.805.932	1.180.910.000	15%	-42.000.000	1.138.910.000	16%				
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>													
20001	1104	Austurbæjarskóli, spennistöð	2.184.429	17.968.477	0	-	20.000.000	20.000.000	90%	90%	Nei	Nei	Nei
20030	1104	Endurbæjarskóli, skólalóða	68.101.149	73.799.193	200.000.000	37%	20.000.000	220.000.000	34%	34%	Nei	Nei	Nei
20092	1104	Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	2.317.890	7.292.135	30.000.000	24%	0	30.000.000	24%	24%	Nei	Nei	Nei
20151	1104	Framhaldsskólar - hlutur Reykjavíkurborgar	13.778.439	13.778.439	0	-	28.000.000	28.000.000	49%	49%	Nei	Nei	Nei
20152	1104	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	411.078.527	860.108.834	382.000.000	225%	585.000.000	967.000.000	89%	89%	Nei	Nei	Nei
20183	1104	Vesturbæjarskóli, viðbygging	13.062.442	32.207.443	165.000.000	20%	0	165.000.000	20%	20%	Nei	Nei	Nei
20247	1104	Klettaskóli, viðbygging og breytingar	27.831.992	57.632.673	100.000.000	58%	0	100.000.000	58%	58%	Nei	Nei	Nei
20283	1104	Færanlegar stofur	3.091.922	4.955.698	50.000.000	10%	0	50.000.000	10%	10%	Nei	Nei	Nei
20285	1104	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	4.707.733	5.420.568	50.000.000	11%	0	50.000.000	11%	11%	Nei	Nei	Nei
20373	1104	Fossvogsskóli	9.709.599	16.242.899	0	-	330.000.000	330.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei
20379	1104	Breiðholtsskóli	1.168.620	1.168.620	0	-	70.000.000	70.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei
20778	1104	Nýjir grunnskólar, Vogabyggð, Skerfjörður	0	453.708	90.000.000	1%	-40.000.000	50.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20848	1104	Fellaskóli	191.139	191.139	0	-	100.000.000	100.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei
20849	1104	Sejaskóli	0	0	0	-	100.000.000	100.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei
20860	1104	Ártunsskóli	0	0	0	-	0	0	0%	0%	Nei	Nei	Nei
			x 557.223.881	1.091.219.826	1.067.000.000	102%	1.213.000.000	2.280.000.000	48%				
<b>Íþrótt- og tómstundasvið</b>													
20041	1105	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	45.820.631	56.963.608	360.000.000	16%	-220.000.000	140.000.000	41%	41%	Nei	Nei	Nei
20043	1105	Sundhöll	1.049.553	3.337.867	65.000.000	5%	0	65.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei
20046	1105	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	0	5.687.597	364.160.000	2%	45.000.000	409.160.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20128	1105	Tjaldsvæði í Laugardal	17.765.241	18.421.406	20.000.000	92%	0	20.000.000	92%	92%	Nei	Nei	Nei
20172	1105	Íþróttamiðstöð Fylkis Árbæjarhverfi	276.988	597.796	0	-	100.000.000	100.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20198	1105	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	-70.852.072	8.019.794	25.000.000	32%	0	25.000.000	32%	32%	Nei	Nei	Nei
20248	1105	Breiðholtslaug	-20.625.308	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei
20262	1105	Endurnýjun áhaldna og tækja	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei
20279	1105	Laugardalshöll	18.855	18.855	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei
20299	1105	Frjálsíþróttavöllur Mjódd	83.300.725	160.499.019	0	-	200.000.000	200.000.000	80%	80%	Nei	Nei	Nei
20301	1105	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - Sundlaug	3.571.597	3.571.597	1.300.000.000	0%	-1.300.000.000	0	-	0%	Nei	Nei	Nei
20303	1105	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	113.267.880	113.267.880	0	-	600.000.000	600.000.000	19%	19%	Nei	Nei	Nei
20305	1105	Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	128.182.003	404.235.283	1.000.000.000	40%	0	1.000.000.000	40%	40%	Nei	Nei	Nei
20380	1105	Laugardalur - Þróttur - flóðýsing - grindur og lampar	416.200	416.200	0	-	30.000.000	30.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20381	1105	Austurberg - Leiknir - flóðýsing grindur og lampar	416.200	416.200	0	-	30.000.000	30.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20382	1105	Íþróttasvæði ÍR í Mjódd	531.335	531.335	0	-	100.000.000	100.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20401	1105	Víkingur, gervigras	183.618.021	270.426.790	0	-	320.000.000	320.000.000	85%	85%	Nei	Nei	Nei
20699	1105	Gervigrasvöllur Víkings	0	0	215.000.000	0%	-215.000.000	0	-	0%	Nei	Nei	Nei
			x 486.757.849	1.046.411.227	3.419.160.000	31%	-310.000.000	3.109.160.000	34%				
<b>Skóla- og frístundasvið - Leikskólar</b>													
20068	1106	Endurgerð leikskólalóða	93.732.827	109.102.449	300.000.000	36%	-20.000.000	280.000.000	39%	39%	Nei	Nei	Nei
20101	1106	Nýjar leikskólalóðir	100.369.362	148.408.872	885.000.000	17%	0	885.000.000	17%	17%	Nei	Nei	Nei
20190	1106	Safnliður - m.a. v/öryggismála	2.294.517	4.806.957	30.000.000	16%	0	30.000.000	16%	16%	Nei	Nei	Nei
20298	1106	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	6.744.905	20.861.393	50.000.000	42%	0	50.000.000	42%	42%	Nei	Nei	Nei
20398	1106	Suðurborg	3.364.843	5.640.917	0	-	10.000.000	10.000.000	56%	56%	Nei	Nei	Nei
20850	1106	Mánagarður	7.748.993	7.748.993	0	-	15.000.000	15.000.000	52%	52%	Nei	Nei	Nei
20853	1106	Sejakot, stækun lóðar	0	0	35.000.000	0%	0	35.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei
			x 214.255.447	296.569.580	1.300.000.000	23%	5.000.000	1.305.000.000	23%				

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárheimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi. Framkvæmdir drögust fram í árið 2020. Framkvæmdir drögust fram í árið 2020.

Ekki náðist að fara í fleiri verkefni vegna öryggis- og aðgengismála

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárheimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi.

Framlag úr fjárfundarsjóði sveitafélaga kemur til lækkunar í lok árs.

25 millj. kr. dugðu ekki til þess að klára mótuneyti í Hólabrekkuskóla - framkvæmdum var frestað til 2020. Vinna vegna loftgæða reyndist umfangsmeiri en lagt var upp með.

40 millj. stóðu eftir á fjárveitingu ársins 2018

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárheimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi.

Tengingar rafkerfa varð umfangsmeiri en áætlað var í upphafi

Brúum bílið verkefnið hefur farið hægar af stað en gert var ráð fyrir í upphafi

			Tímabil: apr - jún										Athugasemdir		
Verknr.	Kost.st.	Heiti verkefnis	Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni				
			Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áættuð framkvæmda staða	Verk	Fjárheimild	Stöðumat		
<b>Velferðarsvið</b>															
20202	1107	Hjúkrunarheimilið við Sléttuveg	584.969.801	971.046.560	223.400.000	435%	0	223.400.000	435%	0	Ríkið - gert u	Nei	Nei	Nei	
20258	1107	Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	2.307.185	28.269.249	285.000.000	10%	-17.000.000	268.000.000	11%	11%	Nei	Nei	Nei		
20259	1107	Lindargata 48, gisticskýli	4.281.347	6.001.198	65.000.000	9%	0	65.000.000	9%	9%	Nei	Nei	Nei		
20307	1107	Smáhýsi	7.100.741	12.044.847	446.000.000	3%	0	446.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
20854	1107	Fjölگون hjúkrunarrýma	0	0	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
			x 598.659.074	1.017.361.854	1.069.400.000	95%	-17.000.000	1.052.400.000	97%						
<b>Ymsar fasteignir</b>															
20090	1108	Tjarnargata 12	162.688	825.085	10.000.000	8%	0	10.000.000	8%	8%	Nei	Nei	Nei		
20278	1108	Ráðhús, breytingar	306.734	10.992.265	55.000.000	20%	0	55.000.000	20%	20%	Nei	Nei	Nei		
20490	1108	Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	0	0	65.000.000	0%	-60.000.000	5.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
20501	1108	Pönglabakki 4, Mjóð, skiptistöð	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
20839	1108	Víðines	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
20840	1108	Hverfisbækistöð Örfirisey	196.090.371	359.517.678	322.000.000	112%	0	322.000.000	112%	112%	Já	Já	Já		
20843	1108	Hesthális 14	80.210.922	151.613.904	168.000.000	90%	50.000.000	218.000.000	70%	70%	Nei	Nei	Nei		
20844	1108	Pönglabakki 4	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
20847	1108	Grandagarður 1a	11.434.581	18.263.323	115.000.000	16%	0	115.000.000	16%	16%	Nei	Nei	Nei		
20851	1108	Völvufell 7a	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
20852	1108	Ólfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
20856	1108	Hringbraut 79	62.000	62.000	0	-	237.000.000	237.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
20857	1108	Völvufell 11	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
20858	1108	Arnarbakki 2-6	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
20859	1108	Völvufell 13-21	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
20948	1108	Álfabakki 10	0	0	0	-	30.000.000	30.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
20964	1108	Borgartún 6	728.914	790.330	70.000.000	1%	0	70.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
			x 288.996.210	542.064.585	805.000.000	67%	257.000.000	1.062.000.000	51%	51%	darstaða - sam				
<b>Bilastæðisjódur</b>															
20521	1112	Bilakjallari Austurbakka 2	0	0	0	-	54.000.000	54.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
20855	1112	Bilakjallari Vesturbugt	0	0	100.000.000	0%	-100.000.000	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
30012	1112	Bilastæðagjöld húsbýggjenda	-7.503.045	2.313.130	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já		
			x -7.503.045	2.313.130	100.000.000	2%	-46.000.000	54.000.000	4%						
<b>Áhöld og tæki</b>															
20157	2101	Borgartún 12-14	7.065.748	7.428.530	0	-	20.000.000	20.000.000	37%	37%	Nei	Nei	Nei		
20841	2101	Rafrænt þjónustuver	38.559.771	91.255.669	80.000.000	114%	80.000.000	160.000.000	57%	57%	Nei	Nei	Nei		
80001	2101	Hugbúnaður UTM	57.429.564	139.190.468	500.000.000	28%	0	500.000.000	28%	28%	Nei	Nei	Nei		
80002	2101	Kaup á bifreiðum	0	3.061.968	99.000.000	3%	-52.000.000	47.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei		
80008	2101	Kaup á ýmsum tækjum	5.950.000	5.950.000	74.000.000	8%	0	74.000.000	8%	8%	Nei	Nei	Nei		
80009	2101	Endurnýjun tölvubúnaðar	104.209.984	228.138.854	425.000.000	54%	0	425.000.000	54%	54%	Nei	Nei	Nei		
80014	2101	Rafvæðing ferla	0	0	80.000.000	0%	-80.000.000	0	-	0%	Nei	Nei	Nei		
80015	2101	Tölvubúnaður í grunnskólum	0	0	66.000.000	0%	0	66.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
			x 213.215.067	475.025.489	1.324.000.000	36%	-32.000.000	1.292.000.000	37%						
<b>Áhöld og tæki bilastæðisjódur</b>															
20781	2112	Miðamælur	0	0	75.000.000	0%	0	75.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
80012	2112	Uppfærsla á miðamælakerfum bilastæðisjódur	311.187	311.187	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já		
			x 311.187	311.187	75.000.000	0%	0	75.000.000	0%						
<b>Gatna- og heimæðargjöld stofnkostnaður</b>															
30000	3100	Gatnæðargjöld	-40.292.000	-229.424.751	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
30000	3100	GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR	0	0	-4.194.363.000	0%	0	-4.194.363.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30002	3100	Heimæðagjald	0	-7.576.587	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
30003	3100	Viðbótargatnæðargjöld	-45.213.912	-292.724.965	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
			x -85.505.912	-529.726.303	-4.194.363.000	13%	0	-4.194.363.000	13%						
<b>Þjódvegir</b>															
30204	3102	Miðlægg umferðarstýring	6.181.175	7.511.347	30.000.000	25%	0	30.000.000	25%	25%	Nei	Nei	Nei		
30211	3102	Ymsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	0	0	5.000.000	0%	0	5.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30221	3102	Vesturlandsvegur breikun á Kjalarnesi	245.664	518.868	70.000.000	1%	-50.000.000	20.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
30229	3102	Ymsar framkvæmdir með Vegagerðinni	17.718.586	50.821.606	270.000.000	19%	-210.000.000	60.000.000	85%	85%	Nei	Nei	Nei		
30230	3102	Strætó forgangur og úrbætur	25.525.283	37.063.033	50.000.000	74%	0	50.000.000	74%	74%	Nei	Nei	Nei		
30236	3102	Geirsgata-Lækjargata	12.627.325	24.425.776	50.000.000	49%	0	50.000.000	49%	49%	Nei	Nei	Nei		
30239	3102	Laugalækur, grendardarstöð og torg	249.227	5.108.293	40.000.000	13%	0	40.000.000	13%	13%	Nei	Nei	Nei		
30241	3102	Brú yfir Fossvog	614.789	716.781	0	-	30.000.000	30.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei		
30243	3102	Arnarbakki	13.200	96.750	5.000.000	2%	-5.000.000	0	-	-	Já	Já	Já		
30244	3102	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis	7.879.561	8.022.654	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já		
30245	3102	Bústaðavegur	10.926.955	16.004.222	200.000.000	8%	-160.000.000	40.000.000	40%	40%	Nei	Nei	Nei		
30246	3102	Grensisvegur	0	0	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30247	3102	Reynisvatnsvegur/Víkurvegur	0	0	50.000.000	0%	-50.000.000	0	-	0%	Nei	Nei	Nei		
30248	3102	Samgöngusáttmáli (SGS) - Hluti RVK	0	0	0	-	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei		
			x 81.981.765	150.289.330	780.000.000	19%	-445.000.000	335.000.000	45%						

Samningur við Ríkið - gert upp í lok verks 2020  
Verkefnum frestað

Verkefni háð samningum við ríki

Framkvæmdum seinkaði til 2020

Framkvæmdir drögust fram í árið 2020

Framkvæmdir drögust fram í árið 2020

Framkvæmdir drögust fram í árið 2020

Framkvæmdir drögust fram í árið 2020

Aukið umfang ma. vegna uppfærsla á búnaði

Verkefnið er á forræði Vegagerðarinnar og fór seinna af stað en áætlað var. .

Greiðslur færðust að hluta á árið 2020



Verknr.	Kost.st.	Heiti verkefnis	Tímabil: apr - jún										Athugasemdir		
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni		Verk	Fjárheimild	Stöðumat
			Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmda staða					
<b>Nýbyggingahverfi</b>															
30402	3104	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	85.581	207.549	30.000.000	1%	0	30.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30406	3104	Norðlingaholt	600.219	2.421.019	35.000.000	7%	0	35.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei		
30409	3104	Ulfarsárdalur	7.142.964	18.850.836	75.000.000	25%	145.000.000	220.000.000	9%	9%	Nei	Nei	Nei		
30412	3104	Hétting byggðar	1.920.633	3.511.992	50.000.000	7%	0	50.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei		
30413	3104	Hádegismálar	20.472	20.472	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30423	3104	Almannadalur, hesthúshverfi	1.165.535	1.175.771	10.000.000	12%	0	10.000.000	12%	12%	Nei	Nei	Nei		
30424	3104	Hallar, Lambhagavegur	20.472	71.652	10.000.000	1%	0	10.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30425	3104	Sléttuvegur	10.236	250.736	20.000.000	1%	20.000.000	40.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30427	3104	Reynisvatnsás/Grafarholt	675.534	1.188.696	20.000.000	6%	15.000.000	35.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
30429	3104	Esjumalar	1.597.899	3.883.555	150.000.000	3%	165.000.000	315.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30431	3104	Ulfarsárdalur - við Leirtjörn	7.976.968	29.510.225	250.000.000	12%	30.000.000	280.000.000	11%	11%	Nei	Nei	Nei		
30433	3104	Landsítali	492.942	629.256	113.000.000	1%	137.000.000	250.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30436	3104	Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	17.345.522	30.832.922	50.000.000	62%	80.000.000	130.000.000	24%	24%	Nei	Nei	Nei		
30437	3104	Myrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	568.049	1.041.013	200.000.000	1%	-190.000.000	10.000.000	10%	10%	Nei	Nei	Nei		
30441	3104	Hlíðarendi	102.283.481	124.195.628	255.000.000	49%	50.000.000	305.000.000	41%	41%	Nei	Nei	Nei		
30442	3104	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	32.274.729	70.126.047	500.000.000	14%	-200.000.000	300.000.000	23%	23%	Nei	Nei	Nei		
30443	3104	Vatnsmýri, Blönduð byggð	6.145.411	14.314.801	20.000.000	72%	0	20.000.000	72%	72%	Nei	Nei	Nei		
30444	3104	Árúnshöfði, Blönduð byggð	517.257	16.187.278	100.000.000	16%	-50.000.000	50.000.000	32%	32%	Nei	Nei	Nei		
30446	3104	Kirkjúsandur	40.944	1.111.063	105.000.000	1%	-55.000.000	50.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei		
30447	3104	Eggertsgata	46.062	56.298	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já		
30449	3104	RÚV reitur	8.073.382	8.527.356	75.000.000	11%	0	75.000.000	11%	11%	Nei	Nei	Nei		
30452	3104	Bólstaðahlíð KHÍ	8.217.661	9.605.240	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já		
30453	3104	Árskógar - gönguþverur Álfabakki/Skógarsel	342.831	613.042	20.000.000	3%	0	20.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
30454	3104	Gufunes, Aburðarverksmiðja	19.249.814	29.635.313	30.000.000	99%	270.000.000	300.000.000	10%	10%	Nei	Nei	Nei		
30455	3104	Vigdísarlundur	173.829	214.773	10.000.000	2%	0	10.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei		
30456	3104	Skerjafjörður	8.443.406	20.942.949	200.000.000	10%	-150.000.000	50.000.000	42%	42%	Nei	Nei	Nei		
30459	3104	Almannadalur, fjárborg	12.486	2.259.035	30.000.000	8%	0	30.000.000	8%	8%	Nei	Nei	Nei		
30460	3104	Bryggjuhverfi stækkun IV	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30461	3104	Hlíðarfötur	38.637.031	38.637.031	100.000.000	39%	130.000.000	230.000.000	17%	17%	Nei	Nei	Nei		
30462	3104	Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. lagna	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
			x	264.081.340	430.021.548	2.488.000.000	17%	397.000.000	2.885.000.000	15%					
<b>Miðborg</b>															
30509	3105	Hverfisgata, endurgerð	34.708.526	40.174.213	250.000.000	16%	-50.000.000	200.000.000	20%	20%	Nei	Nei	Nei		
30510	3105	Þingholt, torg	19.898.498	22.064.356	150.000.000	15%	0	150.000.000	15%	15%	Nei	Nei	Nei		
30512	3105	Laugavegur, endurbætur	3.873.504	4.400.306	20.000.000	22%	0	20.000.000	22%	22%	Nei	Nei	Nei		
30513	3105	Frakkastigur, endurgerð	28.061.012	28.984.274	170.000.000	17%	0	170.000.000	17%	17%	Nei	Nei	Nei		
30522	3105	Hlemmur torg	7.131.006	11.926.865	40.000.000	30%	0	40.000.000	30%	30%	Nei	Nei	Nei		
30526	3105	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtr að Lækjarg)	3.692.766	19.028.656	150.000.000	13%	-120.000.000	30.000.000	63%	63%	Nei	Nei	Nei		
30527	3105	Vita- og útsýnisfallur við Sæbraut	14.025.961	22.945.778	0	-	15.000.000	15.000.000	153%	-	Já	Já	Já		
30528	3105	Hadastigur endurgerð	56.298	1.627.747	50.000.000	3%	-50.000.000	0	-	-	Já	Já	Já		
30529	3105	Naustatorg/Norðurstigur/Nýlendugata	3.790.118	17.690.590	10.000.000	177%	20.000.000	30.000.000	59%	59%	Nei	Nei	Nei		
30530	3105	Týsgata endurgerð	592.905	592.905	150.000.000	0%	30.000.000	180.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30531	3105	Hafnartorg	0	0	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30532	3105	Miðbakki	9.326.672	9.326.672	50.000.000	19%	0	50.000.000	19%	19%	Nei	Nei	Nei		
30533	3105	Austurbakki, bryggjugefni og frágangur	5.475.918	5.933.430	150.000.000	4%	0	150.000.000	4%	4%	Nei	Nei	Nei		
30534	3105	Steinbryggja, Austurbófn	68.597.494	68.597.494	60.000.000	114%	0	60.000.000	114%	114%	Já	Já	Já		
			x	199.230.677	253.293.285	1.300.000.000	19%	-155.000.000	1.145.000.000	22%					
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>															
30602	3106	Gangbrautarljós	4.199.022	7.532.425	20.000.000	38%	0	20.000.000	38%	38%	Nei	Nei	Nei		
30604	3106	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, uppþitun	4.551.344	6.691.220	200.000.000	3%	0	200.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei		
30608	3106	Reiðstigar	30.708	30.708	5.000.000	1%	0	5.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30609	3106	Ýmsar framkvæmdir	3.167.581	6.198.436	25.000.000	25%	0	25.000.000	25%	25%	Nei	Nei	Nei		
30610	3106	Göngu- og hjólastigar. Hjólréiðaaætlun o.fl.	57.993.336	84.706.261	450.000.000	19%	0	450.000.000	19%	19%	Nei	Nei	Nei		
30619	3106	Hjólastandar, hjólastýli, hjólavísar	107.478	112.452	30.000.000	0%	0	30.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30624	3106	Hofsvallagata	0	0	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30626	3106	Strætóskyli, endurnýjun	145.025	429.545	50.000.000	1%	0	50.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30627	3106	Ruslastampar	0	0	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30628	3106	Brautarholtsstigur Kjalarnesi	5.589.544	6.925.058	50.000.000	14%	60.000.000	110.000.000	6%	6%	Nei	Nei	Nei		
30631	3106	Snorrabraut	0	0	200.000.000	0%	-190.000.000	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30633	3106	Götulyting - LED væding	81.824.141	88.657.969	440.000.000	20%	-140.000.000	300.000.000	30%	30%	Nei	Nei	Nei		
30635	3106	Breiðholtsbraut göngubúri Seljabraut - Fell	659.534	1.069.038	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já		
30636	3106	Hlíðslustöðvar	3.333.156	5.726.175	50.000.000	11%	0	50.000.000	11%	11%	Nei	Nei	Nei		
30637	3106	Lífuræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	15.399.394	15.677.172	30.000.000	52%	0	30.000.000	52%	52%	Nei	Nei	Nei		
30638	3106	Vatnspóstar	12.152	852.472	20.000.000	4%	0	20.000.000	4%	4%	Nei	Nei	Nei		
30639	3106	Endurnýjun götutrjáa	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30870	3106	Síðumáli, opið svæði	0	0	45.000.000	0%	10.000.000	55.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
			x	177.012.415	224.608.931	1.655.000.000	14%	-260.000.000	1.395.000.000	16%					

Framkvæmdir reyndst umfangsmeiri en áætlað var. Hlutdeild í framkvæmdum við NLSH.

Umfang rannsókna á skipulagstigi jukust töluvert

Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Umfang á undirbúningi verkefnisins jókst töluvert

Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Verkefninu seinkaði.

Verkefnið gekk hægar en gert var ráð fyrir.

			Tímabil: apr - jún									Athugasemdir		
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni			
Verknr.	Kost.st.	Helsti verkefnis	Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áættuð framkvæmda staða	Verk	Fjárheimild	Stöðumat	
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>														
30700	3107	Umferðaröryggisáætlun	0	0	150.000.000	0%	0	150.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	
30703	3107	Hraðahindrandi aðgerðir , vástaðir	13.505.976	20.233.278	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já	
30704	3107	Hraðamyndavélar	0	13.415	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já	
			x 13.505.976	20.246.693	150.000.000	13%	0	150.000.000	13%					
<b>Ýmsar framkvæmdir</b>														
30454	3108	Gufunes, Áburðarverksmiðja	0	0	300.000.000	0%	-300.000.000	0	-	-	Nei	Nei	Nei	
30814	3108	Götulyfing, endurnýjun	-32.385.969	8.250.044	150.000.000	6%	0	150.000.000	6%	6%	Nei	Nei	Nei	
30815	3108	Umferðarlífs	31.087.661	55.083.465	50.000.000	110%	20.000.000	70.000.000	75%	79%	Nei	Nei	Nei	
30816	3108	Umferðaskiltun, merkingar	3.140.255	5.624.322	20.000.000	28%	0	20.000.000	28%	28%	Nei	Nei	Nei	
30817	3108	Malbik, yfirliög og endurgerð	365.981.502	371.670.858	1.220.000.000	30%	0	1.220.000.000	30%	30%	Nei	Nei	Nei	
30843	3108	Sorplát	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	
30846	3108	Grændarstöðvar	1.799.807	1.931.085	40.000.000	5%	0	40.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei	
30847	3108	Hljóðvarni skv. aðgerðaráætl.	339.737	5.497.039	100.000.000	5%	-35.000.000	65.000.000	8%	8%	Nei	Nei	Nei	
30848	3108	Grasagardur	415.537	425.773	20.000.000	2%	0	20.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei	
30849	3108	Klambrátún	61.416	87.006	15.000.000	1%	0	15.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei	
30850	3108	Gufunes, heildarsvæði	0	0	0	-	30.000.000	30.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	
30854	3108	Önnur svæði, leiksvæðastefna	896.002	3.093.082	45.000.000	7%	0	45.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei	
30856	3108	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	911.565	4.365.718	25.000.000	17%	0	25.000.000	17%	17%	Nei	Nei	Nei	
30858	3108	Snjallborgarláusnir	6.984.565	13.425.898	50.000.000	27%	0	50.000.000	27%	27%	Nei	Nei	Nei	
30861	3108	Borgarlínan - samgönguá	39.964.333	41.599.408	200.000.000	21%	0	200.000.000	21%	21%	Nei	Nei	Nei	
30865	3108	Mjódd, endurnýjun útsvæðis	1.003.480	2.518.692	50.000.000	5%	0	50.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei	
30866	3108	Kjalarnes útivist	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	
30867	3108	Amarbakki	45.438	45.438	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	
30868	3108	Völvufell	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	
30869	3108	Kamsvegur	0	0	40.000.000	0%	-30.000.000	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	
			x 420.245.329	513.617.828	2.405.000.000	21%	-315.000.000	2.090.000.000	25%					
<b>Lóðir og lönd</b>														
20277	4101	Samgöngumiðstöð	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	
20281	4101	Ný byggingarsvæði, brúun og uppbygging	4.952.075	12.315.077	31.500.000	39%	0	31.500.000	39%	39%	Nei	Nei	Nei	
20777	4101	Kirkjugarður Úlfarstelli	277.822	277.822	25.000.000	1%	0	25.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei	
			x 5.229.897	12.592.899	76.500.000	16%	0	76.500.000	16%					
<b>Skipulagseignir</b>														
20253	4102	Kaup vegna skipulagseigna	6.848	741.448	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já	
20277	4102	Umferðarmiðstöð breytingar	3.065.006	4.167.731	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já	
			x 3.071.854	4.909.179	0	-	0	0	-					
<b>Endurbætur og meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>														
20236	7101	Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	32.766.394	78.739.814	200.000.000	39%	0	200.000.000	39%	39%	Nei	Nei	Nei	
			x 32.766.394	78.739.814	200.000.000	39%	0	200.000.000	39%					
<b>Endurbætur og meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>														
20240	7102	Leikvellir, torg og opin svæði 7102	14.105.137	14.378.547	75.000.000	19%	0	75.000.000	19%	19%	Nei	Nei	Nei	
20249	7102	Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	123.318.041	194.224.850	450.000.000	43%	0	450.000.000	43%	43%	Nei	Nei	Nei	
			x 137.423.178	208.603.397	525.000.000	40%	0	525.000.000	40%					
Samtals:			x 3.692.910.877	6.021.279.410	15.725.607.000	38%	250.000.000	15.975.607.000	38%					

Skoðist með hraðahindrandi aðgerðum og hraðamyndavélum. Verkefnið fór hægar af stað en gert var ráð fyrir.

Framkvæmdir fóru seinna af stað en gert var ráð fyrir.

Minna keypt af sorplátum en áætlung ársins gerði ráð fyrir Hönnun og framkvæmdirfrestaðist vegna gerð deiliskipulags fyrir nýjar grændarstöðvar. Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

framkvæmdir reyndust umfangsmeiri en áætlað var við hönnun verkáfangana. Hluti framkvæmda frestað til næsta árs.

Reyndist umfangsminna en gert var ráð fyrir. Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Hluti framkvæmdar frestað til næsta árs  
Hluti framkvæmdar frestað til næsta árs

Fjárfestingar - yfirlit 2019

			Tímabil: júl - sept							Athugasemdir			
Verknr.	Kost.st.	Helsti verkefnis	Ferill Verks				Fjárhéimild			Stöðumat	Eftirfylgni		
			Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárhéimild - Breyting á tímabilinu	Fjárhéimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárhéimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmda staða	Verk	Fjárhéimild	Stöðumat
<b>Menningar- og ferðamála svið</b>													
20033	1103	Kjarvaltsstaðir, endurnýjun snyrtinga	0	0	20.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei
20036	1103	Borgarleikhúsið, búnaður o.fl. og endurnýjun snyrtinga	42.454.398	86.622.779	130.110.000	67%	0	130.110.000	67%	67%	Nei	Nei	Nei
20037	1103	Árbæjarsafn - geymslur	31.784.680	54.514.340	114.800.000	47%	0	114.800.000	47%	47%	Nei	Nei	Nei
20094	1103	Ásmundarsafn, salernis og starfsmannaástaða	0	0	35.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei
20114	1103	Gerðuberg 3	541.103	2.976.154	1.000.000	298%	0	4.000.000	74%	74%	Nei	Nei	Nei
20282	1103	Grófarhúsið	25.259.937	122.600.034	525.000.000	23%	0	200.000.000	61%	61%	Nei	Nei	Nei
20300	1103	Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	504.881.057	520.088.639	200.000.000	260%	0	500.000.000	104%	104%	Já	Já	Já
20574	1103	Adalstræti 10 - landnámsnýning	7.925.969	8.851.130	155.000.000	6%	0	120.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei
20575	1103	Adalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	1.327.795	1.327.795	0	-	0	70.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei
			x 614.174.939	796.980.871	1.180.910.000	67%	0	1.138.910.000	70%				
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>													
20001	1104	Austurbæjarskóli, spennistöð	125.700	18.094.177	0	-	0	20.000.000	90%	90%	Nei	Nei	Nei
20030	1104	Endurbýgging skólalóða	125.758.592	199.557.785	200.000.000	100%	0	220.000.000	91%	91%	Nei	Nei	Nei
20092	1104	Safnlíður - m.a. öryggis- og aðgengismál	22.468.979	29.761.114	30.000.000	99%	0	30.000.000	99%	99%	Nei	Nei	Nei
20151	1104	Framhaldsskólar - hlutur Reykjavíkurborgar	0	13.778.439	0	-	0	28.000.000	49%	49%	Nei	Nei	Nei
20152	1104	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	11.627.280	871.736.114	382.000.000	228%	0	967.000.000	90%	90%	Nei	Nei	Nei
20183	1104	Vesturbæjarskóli, spennistöð	106.671.182	138.878.625	165.000.000	84%	0	165.000.000	84%	84%	Nei	Nei	Nei
20247	1104	Klettaskóli, viðbygging og breytingar	23.868.259	81.500.932	100.000.000	82%	0	100.000.000	82%	82%	Nei	Nei	Nei
20283	1104	Færanlegar stofur	55.724.167	60.679.865	50.000.000	121%	0	50.000.000	121%	121%	Nei	Nei	Nei
20285	1104	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	6.750.536	12.171.104	50.000.000	24%	0	50.000.000	24%	24%	Nei	Nei	Nei
20373	1104	Fossvogsskóli	272.775.134	289.018.033	0	-	0	330.000.000	88%	88%	Nei	Nei	Nei
20379	1104	Breiðholtsskóli	50.799.880	51.968.500	0	-	0	70.000.000	74%	74%	Nei	Nei	Nei
20778	1104	Nýjrir grunnskólar, Vogabyggð, Skerjafjörður	61.416	515.124	90.000.000	1%	0	50.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20848	1104	Fellaskóli	14.659.322	14.850.461	0	-	0	100.000.000	15%	15%	Nei	Nei	Nei
20849	1104	Sejaskóli	36.788.084	36.788.084	0	-	0	100.000.000	37%	37%	Nei	Nei	Nei
20860	1104	Artunsskóli	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei
			x 728.078.531	1.819.298.357	1.067.000.000	171%	0	2.280.000.000	80%				
<b>Íþrótt- og tómsundasvið</b>													
20041	1105	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	26.833.799	83.797.407	360.000.000	23%	0	140.000.000	60%	60%	Nei	Nei	Nei
20043	1105	Sundhöll	130.711	3.468.578	65.000.000	5%	0	65.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei
20046	1105	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	2.124.060	7.811.657	364.160.000	2%	0	409.160.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei
20128	1105	Tjaldsvæði í Laugardal	3.727	18.425.133	20.000.000	92%	0	20.000.000	92%	92%	Nei	Nei	Nei
20172	1105	Íþróttamiðstöð Fylkis Árbæjarhverfi	38.662.628	39.260.424	0	-	0	100.000.000	39%	39%	Nei	Nei	Nei
20198	1105	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	41.914.114	49.933.908	25.000.000	200%	0	25.000.000	200%	200%	Já	Já	Já
20248	1105	Breiðholtslaug	17.254.405	17.254.405	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já
20262	1105	Endurnýjun áhaldna og tækja	3.126.809	3.126.809	20.000.000	16%	0	20.000.000	16%	16%	Nei	Nei	Nei
20279	1105	Laugardalshöll	0	18.855	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei
20299	1105	Frjálsíþróttavöllur Mjódd	64.119.043	224.618.062	0	-	0	200.000.000	112%	112%	Já	Já	Já
20301	1105	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - Sundlaug	100.100	3.671.697	1.300.000.000	0%	0	0	-	-	Já	Já	Já
20303	1105	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	229.538.843	342.806.723	0	-	0	600.000.000	57%	57%	Nei	Nei	Nei
20305	1105	Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	229.733.689	633.968.972	1.000.000.000	63%	0	1.000.000.000	63%	63%	Nei	Nei	Nei
20380	1105	Laugardalur - Þróttur - flóðýsing - grindur og lampar	0	416.200	0	-	0	30.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20381	1105	Austurborg - Leiknir - flóðýsing grindur og lampar	34.612	450.812	0	-	0	30.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei
20382	1105	Íþróttasvæði ÍR í Mjódd	0	531.335	0	-	0	100.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
20401	1105	Víkingur, gervigras	59.279.511	329.706.301	0	-	0	320.000.000	103%	103%	Já	Já	Já
20699	1105	Gervigrasvöllur Víkings	0	0	215.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei
			x 712.856.051	1.759.267.278	3.419.160.000	51%	0	3.109.160.000	57%				
<b>Skóla- og frístundasvið - Leikskólar</b>													
20068	1106	Endurgerð leikskólalóða	133.229.931	242.332.380	300.000.000	81%	0	280.000.000	87%	87%	Nei	Nei	Nei
20101	1106	Nýjar leikskólalóðir	72.800.291	221.209.163	885.000.000	25%	-200.000.000	685.000.000	32%	32%	Nei	Nei	Nei
20190	1106	Safnlíður - m.a. v/öryggismála	225.517	5.032.474	30.000.000	17%	0	30.000.000	17%	17%	Nei	Nei	Nei
20298	1106	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	6.749.233	27.610.626	50.000.000	55%	0	50.000.000	55%	55%	Nei	Nei	Nei
20398	1106	Suðurborg	174.810	5.815.727	0	-	0	10.000.000	58%	58%	Nei	Nei	Nei
20850	1106	Mánagarður	0	7.748.993	0	-	0	15.000.000	52%	52%	Nei	Nei	Nei
20853	1106	Sejajakot, stækkun lóðar	0	0	35.000.000	0%	0	35.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei
			x 213.179.782	509.749.362	1.300.000.000	39%	-200.000.000	1.105.000.000	46%				

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárhéimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi. Framkvæmdir drögust fram í árið 2020. Framkvæmdir drögust fram í árið 2020.

Ekki náðist að fara í fleiri verkefni vegna öryggis- og aðgengismála

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárhéimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi.

Framlag úr jöfnunarsjóði sveitafélaga kemur til lækkunar í lok árs.

25 millj. kr. dugðu ekki til þess að klára mótuneyti í Hólabrekkuskóla - framkvæmdum var frestað til 2020. Vinna vegna loftgæða reyndist umfangsmeiri en lagt var upp með.

40 millj. stóðu eftir á fjárveitingu ársins 2018

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárhéimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi.

Tengingar rafkerfa varð umfangsmeiri en áætlað var í upphafi

Brúum bílið verkefnið hefur farið hægar af stað en gert var ráð fyrir í upphafi



			Tímabil: júl - sept										Athugasemdir		
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stóðumat	Eftirfylgni				
Verknr.	Kost.st.	Heiti verkefnis	Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmda staða	Verk	Fjárheimild	Stóðumat		
<b>Nýbygginghverfi</b>															
30402	3104	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	1.893.860	2.101.409	30.000.000	7%	0	30.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei		
30406	3104	Norðlingaholt	30.708	2.451.727	35.000.000	7%	0	35.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei		
30409	3104	Úlfarsárdalur	93.343.731	112.194.567	75.000.000	150%	0	220.000.000	51%	51%	Nei	Nei	Nei		
30412	3104	Hétting byggðar	14.909.527	18.421.519	50.000.000	37%	65.000.000	115.000.000	16%	16%	Nei	Nei	Nei		
30413	3104	Hádegismálar	20.472	40.944	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30423	3104	Almannadalur, hesthúshverfi	3.211.392	4.387.163	10.000.000	44%	30.000.000	40.000.000	11%	11%	Nei	Nei	Nei		
30424	3104	Hallar, Lambhagavegur	20.472	92.124	10.000.000	1%	0	10.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30425	3104	Sléttuvegur	2.279.300	2.530.036	20.000.000	13%	0	40.000.000	6%	6%	Nei	Nei	Nei		
30427	3104	Reynisvatnsás/Grafarholt	8.328.870	9.517.566	20.000.000	48%	0	35.000.000	27%	27%	Nei	Nei	Nei		
30429	3104	Ejumalar	48.459.998	52.343.553	150.000.000	35%	-65.000.000	250.000.000	21%	21%	Nei	Nei	Nei		
30431	3104	Úlfarsárdalur - við Leirjörn	132.438.362	161.948.587	250.000.000	65%	0	280.000.000	58%	58%	Nei	Nei	Nei		
30433	3104	Landsþítali	1.002.012	1.631.268	113.000.000	1%	0	250.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei		
30435	3104	Stúdent- og Vísindagáðar HÍ	3.977.366	34.810.288	50.000.000	70%	-35.000.000	95.000.000	37%	37%	Nei	Nei	Nei		
30437	3104	Myrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	5.076.079	6.117.092	200.000.000	3%	0	10.000.000	61%	61%	Nei	Nei	Nei		
30441	3104	Hlíðarendi	21.448.417	145.644.045	255.000.000	57%	0	305.000.000	48%	48%	Nei	Nei	Nei		
30442	3104	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	10.464.716	80.590.763	500.000.000	16%	0	300.000.000	27%	27%	Nei	Nei	Nei		
30443	3104	Vatnsmýri, Blönduð byggð	3.511.936	17.826.737	20.000.000	89%	0	20.000.000	89%	89%	Nei	Nei	Nei		
30444	3104	Árúnshöfði, Blönduð byggð	2.945.799	19.133.077	100.000.000	19%	0	50.000.000	38%	38%	Nei	Nei	Nei		
30446	3104	Kirkjusandur	2.267.242	3.378.305	105.000.000	3%	0	50.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei		
30447	3104	Eggersgata	3.070.506	3.126.804	0	-	35.000.000	35.000.000	9%	9%	Nei	Nei	Nei		
30449	3104	RÚV reitur	8.049.435	16.576.791	75.000.000	22%	0	75.000.000	22%	22%	Nei	Nei	Nei		
30452	3104	Bólstaðahlíð KHÍ	0	9.605.240	0	-	10.000.000	10.000.000	96%	96%	Nei	Nei	Nei		
30453	3104	Árskógar - gönguþverur Álfabakki/Skógarsel	1.136.338	1.749.380	20.000.000	9%	0	20.000.000	9%	9%	Nei	Nei	Nei		
30454	3104	Gufunes, Aburðarverksmiðja	5.763.893	35.399.206	30.000.000	118%	0	300.000.000	12%	12%	Nei	Nei	Nei		
30455	3104	Vigdísarlundur	0	214.773	10.000.000	2%	0	10.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei		
30456	3104	Skerjaförður	11.172.184	32.115.133	200.000.000	16%	0	50.000.000	64%	64%	Nei	Nei	Nei		
30459	3104	Almannadalur, fjárborg	-2.259.035	0	30.000.000	0%	-30.000.000	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
30460	3104	Bryggjuhverfi staekun IV	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30461	3104	Hlíðarfötur	191.248.059	229.885.090	100.000.000	230%	0	230.000.000	100%	100%	Nei	Nei	Nei		
30462	3104	Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. lagna	0	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
			x	573.811.639	1.003.833.187	2.488.000.000	40%	10.000.000	2.895.000.000	35%					
<b>Miðborg</b>															
30509	3105	Hverfisgata, endurgerð	61.190.698	101.364.911	250.000.000	41%	0	200.000.000	51%	51%	Nei	Nei	Nei		
30510	3105	Þingholt, torg	52.970.017	75.034.373	150.000.000	50%	0	150.000.000	50%	50%	Nei	Nei	Nei		
30512	3105	Laugavegur, endurbætur	7.549.725	11.950.031	20.000.000	60%	0	20.000.000	60%	60%	Nei	Nei	Nei		
30513	3105	Frakkastígur, endurgerð	16.525.264	45.509.538	170.000.000	27%	0	170.000.000	27%	27%	Nei	Nei	Nei		
30522	3105	Hlemmur torg	26.406.323	38.333.188	40.000.000	96%	0	40.000.000	96%	96%	Nei	Nei	Nei		
30526	3105	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtr að Lækjarg)	12.626.493	31.655.149	150.000.000	21%	0	30.000.000	106%	106%	Já	Já	Já		
30527	3105	Vita- og útsýnisfallur við Sæbraut	-9.980.086	12.965.692	0	-	0	15.000.000	86%	86%	Nei	Nei	Nei		
30528	3105	Háðastigur endurgerð	0	1.627.747	50.000.000	3%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
30529	3105	Naustatorg/Norðurstigur/Nýlendugata	3.521.156	21.211.746	10.000.000	212%	0	30.000.000	71%	71%	Nei	Nei	Nei		
30530	3105	Týsgata endurgerð	29.231.906	29.824.810	150.000.000	20%	0	180.000.000	17%	17%	Nei	Nei	Nei		
30531	3105	Hafnartorg	0	0	50.000.000	0%	-50.000.000	0	-	-	Nei	Nei	Nei		
30532	3105	Miðbakki	9.404.945	18.731.617	50.000.000	37%	0	50.000.000	37%	37%	Nei	Nei	Nei		
30533	3105	Austurbakki, bryggjagata og frágangur	3.827.573	9.761.003	150.000.000	7%	0	150.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei		
30534	3105	Steinbryggja, Austurbófn	48.614.343	117.211.837	60.000.000	195%	50.000.000	110.000.000	107%	107%	Já	Já	Já		
			x	261.888.356	515.181.641	1.300.000.000	40%	0	1.145.000.000	45%					
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>															
30602	3106	Gangbrautarljós	95.436	7.627.861	20.000.000	38%	0	20.000.000	38%	38%	Nei	Nei	Nei		
30604	3106	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	84.638.662	91.329.882	200.000.000	46%	0	200.000.000	46%	46%	Nei	Nei	Nei		
30608	3106	Reiðstígar	3.419.753	3.450.461	5.000.000	69%	0	5.000.000	69%	69%	Nei	Nei	Nei		
30609	3106	Ýmsar framkvæmdir	2.034.304	8.232.740	25.000.000	33%	0	25.000.000	33%	33%	Nei	Nei	Nei		
30610	3106	Göngu- og hjólastígar. Hjólréiðaaætlun o.fl.	106.022.085	190.728.345	450.000.000	42%	0	450.000.000	42%	42%	Nei	Nei	Nei		
30619	3106	Hjólastandar, hjólastíglar, hjólastíglar	10.399.619	10.512.071	30.000.000	35%	0	30.000.000	35%	35%	Nei	Nei	Nei		
30624	3106	Hofsvallagata	0	0	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30626	3106	Strætóskýli, endurnýjun	446.217	875.762	50.000.000	2%	0	50.000.000	2%	2%	Nei	Nei	Nei		
30627	3106	Ruslastampar	0	0	10.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30628	3106	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	18.061.435	24.986.493	50.000.000	50%	0	110.000.000	23%	23%	Nei	Nei	Nei		
30631	3106	Snorrabraut	0	0	200.000.000	0%	0	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei		
30633	3106	Götulýsing - LED væding	109.186.376	197.844.345	440.000.000	45%	0	300.000.000	66%	66%	Nei	Nei	Nei		
30635	3106	Breiðholtsbraut gönguþrá Seljabraut - Fell	13.274.882	14.343.920	0	-	15.000.000	15.000.000	96%	96%	Nei	Nei	Nei		
30636	3106	Hléðslustöðvar	2.410.461	8.136.636	50.000.000	16%	0	50.000.000	16%	16%	Nei	Nei	Nei		
30637	3106	Lifrabíleg fjölbreytni, endurheimting votlendis	0	15.677.172	30.000.000	52%	0	30.000.000	52%	52%	Nei	Nei	Nei		
30638	3106	Vatnspóstar	2.100.126	2.952.598	20.000.000	15%	0	20.000.000	15%	15%	Nei	Nei	Nei		
30639	3106	Endurnýjun götutrjáa	1.972.044	1.972.044	20.000.000	10%	0	20.000.000	10%	10%	Nei	Nei	Nei		
30870	3106	Síðumli, opið svæði	17.611.393	17.611.393	45.000.000	39%	0	55.000.000	32%	32%	Nei	Nei	Nei		
			x	371.672.793	596.281.723	1.655.000.000	36%	15.000.000	1.410.000.000	42%					

Framkvæmdir reyndust umfangsmeyri en áætlað var. Hlutleidd í framkvæmdum við NLSH.

Umfang rannsóknna á skipulagsstigi jukust töluvert

Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Umfang á undirbúningi verkefnisins jókst töluvert

Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Verkefninu seinkaði.

Verkefnið gekk hægar en gert var ráð fyrir.

			Tímabil: júl - sept							Athugasemdir			
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni		
Verknr.	Kost.st.	Helsti verkefni	Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmda staða	Verk	Fjárheimild	Stöðumat
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>													
30700	3107	Umferðaröryggisáætlun	58.867.500	58.867.500	150.000.000	39%	0	150.000.000	39%	39%	Nei	Nei	Nei
30703	3107	Hraðahindrandi aðgerðir, vástadir	-20.233.278	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei
30704	3107	Hraðamyndavélar	-13.415	0	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei
			x 38.620.807	58.867.500	150.000.000	39%	0	150.000.000	39%				
<b>Ýmsar framkvæmdir</b>													
30454	3108	Gufunes, Áburðarverksmiðja	0	0	300.000.000	0%	0	0	-	0%	Nei	Nei	Nei
30814	3108	Götulyding, endurnýjun	22.049.525	30.299.569	150.000.000	20%	0	150.000.000	20%	20%	Nei	Nei	Nei
30815	3108	Umferðarlíós	15.863.105	70.946.570	50.000.000	142%	0	70.000.000	101%	101%	Nei	Nei	Nei
30816	3108	Umferðaskiltun, merkingar	3.112.253	8.736.575	20.000.000	44%	0	20.000.000	44%	44%	Nei	Nei	Nei
30817	3108	Malbik, yfirlióg og endurgerð	707.113.436	1.078.784.294	1.220.000.000	88%	0	1.220.000.000	88%	88%	Nei	Nei	Nei
30843	3108	Sorplát	4.418.391	4.418.391	20.000.000	22%	0	20.000.000	22%	22%	Nei	Nei	Nei
30846	3108	Grendarstöðvar	121.407	2.052.492	40.000.000	5%	0	40.000.000	5%	5%	Nei	Nei	Nei
30847	3108	Hljóðvarni skv. aðgerðaráætl.	3.184.701	8.681.740	100.000.000	9%	0	65.000.000	13%	13%	Nei	Nei	Nei
30848	3108	Grasagardur	839.884	1.265.657	20.000.000	6%	0	20.000.000	6%	6%	Nei	Nei	Nei
30849	3108	Klambrátún	71.652	158.658	15.000.000	1%	0	15.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei
30850	3108	Gufunes, heildarsvæði	6.240.466	6.240.466	0	-	0	30.000.000	21%	21%	Nei	Nei	Nei
30854	3108	Önnur svæði, leiksvæðastefna	17.338.438	20.431.520	45.000.000	45%	0	45.000.000	45%	45%	Nei	Nei	Nei
30856	3108	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	702.987	5.068.705	25.000.000	20%	0	25.000.000	20%	20%	Nei	Nei	Nei
30858	3108	Snjallborgarlansir	2.101.634	15.527.532	50.000.000	31%	0	50.000.000	31%	31%	Nei	Nei	Nei
30861	3108	Borgarlínan - samgönguás	1.475.048	43.074.456	200.000.000	22%	0	200.000.000	22%	22%	Nei	Nei	Nei
30865	3108	Mjódd, endurnýjun útsvæðis	2.366.372	4.885.064	50.000.000	10%	0	50.000.000	10%	10%	Nei	Nei	Nei
30866	3108	Kjalarnes útivist	1.885.792	1.885.792	20.000.000	9%	0	20.000.000	9%	9%	Nei	Nei	Nei
30867	3108	Amarbakki	1.248.639	1.294.077	20.000.000	6%	0	20.000.000	6%	6%	Nei	Nei	Nei
30868	3108	Völvufell	1.324.415	1.324.415	20.000.000	7%	0	20.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei
30869	3108	Kamsvegur	780.745	780.745	40.000.000	2%	0	10.000.000	8%	8%	Nei	Nei	Nei
			x 792.238.889	1.305.856.717	2.405.000.000	54%	0	2.090.000.000	62%				
<b>Lóðir og lönd</b>													
20277	4101	Samgöngumiðstöð	0	0	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei
20281	4101	Ný byggingarsvæði, brúun og uppbygging	4.226.974	16.542.051	31.500.000	53%	0	31.500.000	53%	53%	Nei	Nei	Nei
20777	4101	Kirkjugarður Úlfarstelli	822.958	1.100.780	25.000.000	4%	-25.000.000	0	-	-	Já	Já	Já
			x 5.049.932	17.642.831	76.500.000	23%	-25.000.000	51.500.000	34%				
<b>Skipulagseignir</b>													
20253	4102	Kaup vegna skipulagseigna	721.493.233	722.234.681	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já
20277	4102	Umferðarmiðstöð breytingar	2.529.076	6.696.807	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já
			x 724.022.309	728.931.488	0	-	0	0	-				
<b>Endurbætur og meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>													
20236	7101	Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	95.882.329	174.622.143	200.000.000	87%	0	200.000.000	87%	87%	Nei	Nei	Nei
			x 95.882.329	174.622.143	200.000.000	87%	0	200.000.000	87%				
<b>Endurbætur og meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>													
20240	7102	Leikvellir, torg og opin svæði 7102	7.966.512	22.345.059	75.000.000	30%	0	75.000.000	30%	30%	Nei	Nei	Nei
20249	7102	Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	181.650.055	375.874.905	450.000.000	84%	0	450.000.000	84%	84%	Nei	Nei	Nei
			x 189.616.567	398.219.964	525.000.000	76%	0	525.000.000	76%				
Samtals:			x 5.782.995.204	11.804.274.614	15.725.607.000	75%	0	15.975.607.000	74%				

Skoðist með hraðahindrandi aðgerðum og hraðamyndavélum. Verkefnið fór hægar af stað en gert var ráð fyrir.

Framkvæmdir fóru seinna af stað en gert var ráð fyrir.

Minna keypt af sorplátum en áætlung ársins gerði ráð fyrir Hönnun og framkvæmdirfrestaðist vegna gerð deiliskipulags fyrir nýjar grendarstöðvar. Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

framkvæmdir reyndust umfangsmeiri en áætlað var við hönnun verkáfangna. Hluti framkvæmda frestað til næsta árs.

Reyndist umfangsminna en gert var ráð fyrir. Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Hluti framkvæmdar frestað til næsta árs  
Hluti framkvæmdar frestað til næsta árs

Fjárfestingar - yfirlit 2019

			Tímabil: okt - des							Athugasemdir			
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni		
Verknr.	Kost.st.	Helsti verkefni	Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áættuð framkvæmda staða	Verk	Fjárheimild	Stöðumat
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>													
20033	1103	Kjarvatnastadir, endurnýjun snyrtinga	0	0	20.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei
20036	1103	Borgarleiðhúsið, búnaður o.fl. og endurnýjun snyrtinga	16.878.587	103.501.366	130.110.000	80%	0	130.110.000	80%	100%	Nei	Nei	Nei
20037	1103	Árbæjarsafn - geymslur	46.212.525	100.726.865	114.800.000	88%	0	114.800.000	88%	88%	Nei	Nei	Nei
20094	1103	Ásmundarsafn, salernis og starfsmannaástaða	0	0	35.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei
20114	1103	Gerðuberg 3	334.862	3.311.016	1.000.000	331%	0	4.000.000	83%	100%	Nei	Nei	Nei
20282	1103	Grófarhúsið	5.032.576	127.632.610	525.000.000	24%	-50.000.000	150.000.000	85%	100%	Nei	Nei	Nei
20300	1103	Meningarmiðstöð Úlfarsárdal	-300.491.204	219.597.435	200.000.000	110%	0	500.000.000	44%	44%	Nei	Nei	Nei
20574	1103	Áðalstræti 10 - landnámsmýning	18.636.401	27.487.531	155.000.000	18%	0	120.000.000	23%	23%	Nei	Nei	Nei
20575	1103	Áðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	11.900.428	13.228.223	0	-	-25.000.000	45.000.000	29%	29%	Nei	Nei	Nei
x			-201.495.825	595.485.046	1.180.910.000	50%	-75.000.000	1.063.910.000	56%				
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>													
20001	1104	Austurbæjarskóli, spennistöð	1.560.594	19.654.771	0	-	0	20.000.000	98%	100%	Nei	Nei	Nei
20030	1104	Endurbæturáætlun skólalóða	28.632.171	228.189.956	200.000.000	114%	0	220.000.000	104%	100%	Nei	Nei	Nei
20092	1104	Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	-19.995.429	9.765.685	30.000.000	33%	0	30.000.000	33%	100%	Nei	Nei	Nei
20151	1104	Framhaldsskólar - hlutur Reykjavíkurborgar	11.882.197	25.660.636	0	-	0	28.000.000	92%	100%	Nei	Nei	Nei
20152	1104	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	382.884.900	1.254.621.014	382.000.000	328%	0	967.000.000	130%	100%	Já	Já	Já
20183	1104	Vesturbæjarskóli, viðbygging	42.406.153	181.284.778	165.000.000	110%	0	165.000.000	110%	98%	Já	Já	Já
20247	1104	Klettaskóli, viðbygging og breytingar	-172.405.851	90.904.919	100.000.000	-91%	0	100.000.000	-91%	100%	Já	Já	Já
20283	1104	Færanlegar stofur	241.396.397	302.076.262	50.000.000	604%	255.000.000	305.000.000	99%	90%	Já	Já	Já
20285	1104	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	11.823.025	23.994.129	50.000.000	48%	0	50.000.000	48%	100%	Nei	Já	Nei
20373	1104	Fossvogsskóli	122.805.450	411.827.483	0	-	0	330.000.000	125%	100%	Nei	Já	Nei
20379	1104	Breiðhóltsskóli	26.227.671	78.196.171	0	-	0	70.000.000	112%	100%	Nei	Já	Nei
20778	1104	Nýjir grunnskólar, Vögabyggð, Skerjafjörður	911.539	1.426.663	90.000.000	2%	-30.000.000	20.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei
20848	1104	Fellaskóli	50.755.508	65.605.969	0	-	0	100.000.000	66%	100%	Nei	Já	Nei
20849	1104	Sejaskóli	41.088.027	77.876.111	0	-	0	100.000.000	78%	70%	Nei	Nei	Nei
20860	1104	Artúnsskóli	24.012.580	24.012.580	0	-	25.000.000	25.000.000	96%	100%	Nei	Nei	Nei
x			793.988.932	2.613.287.289	1.067.000.000	245%	250.000.000	2.530.000.000	103%				
<b>Íþrótt- og tómstundasvið</b>													
20041	1105	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	54.531.348	138.328.755	360.000.000	38%	0	140.000.000	99%	100%	Nei	Nei	Nei
20043	1105	Sundhöll	2.436.793	5.905.371	65.000.000	9%	-45.000.000	20.000.000	30%	70%	Já	Já	Já
20046	1105	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.179.215	52.990.872	364.160.000	15%	-358.510.000	50.650.000	105%	100%	Nei	Nei	Nei
20128	1105	Tjaldsvæði í Laugardal	0	18.425.133	20.000.000	92%	0	20.000.000	92%	100%	Nei	Nei	Nei
20172	1105	Íþróttamiðstöð Fylkis Árbæjarhverfi	20.901.022	60.161.446	0	-	0	100.000.000	60%	100%	Nei	Já	Nei
20198	1105	Úlfarsárdalur, Íþróttasvæði	13.454.454	63.388.362	25.000.000	254%	35.000.000	60.000.000	106%	100%	Nei	Nei	Nei
20248	1105	Breiðhóltslaug	19.207.464	36.461.869	0	-	20.000.000	20.000.000	182%	100%	Nei	Já	Nei
20262	1105	Endurnýjun áhaldna og tækja	10.887.676	14.014.485	20.000.000	70%	0	20.000.000	70%	100%	Nei	Nei	Nei
20279	1105	Laugardalshöll	-18.855	0	50.000.000	0%	-45.000.000	5.000.000	0%	0%	Nei	Já	Nei
20299	1105	Frjálsíþróttavöllur Mjódd	20.763.489	245.381.551	0	-	10.000.000	210.000.000	117%	90%	Já	Já	Já
20301	1105	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - Sundlaug	375.021.839	378.693.536	1.300.000.000	29%	300.000.000	300.000.000	126%	100%	Nei	Já	Nei
20303	1105	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	163.624.665	506.431.388	0	-	-180.000.000	420.000.000	121%	100%	Nei	Já	Nei
20305	1105	Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	222.930.666	856.899.638	1.000.000.000	86%	-200.000.000	800.000.000	107%	100%	Nei	Nei	Nei
20380	1105	Laugardalur - Þróttur - flóðýsing - grindur og lampar	39.808.834	40.225.034	0	-	2.000.000	32.000.000	126%	100%	Nei	Já	Nei
20381	1105	Austurberg - Leiknir - flóðýsing grindur og lampar	26.613.914	26.614.726	0	-	2.000.000	32.000.000	83%	100%	Nei	Já	Nei
20382	1105	Íþróttasvæði ÍR í Mjódd	-531.335	0	0	-	-70.000.000	30.000.000	0%	0%	Já	Já	Já
20401	1105	Víkingur, gervigras	5.550.557	335.256.858	0	-	20.000.000	340.000.000	99%	100%	Nei	Nei	Nei
20699	1105	Gervigrasvöllur Víkings	0	0	215.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei
x			1.019.911.746	2.779.179.024	3.419.160.000	81%	-509.510.000	2.599.650.000	107%				
<b>Skóla- og frístundasvið - Leikskólar</b>													
20068	1106	Endurgerð leikskólalóða	36.829.913	279.162.292	300.000.000	93%	0	280.000.000	100%	100%	Nei	Nei	Nei
20101	1106	Nýjar leikskóladeildir	96.709.543	317.918.706	885.000.000	36%	-275.000.000	410.000.000	78%	78%	Nei	Nei	Nei
20190	1106	Safnliður - m.a. v/öryggismála	740.571	5.773.045	30.000.000	19%	0	30.000.000	19%	100%	Nei	Já	Nei
20298	1106	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	11.159.096	38.769.722	50.000.000	78%	0	50.000.000	78%	100%	Nei	Já	Nei
20398	1106	Suðurborg	99.058	5.914.785	0	-	0	10.000.000	59%	100%	Nei	Já	Nei
20850	1106	Mánagarður	0	7.748.993	0	-	0	15.000.000	52%	100%	Nei	Já	Nei
20853	1106	Sejkat, stækkun lóðar	35.287.990	35.287.990	35.000.000	101%	0	35.000.000	101%	100%	Nei	Nei	Nei
x			180.826.171	690.575.533	1.300.000.000	53%	-275.000.000	830.000.000	83%				

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárheimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi. Framkvæmdir drögust fram í árið 2020. Framkvæmdir drögust fram í árið 2020.

Ekki náðist að fara í fleiri verkefni vegna öryggis- og aðgengismála

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárheimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi.

Framlag úr fjfnunarsjóði sveitafélaga kemur til lækkunar í lok árs.

25 millj. kr. dugðu ekki til þess að klára mótuneyti í Hólabrekkuskóla - framkvæmdum var frestað til 2020. Vinna vegna loftgæða reyndist umfangsmeiri en lagt var upp með.

40 millj. stóðu eftir á fjárveitingu ársins 2018

Skóli, menningarmiðstöð og sundlaug Úlfarsárdal eru sama mannviki. Endanleg skipting framkvæmdarkostnaðar milli eininga liggur fyrir í lok framkvæmda. Heildarfjárheimildir þessara eininga ber að skoða í því samhengi.

Tengingar rafkerfa varð umfangsmeiri en áætlað var í upphafi

Brúum bílið verkefnið hefur farið hægar af stað en gert var ráð fyrir í upphafi

Verknr.	Kost.st.	Heiti verkefnis	Tímabil: okt - des										Athugasemdir			
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni		Verk	Fjárheimild	Stöðumat	
			Frankvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áættuð framkvæmda staða						
<b>Velferðarsvið</b>																
20202	1107	Hjúkrunarheimilið við Sléttuveg	-1.214.241.005	288.987.584	223.400.000	129%	-48.450.000	174.950.000	165%	100%	Já	Já	Já	Samningur við Ríkið - gert upp í lok verks 2020 Verkefnum frestað		
20258	1107	Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	266.136	28.714.828	285.000.000	10%	0	125.000.000	23%	23%	Nei	Nei	Nei			
20259	1107	Lindargata 48, gisticskýli	23.282.584	31.591.312	65.000.000	49%	-35.000.000	30.000.000	105%	100%	Nei	Nei	Nei			
20307	1107	Smáhýsi	47.730.793	80.893.727	446.000.000	18%	-162.000.000	84.000.000	96%	96%	Nei	Nei	Nei			
20854	1107	Fjölگون hjúkrunarrýma	0	0	50.000.000	0%	0	50.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
		x	-1.142.961.492	430.187.451	1.069.400.000	40%	-245.450.000	463.950.000	93%					Verkefni háð samningum við ríki		
<b>Ymsar fasteignir</b>																
20090	1108	Tjarnargata 12	-117.017	978.716	10.000.000	10%	-5.000.000	5.000.000	20%	20%	Nei	Nei	Nei	Frankvæmdum seinkaði til 2020		
20278	1108	Ráðhús, breytingar	4.143.325	13.807.396	55.000.000	25%	0	55.000.000	25%	25%	Nei	Nei	Nei			
20490	1108	Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	0	0	65.000.000	0%	0	5.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
20501	1108	Pönglabakki 4, Mjódd, skiptistöð	4.003.724	4.003.724	0	-	0	0	-	-	Já	Já	Já			
20839	1108	Víðines	0	0	0	-	25.000.000	25.000.000	0%	0%	Nei	Já	Já			
20840	1108	Hverfisbækistöð Örfirisey	148.232.082	803.334.157	322.000.000	249%	0	817.000.000	98%	98%	Nei	Nei	Nei	Frankvæmdir drögust fram í árið 2020		
20843	1108	Hesthals 14	30.240.263	213.854.850	168.000.000	127%	0	218.000.000	98%	99%	Nei	Nei	Nei			
20844	1108	Pönglabakki 4	0	0	0	-	21.000.000	21.000.000	0%	0%	Já	Já	Já			
20847	1108	Grandagarður 1a	21.037.494	114.523.500	115.000.000	100%	0	115.000.000	100%	100%	Nei	Nei	Nei			
20851	1108	Völvufell 7a	5.616.657	5.616.657	0	-	0	27.000.000	21%	21%	Nei	Nei	Nei			
20852	1108	Úlfarsfellavegur 31 - Suðurhlíð	4.165.856	4.165.856	0	-	0	11.000.000	38%	38%	Nei	Nei	Nei	Frankvæmdir drögust fram í árið 2020		
20856	1108	Hringbraut 79	3.873.973	235.981.205	0	-	0	237.000.000	100%	100%	Nei	Nei	Nei			
20857	1108	Völvufell 11	9.048.739	9.085.631	0	-	0	10.000.000	91%	100%	Nei	Já	Nei			
20858	1108	Arnarbakki 2-6	6.561.228	6.561.228	0	-	10.000.000	10.000.000	66%	100%	Nei	Já	Nei			
20859	1108	Völvufell 13-21	3.413.713	3.413.713	0	-	10.000.000	10.000.000	34%	100%	Nei	Nei	Nei			
20948	1108	Álfabakki 10	0	0	0	-	0	30.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	Frankvæmdir drögust fram í árið 2020		
20964	1108	Borgartún 6	19.120.391	24.570.376	70.000.000	35%	-25.000.000	45.000.000	55%	85%	Nei	Nei	Nei			
		x	259.340.428	1.439.897.009	805.000.000	179%	36.000.000	1.641.000.000	88%							
<b>Bilastæðisjóður</b>																
20521	1112	Bilakjallari Austurbakka 2	0	0	0	-	0	54.000.000	0%	0%	Já	Já	Já		Frankvæmdir drögust fram í árið 2020	
20855	1112	Bilakjallari Vesturbugt	0	0	100.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30012	1112	Bilastæðagjöld húsbýggjenda	13.573.616	-6.131.954	0	-	0	0	-	-	Nei	Já	Já			
		x	13.573.616	-6.131.954	100.000.000	-6%	0	54.000.000	-11%							
<b>Áhöld og tæki</b>																
20157	2101	Borgartún 12-14	11.890.534	21.124.030	0	-	0	20.000.000	106%	100%	Nei	Nei	Nei	Aukið umfang ma. vegna uppfærsla á búnaði		
20841	2101	Rafrænt þjónustuver	14.459.220	157.963.895	80.000.000	197%	0	160.000.000	99%	100%	Já	Já	Já			
80001	2101	Hugbúnaður UTM	139.313.047	365.357.596	500.000.000	73%	0	500.000.000	73%	100%	Nei	Nei	Nei			
80002	2101	Kaup á bifreiðum	0	3.061.968	99.000.000	3%	0	47.000.000	7%	5%	Nei	Já	Nei			
80008	2101	Kaup á ymsum tækjum	37.652.894	43.602.894	74.000.000	59%	0	74.000.000	59%	60%	Nei	Nei	Nei			
80009	2101	Endurnýjun tölvubúnaðar	230.534.762	493.811.552	425.000.000	116%	0	425.000.000	116%	100%	Nei	Nei	Nei			
80014	2101	Rafvæðing ferla	0	0	80.000.000	0%	0	0	-	0%	Nei	Já	Nei			
80015	2101	Tölvubúnaður í grunnskólum	0	0	66.000.000	0%	0	66.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
		x	433.850.457	1.084.921.935	1.324.000.000	82%	0	1.292.000.000	84%							
<b>Áhöld og tæki bilastæðisjóðs</b>																
20781	2112	Miðamælur	0	0	75.000.000	0%	-65.000.000	10.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei	eiting á verki 2		
80012	2112	Uppfærsla á miðamælakerfum bilastæðisjóðs	1.416.803	4.256.442	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
		x	1.416.803	4.256.442	75.000.000	6%	-65.000.000	10.000.000	43%							
<b>Gatna- og heimæðargjöld stofnkostnaður</b>																
30000	3100	Gatnæðargjöld	-4.044.333	-726.498.612	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei	Verkefnið er á forræði Vegagerðarinnar og fór seinna af stað en áætlað var. .		
30000	3100	GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR	0	0	-4.194.363.000	0%	0	-4.194.363.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
30002	3100	Heimæðagjald	0	-7.576.587	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30003	3100	Viðbótargatnæðargjöld	-360.471.588	-1.078.878.858	0	-	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
		x	-364.515.921	-1.812.954.057	-4.194.363.000	43%	0	-4.194.363.000	43%							
<b>Þjódvegir</b>																
30204	3102	Miðlægg umferðarstýring	40.421.190	50.933.547	30.000.000	170%	0	30.000.000	170%	100%	Nei	Já	Nei	Aukið umfang ma. vegna uppfærsla á búnaði		
30211	3102	Ymsar framvæmdir, hönnun næstu áfanga	0	96.750	5.000.000	2%	0	5.000.000	2%	100%	Nei	Já	Nei			
30221	3102	Vesturlandsvegur breikun á Kjalarnesi	81.888	733.824	70.000.000	1%	-10.000.000	10.000.000	7%	7%	Nei	Nei	Nei			
30229	3102	Ymsar framvæmdir með Vegagerðinni	12.858.356	72.085.935	270.000.000	27%	10.000.000	70.000.000	103%	100%	Nei	Nei	Nei			
30230	3102	Strætó forgangur og úrbætur	12.446.638	55.648.737	50.000.000	111%	0	50.000.000	111%	100%	Nei	Nei	Nei			
30236	3102	Geirsgata-Lækjargata	3.663.151	38.760.097	50.000.000	78%	0	50.000.000	78%	100%	Nei	Nei	Nei			
30239	3102	Laugalækur, grenndarstöð og torg	0	5.108.293	40.000.000	13%	-30.000.000	10.000.000	51%	100%	Nei	Já	Nei			
30241	3102	Brú yfir Fossvog	56.857	876.841	0	-	0	30.000.000	3%	3%	Nei	Nei	Nei			
30243	3102	Arnarbakki	0	0	5.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30244	3102	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis	118.170	8.140.824	0	-	15.000.000	15.000.000	54%	100%	Nei	Já	Nei			
30245	3102	Bústaðavegur	13.744.762	31.074.782	200.000.000	16%	0	40.000.000	78%	80%	Nei	Nei	Nei			
30246	3102	Grensávegur	0	0	10.000.000	0%	-10.000.000	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30247	3102	Reynisvatnsvegur/Vikurvegur	0	0	50.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30248	3102	Samgöngusáttmáli (SGS) - Hluti RVK	146.603.886	146.603.886	0	-	565.000.000	565.000.000	26%	26%	Nei	Nei	Nei			
		x	229.994.898	410.063.516	780.000.000	53%	540.000.000	875.000.000	47%							



Verknr.	Kost.st.	Heiti verkefnis	Tímabil: okt - des											Athugasemdir		
			Ferill Verks				Fjárheimild			Stöðumat	Eftirfylgni					
			Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun	Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmda staða	Verk	Fjárheimild	Stöðumat			
<b>Nýbygginghverfi</b>																
30402	3104	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	14.194.973	16.296.382	30.000.000	54%	0	30.000.000	54%	54%	Nei	Nei	Nei			
30406	3104	Norðlingsholt	225.192	2.676.919	35.000.000	8%	-25.000.000	10.000.000	27%	100%	Nei	Já	Nei			
30409	3104	Ulfarsárdalur	73.211.024	185.405.591	75.000.000	247%	0	220.000.000	84%	84%	Nei	Nei	Nei			
30412	3104	Þétting byggðar	20.503.316	38.924.835	50.000.000	78%	-65.000.000	50.000.000	78%	78%	Nei	Nei	Nei			
30413	3104	Hádegismóðar	10.236	51.180	10.000.000	1%	0	10.000.000	1%	1%	Nei	Nei	Nei			
30423	3104	Almannadalur, hesthúshverfi	174.012	4.561.175	10.000.000	46%	-30.000.000	10.000.000	46%	46%	Nei	Nei	Nei			
30424	3104	Hallar, Lambhögavegur	1.070.503	1.162.627	10.000.000	12%	0	10.000.000	12%	100%	Nei	Já	Nei			
30425	3104	Sléttuvegur	17.723.601	20.253.637	20.000.000	101%	0	40.000.000	51%	51%	Nei	Nei	Nei			
30427	3104	Reynisvatnsás/Grafarholt	19.233.143	28.750.709	20.000.000	144%	0	35.000.000	82%	100%	Nei	Já	Nei			
30429	3104	Ejumalar	110.234.929	162.578.482	150.000.000	108%	-50.000.000	200.000.000	81%	60%	Já	Já	Já			
30431	3104	Ulfarsárdalur - við Leirtjörn	124.776.243	286.724.830	250.000.000	115%	0	280.000.000	102%	100%	Nei	Nei	Nei			
30433	3104	Landsþítali	291.343.380	292.974.648	113.000.000	259%	0	250.000.000	117%	100%	Nei	Já	Nei			
30435	3104	Stúdent- og Vísindagarðar HÍ	72.560.362	107.370.650	50.000.000	215%	0	95.000.000	113%	100%	Nei	Já	Nei			
30437	3104	Myrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	422.464	6.539.556	200.000.000	3%	0	10.000.000	65%	65%	Nei	Nei	Nei			
30441	3104	Hlíðarendi	22.132.230	167.776.275	255.000.000	66%	-105.000.000	200.000.000	84%	100%	Nei	Já	Nei			
30442	3104	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduó byggð	66.120.344	146.711.107	500.000.000	29%	-50.000.000	250.000.000	59%	59%	Nei	Nei	Nei			
30443	3104	Vatnsmýri, Blönduó byggð	4.443.000	22.269.737	20.000.000	111%	0	20.000.000	111%	100%	Nei	Já	Nei			
30444	3104	Árúnshöfði, Blönduó byggð	21.307.328	40.440.405	100.000.000	40%	-20.000.000	30.000.000	135%	100%	Nei	Já	Nei			
30446	3104	Kirkjúsandur	1.619.348	4.997.653	105.000.000	5%	-20.000.000	30.000.000	17%	20%	Nei	Nei	Nei			
30447	3104	Eggertsgata	14.233.617	17.360.421	0	-	0	35.000.000	50%	50%	Nei	Nei	Nei			
30449	3104	RÚV reitur	14.595.412	31.172.203	75.000.000	42%	-50.000.000	25.000.000	125%	100%	Nei	Já	Nei			
30452	3104	Bólstaðahlíð KHÍ	402.493	10.007.733	0	-	0	10.000.000	100%	100%	Nei	Nei	Nei			
30453	3104	Árskógar - gönguþverur Álfbakki/Skógarsel	10.917.293	12.666.673	20.000.000	63%	0	20.000.000	63%	63%	Nei	Nei	Nei			
30454	3104	Gufunes, Aburðarverksmiðja	87.551.299	122.950.505	30.000.000	410%	-100.000.000	200.000.000	61%	45%	Já	Já	Já			
30455	3104	Vigdísarlundur	-214.773	0	10.000.000	0%	-10.000.000	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30456	3104	Skerjafjörður	17.476.171	49.591.304	200.000.000	25%	0	50.000.000	99%	100%	Nei	Nei	Nei			
30459	3104	Almannadalur, fjárborg	0	30.000.000	0%	0	0	-	-	-	Nei	Nei	Nei			
30460	3104	Bryggjuhverfi staekun IV	67.427	67.427	20.000.000	0%	0	20.000.000	0%	0%	Nei	Nei	Nei			
30461	3104	Hlíðarfótur	15.956.149	245.841.239	100.000.000	246%	0	230.000.000	107%	100%	Nei	Nei	Nei			
30462	3104	Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. lagna	333.279.280	333.279.280	0	-	330.000.000	330.000.000	101%	-	Já	Já	Já			
			x 1.355.569.996	2.359.403.183	2.488.000.000	95%	-195.000.000	2.700.000.000	87%							
<b>Miðborg</b>																
30509	3105	Hverfisgata, endurgerð	103.947.607	205.312.518	250.000.000	82%	0	200.000.000	103%	95%	Já	Já	Já			
30510	3105	Þingholt, torg	57.412.366	132.446.739	150.000.000	88%	0	150.000.000	88%	80%	Já	Já	Já			
30512	3105	Laugavegur, endurbætur	14.262.506	26.212.537	20.000.000	131%	0	20.000.000	131%	100%	Nei	Nei	Nei			
30513	3105	Frakkastigur, endurgerð	122.124.832	167.634.370	170.000.000	99%	0	170.000.000	99%	95%	Já	Já	Já			
30522	3105	Hlemmur torg	7.754.054	46.087.242	40.000.000	115%	0	40.000.000	115%	100%	Nei	Nei	Nei			
30526	3105	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtr að Lækjarg)	668.186	32.323.335	150.000.000	22%	5.000.000	35.000.000	92%	100%	Nei	Nei	Nei			
30527	3105	Vita- og útsýnispallur við Sæbraut	4.877.936	17.843.628	0	-	0	15.000.000	119%	100%	Nei	Nei	Nei			
30528	3105	Hadastigur endurgerð	-1.627.747	0	50.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30529	3105	Naustatorg/Norðurstigur/Nýlendugata	7.011.833	28.223.578	10.000.000	282%	10.000.000	40.000.000	71%	80%	Nei	Nei	Nei			
30530	3105	Týsgata endurgerð	140.049.206	169.874.016	150.000.000	113%	0	180.000.000	94%	100%	Nei	Nei	Nei			
30531	3105	Hafnartorg	0	0	50.000.000	0%	0	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30532	3105	Miðbakki	2.786.143	21.517.760	50.000.000	43%	-20.000.000	30.000.000	72%	100%	Nei	Nei	Nei			
30533	3105	Austurbakki, bryggjugata og frágangur	48.692.622	58.453.625	150.000.000	39%	-50.000.000	100.000.000	58%	50%	Já	Já	Já			
30534	3105	Steinbryggja, Austurbófn	3.904.289	121.116.126	60.000.000	202%	20.000.000	130.000.000	93%	100%	Nei	Nei	Nei			
			x 511.863.833	1.027.045.474	1.300.000.000	79%	-35.000.000	1.110.000.000	93%							
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>																
30602	3106	Gangbrautarljós	6.540.171	14.168.032	20.000.000	71%	0	20.000.000	71%	100%	Nei	Nei	Nei			
30604	3106	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, uppþitun	43.842.235	135.172.117	200.000.000	68%	0	200.000.000	68%	80%	Já	Já	Já			
30608	3106	Reiðstígar	1.721.180	5.171.641	5.000.000	103%	0	5.000.000	103%	100%	Nei	Nei	Nei			
30609	3106	Ýmsar framkvæmdir	5.094.449	13.327.189	25.000.000	53%	-10.000.000	15.000.000	89%	100%	Nei	Nei	Nei			
30610	3106	Göngu- og hjólastígar. Hjóreiðaaætlun o.fl.	162.974.570	353.702.915	450.000.000	79%	0	450.000.000	79%	90%	Já	Já	Já			
30619	3106	Hjólástandar, hjólaskýli, hjólavísar	609.876	11.121.947	30.000.000	37%	0	30.000.000	37%	100%	Nei	Nei	Nei			
30624	3106	Hofsvallagata	0	0	10.000.000	0%	-10.000.000	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30626	3106	Strætóskýli, endurnýjun	8.084.649	8.960.411	50.000.000	18%	-30.000.000	20.000.000	45%	100%	Nei	Nei	Nei			
30627	3106	Ruslastampar	4.266.629	4.266.629	10.000.000	43%	0	10.000.000	43%	100%	Nei	Nei	Nei			
30628	3106	Brautarhótsstígur Kjalarnesi	50.833.370	75.819.863	50.000.000	152%	0	110.000.000	69%	90%	Já	Já	Já			
30631	3106	Snorrabraut	0	0	200.000.000	0%	-10.000.000	0	-	-	Nei	Nei	Nei			
30633	3106	Götulyting - LED væding	79.783.309	277.627.654	440.000.000	63%	-4.000.000	296.000.000	94%	100%	Nei	Nei	Nei			
30635	3106	Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	0	14.343.920	0	-	0	15.000.000	96%	100%	Nei	Nei	Nei			
30636	3106	Hléðslustöðvar	2.298.011	10.434.647	50.000.000	21%	0	50.000.000	21%	21%	Já	Já	Já			
30637	3106	Lifráðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	0	15.677.172	30.000.000	52%	-10.000.000	20.000.000	78%	100%	Nei	Nei	Nei			
30638	3106	Vatnspóstar	7.100.405	10.053.003	20.000.000	50%	0	20.000.000	50%	60%	Nei	Nei	Nei			
30639	3106	Endurnýjun götutrjáa	16.102.295	18.074.339	20.000.000	90%	0	20.000.000	90%	95%	Nei	Nei	Nei			
30870	3106	Síðumáli, opið svæði	22.789.457	40.400.850	45.000.000	90%	0	55.000.000	73%	100%	Já	Já	Já			
			x 412.040.606	1.008.322.329	1.655.000.000	61%	-74.000.000	1.336.000.000	75%							

Framkvæmdir reyndust umfangsmeiri en áætlað var. Hlutdeild í framkvæmdum við NLSH.

Umfang rannsókna á skipulagstígum jókst töluvert

Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Umfang á undirbúningi verkefnis jókst töluvert

Verkefnið fór hægar af stað en áætlað var.

Verkefninu seinkaði.

Verkefnið gekk hægar en gert var ráð fyrir.

