

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins

Möguleg tímasetning uppbyggingar 2018 - 2025

Snjóframleiðsla og endurnýjun á stólalyftum

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SAMTALS
	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr
A Undirbúningur framkvæmda	32,00								32,00
B Snjóframleiðsla		5,00	349,00						0,00
1. áfangi. Bláfjöll									0,00
2. áfangi Skálafell					260,00				354,00
C Skíðalyftur									260,00
Bláfjöll									
Ný drottning					420,00	742,20			1.162,20
Nýr Gosi		5,00	420,00	610,00					1.035,00
Eidborgargil 1)							140,00	370,00	510,00
Kerlingadalur, toglyfta							146,00		146,00
Skálafell									
Endurnýjuð stólalyfta 1)				310,00	349,00				659,00
SAMTALS	32,00	10,00	769,00	920,00	1.029,00	742,20	286,00	370,00	4.158,20

Áætluð framlög sveitarfélaga 2019 - 2024:

	Hlutfall	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SAMTALS
		m.kr	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr	m.kr
Reykjavík	56,5%	5,65	434	520	581	419	162	209	2.349
Kópavogur	16,2%	1,62	125	149	167	120	46	60	674
Hafnarfjörður	13,1%	1,31	101	121	135	97	37	48	545
Garðabær	7,2%	0,72	55	66	74	53	21	27	299
Mosfellsbær	5,0%	0,50	38	46	51	37	14	19	208
Seltjarnarnes:	2,0%	0,20	15	18	21	15	6	7	83

1) Gert er ráð fyrir að keypt verði notuð lyfta

NB: Gert er ráð fyrir 2 ára framkvæmdatíma við hverja lyftu, kostnaði skipt milli ára mv. hlutföll verkþátta hvers árs.

NB: Kostnaðartölur ber að skoða á þessu stigi með talsverðri óvissu þar sem hvorki hönnun né endanleg verð liggja fyrir