



EIGNASJÓÐUR FJÁRFESTINGAR
UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

VERKSTAÐA NÝFRAMKVÆMDA
JAN-SEPT 2019



EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2019

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2019

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 30.09.2019.

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 24.09.2019

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	10.001.470.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	8.025.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.143.500.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	20.169.970.000	þús. kr.
Raunkostnaður 30.09.2019 nemur alls (brúttó)	11.979.981.504	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR

VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - SEPTEMBER 2019

MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ENDURSK. ÁÆTLUN 24. september 2019	KOSTNAÐARST. 2019 09	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.138.910	796.981	70%	1.063.910
Skóla- og frístundasvið	1104+6	3.385.000	2.329.099	69%	3.335.000
Íþróttá- og tómstundasvið	1105	3.109.160	1.759.267	57%	2.409.160
Velferðarsvið	1107	709.400	295.405	42%	512.400
Ýmsar fasteignir	1108	1.605.000	1.180.654	74%	1.575.000
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	54.000	-19.706	-36%	34.294
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		10.001.470	6.341.700	63%	8.929.764
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	335.000	180.069	54%	305.000
Nýbyggingahverfi	3104	2.895.000	1.004.059	35%	2.370.215
Endurnýjun í miðborginni	3105	1.145.000	515.429	45%	1.105.000
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.410.000	596.661	42%	1.350.000
Umferðaröryggismál	3107	150.000	58.868	39%	150.000
Ýmsar framkvæmdir	3108	2.090.000	1.305.857	62%	1.999.000
GÖTUR OG UMHVERFI		8.025.000	3.660.942	46%	7.279.215
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.292.000	651.071	50%	1.292.000
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	75.000	2.840	4%	10.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	51.500	746.574	1450%	76.500
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	725.000	576.854	80%	725.000
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		2.143.500	1.977.340	92%	2.103.500
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		20.169.970	11.979.982	59%	18.312.479
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-4.194.363	-1.448.438	35%	-4.194.363
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		15.975.607	10.531.543	66%	14.118.116

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20033	Kjarvalsstaðir - endurbætur	Salerni	0	0	0%	0	Verkefni frestað
20036	Borgarleikhús - Sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup og breytingar í forsal auk salernis og bakrými bars	130.110	86.623	67%	130.110	Á áætlun
20037	Árbæjarsafn - Ný geymslubygging	Bríetahúsið og fl. boðið út í mars, skemma 1 og 2 setja upp sprinkler	114.800	54.514	47%	114.800	Á áætlun
20094	Ásmundarsafn - Endurbætur	Aðgengismál, salerni ofl.	0	0	0%	0	Verkefni frestað
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð endurbætur	Lúkning á breytingum í forrými	4.000	2.976	74%	4.000	Á áætlun
20282	Grófarhús - Viðbygging	Lokun á viðbyggingu og hugsanlegar breytingar í nýju og gömlu húsi	200.000	122.600	61%	150.000	Fyrri áfanga lokið, uppgjör stendur yfir
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging	500.000	520.089	104%	500.000	Uppsteypa stendur yfir
20574	Aðalstræti 10 - Landnámssýning	Uppsetning sýningar	120.000	8.851	7%	120.000	
20575	Aðalstræti 10 - Aðgengi fyrir alla	Aðgengi fyrir alla, tengigangur og uppsetning lyftu	70.000	1.328	2%	45.000	Framkvæmdir hófust seint á árinu og ná fram á næsta ár
Samtals 1103			1.138.910	796.981		1.063.910	

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20001	Austurbæjarskóli	Spennistöð	20.000	18.094	90%	20.000	Á áætlun
20030	Endurbýgging - Skólalóðir, boltagerði	Ártúnsskóli, Brúarskóli, Rimaskóli	220.000	199.558	91%	220.000	Framkvæmdir langt komar, unnið að hönnun verkefna ársins 2020
20092	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	Ýmis öryggismál	30.000	29.761	99%	30.000	Á áætlun
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	28.000	13.778	49%	28.000	Á áætlun
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124		967.000	871.736	90%	967.000	Á áætlun
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Viðbygging og lóðaframkvæmdir	165.000	138.879	84%	165.000	Á áætlun
20247	Klettaskóli sérskóli	Viðbygging	100.000	81.501	82%	100.000	Á áætlun
20283	Smíði á færanlegum stofum	Flutningur og endurbætur á 20 stofum frá Dalsskóla og einni stofu frá Vesturbæjarskólal	50.000	60.680	121%	305.000	Verki lokið, uppgjör stendur yfir
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000	12.171	24%	50.000	Útboðsgögn tilbúin, engin tilboð bárust. Framkvæmdum frestað
20302	Sameign og samnot Úlfarsbraut	Millifærist á verk nr. 20152	0	51	0%	0	
20373	Fossvogsskóli	Viðgerðir og endurbætur á húsnæði	330.000	289.018	88%	330.000	Á áætlun
20379	Breiðholtsskóli	Endurnýjun á álmu yngri deilda	70.000	51.969	74%	70.000	Á áætlun
20778	Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og austurbæ	Vogabyggð, Skerjafjörður	50.000	515	1%	20.000	Á áætlun, umfang minnkað
20848	Fellaskóli	Framkvæmdir í kjallara	100.000	14.850	15%	100.000	Á áætlun
20849	Seljaskóli	Endurnýjun vegna bruna	100.000	36.788	37%	100.000	Framkvæmdir standa yfir, á áætlun
Samtals 1104			2.280.000	1.819.350		2.505.000	

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20068	Endurbygging leikskólalóða	Ægisborg, Garðaborg, Furuborg-Furuskógur, Steinhlið - Átaksverkefni, Hólaborg, Litla holt, Geislabaugur, Sólborg, Langholt/Sunnuborg, Engjaborg, Fífuborg, Neshamar, Klettaborg, eftirstöðvar frá fyrra ári, hönnun næsta árs	280.000	242.332	87%	280.000	Framkvæmdir langt komar, unnið að hönnun verkefna ársins 2020
20101	Nýjar leikskóladeildir	Nýjar færanlegar stofur, hönnun miðborgar leikskóla, viðbyggingar og breyting innanhúss vegna ungarnadeilda.	685.000	221.209	32%	410.000	Verkefni hafa farið seinna af stað en áætlað var
20190	Safnliður, frágangsvirk v/nýframkvæmda	Ýmis öryggismál	30.000	5.032	17%	30.000	Á áæltun
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	Endurnýjun mótuneytis í Blásölum og kaup á nýjum gufuofnum í ýmsa leikskóla	50.000	27.611	55%	50.000	Á áæltun
20398	Suðurborg	Eftirstöðvar frá fyrra ári	10.000	5.816	58%	10.000	
20850	Leikskólinn Mánagarður - 77% hlutur Reykjavíkurborgar	Stækkun á eldhúsaðstöðu ofl., hlutur Reykjavíkurborgar	15.000	7.749	52%	15.000	Á áæltun
20853	Seljakot, stækkun lóðar	Á áætlun - sameinast 20068	35.000	0	0%	35.000	Fæist á endurbyggignu leikskólalóða
Samtals 1106			1.105.000	509.749		830.000	
Samtals 1104 og 1106			3.385.000	2.329.099		3.335.000	

1105 ÍTR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Fræðslu- og starfsmannahús. Endurnýjun ýmiss búnaðar. Hönnun á Svínahúsi.	140.000	83.797	60%	120.000	Á áætlun, umfang minnkað
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurgerð á kvennaklefum, efniskaup. Samþykkt í Borgarráði 26.apríl 2018.	65.000	3.469	5%	20.000	Framkvæmdum frestað, efniskaup
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Bláfjöll og Skálafell	409.160	7.812	2%	45.160	
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Jarðvegsskipti á stæðum fyrir húsbíla, 95% lokið	20.000	18.425	92%	20.000	Á áætlun
20172	Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi	Verður millifært á verk	100.000	39.260	39%	100.000	Á áætlun
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Færsla á lagnahús og ferging vallar	25.000	49.934	200%	25.000	Aukið umfan, fjárheimildar óskað
20248	Breiðholtslaug	Lúkning rennibrautar vegna tafa.	0	17.254	0%	20.000	Verki lokið
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Endurnýjun áhalda og tækja	20.000	3.127	16%	20.000	Á áætlun
20268	Víkingur grassvæði	Færist á 20401	0	0	0%	0	
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurbætur á loftljósum	50.000	19	0%	5.000	Framkvæmdum frestað
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Framkvæmdir í biðstöðu fram á næsta sumar, vegna niðurlagnar á yfirborðsefnum á hlaupbraut	200.000	224.618	112%	210.000	Á áætlun, skoðast saman með 20305
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Íþróttarmiðstöð	0	3.672	0%	300.000	Fjárheimild mun sameinast Menningarhúsi
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús Úlfarsbraut	Uppsteypa íþróttarhúss	600.000	342.807	57%	300.000	Á áætlun, skoðist saman með Menningarmiðstöð og sundlaug
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Bílastæði, vegir og lóð	1.000.000	633.969	63%	800.000	Á áætlun, skoðast saman með 20299
20380	Laugardalur - Próttur - flóðlýsing - grindur og lampar	Endurnýjun lampa, LED uppfærsla	30.000	416	1%	32.000	Á áætlun
20381	Austurberg - Leiknir - flóðlýsing grindur og lampar	Endurnýjun lampa, LED uppfærsla	30.000	451	2%	32.000	Á áætlun
20382	Íþróttasvæði ÍR í Suður Mjódd	Áhöld og tæki	100.000	531	1%	30.000	Skoðist saman með 20305 og 20299
20401	Víkingur endurnýjun gervigrass	Nýtt gervigras ásamt fráveitulögnum	320.000	329.706	103%	330.000	Verki lokið
Samtals 1105			3.109.160	1.759.267		2.409.160	

1107 VELFERÐARSVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Unnið í samstarfi við ríkið	223.400	225.484	101%	223.400	Á áætlun
20258	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	Ýmis verkefni	125.000	28.449	23%	125.000	
20259	Gistiskýli Lindargötu	Lagfæring á aðstöðu og svefnrymum	65.000	8.309	13%	30.000	Er í útboði, umfang minnkar á árinu
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Smíði 20 stk. smáhýsa fyrir velferðasvið	246.000	33.163	13%	84.000	Verkefnið hefur hægar af stað en áætlað var
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Samkv. samningi milli ríkis og borgar.	50.000	0	0%	50.000	
Samtals 1107			709.400	295.405		512.400	

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20090	Tjarnargata 12	Búningaaðstaða hjólreiðafólks	10.000	1.096	11%	5.000	Unnið að hönnun
20278	Ráðhús, breytingar	Breytingar á borgarstjórnarsal, brunahönnun og önnur hönnun	55.000	9.664	18%	55.000	
20490	Hverfisbækistöð Jafnaseli	Undibúningur og hönnun	5.000	0	0%	5.000	
20825	Varmahlíð 1, Perlan	Endurnýjun á dúk og timburverki á útsýnispalli. Eftirstöðvar frá seinasta ári	0	97	0%	0	
20840	Hverfastöð Örfirisey	Flutningur á hverfabækistöð frá Njarðagötu	817.000	655.102	80%	817.000	Á áætlun
20843	Hestháls 14	Breyting á húsnæði að innan vegna flutnings skrifstofu Strætó.	218.000	183.615	84%	218.000	Á áætlun
20847	Grandagarður 1A	Aðstaða fyrir neytendur	115.000	93.486	81%	115.000	Á áætlun
20851	Völvufell 7a	Breytingar innan- og utanhúss	11.000	0	0%	11.000	Í undirbúningsferli
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð		27.000	0	0%	27.000	Á áætlun
20856	Hringbraut 79		237.000	232.107	98%	237.000	
20857	Völvufell 11	Breytingar innanhúss	10.000	37	0%	10.000	Verk hafið, verklok áætluð á árinu.
20948	Álfabakki 10	Breytingar innanhúss	30.000	0	0%	30.000	Á áætlun
20964	Borgartún 6	Breytingar á viðtalsaðstöðu fyrir velferðarsvið	70.000	5.450	8%	45.000	Á áætlun, umfang minnkar
Samtals 1108			1.605.000	1.180.654		1.575.000	

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
30012	Bílastæðagjöld húsbýggjenda		0	-19.706	0%	-19.706	
20855	Bílakjallari Vesturbugt		0	0	0%	0	
20521	Bílakjallari Austurbakka 2		54.000	0	0%	54.000	
		Samtals 1112	54.000	-19.706		34.294	

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
30000	Gatnagerðargjöld		- -	722.454.279	0%	-	
30002	Heimæðagjald		- -	7.576.587	0%	-	
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		- -	718.407.270	0%	-	
			-	4.194.363.000	-	0%	- 4.194.363.000
		Samtals	-	4.194.363.000	-	1.448.438.136	- 4.194.363.000

3102 ÞJÓÐVEGIR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
30204	Umferðarljós miðlæg stýring	Samvinnuverkefni með Vegagerðinni	30.000	10.512	35%	30.000	Á áætlun
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmis minni undirbúningsverk	5.000	97	2%	5.000	Undirbúningur
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk.	Samvinnuverkefni með Vegagerðinni	20.000	652	3%	10.000	Umfang minnkað
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Hringtorg við Esjumel ofl.	60.000	59.228	99%	70.000	Á áætlun, umfang aukist
30230	Forgangur Strætó og úrbætur	Biðstöðvar ofl.	50.000	43.202	86%	50.000	Á áætlun
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Frágangur göngu- og hjólaleiða ofl.	50.000	35.097	70%	50.000	Á áætlun
30239	Laugalækur við verslanir	Gerð torgs og niðursetning djúpgáma	40.000	5.108	13%	10.000	Framkvæmdum frestað
30241	Brú yfir Fossvog	Undirbúningur	30.000	820	3%	30.000	Undirbúningur
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130		0	8.023	0%	10.000	Fjárheimildar óskað
30245	Bústaðavegur 151-153	Hringtorg á Bústaðarvegi og gata að nýjum lóðum	40.000	17.330	43%	40.000	Hönnun lokið á árinu, framkvæmdir 2020
30246	Grensásvegur	Milli Miklubrautar og Suðurlandsbrautar, endurhönnun götu	10.000	0	0%	0	Í undirbúningi hjá Samgöngudeild
30247	Reynisvatnsvegur/Víkurvegur	Verki frestað	0	0	0%	0	Verki frestað
Samtals 3102			335.000	180.069		305.000	

3104 NÝBYGGINGAHVERFI							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis minni verkefni	30.000	2.101	7%	30.000	Á áætlun
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Ýmis frágangsverkefni	35.000	2.452	7%	10.000	Flutt að hluta milli ára
30409	Úlfarsárdalur	Bílastæði, gönguleiðir og frágangur	220.000	112.195	51%	220.000	Á áætlun
30412	Þétting byggðar	Frágangur umhverfis Móaveg 2 ofl.	115.000	18.422	16%	50.000	Umfang minnkað
30413	Hádegismóar	Gangstéttar og frágangur	10.000	41	0%	10.000	Á áætlun
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Unnið í samvinnu við Fák	40.000	4.387	11%	10.000	Á áætlun
30424	Hallar, atvinnusvæði	Gangstéttar og frágangur	10.000	92	1%	10.000	Á áætlun
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar og frágangur	40.000	2.530	6%	40.000	Á áætlun
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar, frágangur og nýtt leiksvæði	35.000	9.518	27%	35.000	Á áætlun
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Gatnagerð vegna nýrra lóða	250.000	52.344	21%	200.000	Á áætlun, umfang minnkað
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Frágangur leirtjarnar	280.000	161.949	58%	280.000	Á áætlun
30433	LSH	Undirgöng undir Gömlu Hringbraut ofl. Unnið af NLSH, hlutur Rvk.borgar	250.000	1.631	1%	250.000	Á áætlun
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Bjargargata og Sturlugata	95.000	34.810	37%	95.000	Á áætlun
30437	Mýrargata - Slippasvæði	Stígagerð og frágangur	10.000	6.117	61%	10.000	Á áætlun
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Áframhaldandi uppbygging hverfis	305.000	145.644	48%	200.000	Á áætlun, umfang framkvæmda þessa árs minnkað
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Áframhaldandi uppbygging hverfis, færsla Kleppsmýrarveggar ofl.	300.000	80.591	27%	250.000	Á áætlun, umfang framkvæmda þessa árs minnkað
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatns	20.000	17.827	89%	20.000	Á áætlun
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur, skipulagsvinna	50.000	19.133	38%	30.000	Á áætlun, umfang minnkað
30446	Kirkjusundur	Frágangur gönguleiða ofl.	50.000	3.378	7%	30.000	Á áætlun, umfang minnkað
30447	Eggertsgata	Færist frá Stúdenta og vísindagörðum HÍ	35.000	3.127	9%	35.000	Á áætlun
30449	RÚV lóð gatnagerð	Lokafrágangur hverfisins	75.000	16.577	22%	25.000	Á áætlun, umfang framkvæmda þessa árs minnkað
30452	Bólstaðahlíð KHÍ	Eftirstöðvar framkvæmda fyrra árs	10.000	9.605	96%	10.000	Á áætlun
30453	Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels	Upphækkuð gönguleið	20.000	1.749	9%	20.000	Á áætlun
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Fyrsti áfangi gatnagerðar	300.000	35.399	12%	200.000	Á áætlun, umfang framkvæmda þessa árs minnkað
30455	Vigdísarlundur	Færsla stíga, vegna breytts skipulags	10.000	215	2%	215	Framkvæmdum frestað

30456	Skerjafjörður	Undirbúningur, skipulagsvinna	50.000	32.115	64%	50.000	Á áætlun
30457	Hraunbær 103a	Lenging götu ásamt stígagerð	0	226	0%	0	Framkvæmdir fyrirhugaðar á næsta ári
30459	Almannadalur, Fjárborg	Sameinast 30423	0	0	0%	0	
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Unnið að útboði á verkhönnun	20.000	0	0%	20.000	Á áætlun
30461	Hlíðarfótur	Endurbætur	230.000	229.885	100%	230.000	Á áætlun
Samtals 3104			2.895.000	1.004.059		2.370.215	

3105 MIÐBORG							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
30508	Pósthússtræti	Færist á verk 30534, Steinbryggja	0	0	0%	0	
30509	Hverfisgata, endurgerð	Milli Smiðjustígs og Ingólfsstrætis	200.000	101.365	51%	200.000	Á áætlun
30510	Þingholt, "torgin þrjú"	Unnið að framkvæmdum	150.000	75.034	50%	150.000	Framkvæmdir langt komnar
30512	Laugavegur, endurbætur	Undirbúningur	20.000	11.950	60%	20.000	Á áætlun
30513	Frakkastígur, endurgerð	Ný lega Frakkastígs, tenging við Sæbraut	170.000	45.510	27%	170.000	Á áætlun
30522	Hlemmur, torg	Skipulagsvinna	40.000	38.333	96%	40.000	Á áætlun
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Eftirstöðvar fyrra árs	0	247	0%	0	Eftirstöðvar fyrra árs
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti - Grófin; Naustin)	Verkhönnun og endurskoðun áfangaskipta	30.000	31.655	106%	35.000	Verkhönnun lokið, framkvæmdir hefjast 2020
30527	Vita- og útsýnispallur við Sæbraut	Eftirstöðvar fyrra árs	15.000	12.966	86%	15.000	Á áætlun
30528	Haðarstígur endurgerð	Endurgerð	0	1.628	0%	5.000	Framkvæmdum frestað
30529	Naustatorg	Yfirborðsfrágangur og götugögn	0	21.212	0%	0	Færist á Norðurstígur /Nýlendugata
30530	Týsgata endurgerð	Unnið að framkvæmdum	180.000	29.825	17%	180.000	Framkvæmdum lokið, unnið að lokauppgjöri
30531	Hafnartorg	Færist á verk 30534, Steinbryggja	0	0	0%	0	
30532	Miðbakki	Ýmsar framkvæmdir á miðbakka, ásamt hjólastíg	50.000	18.732	37%	30.000	Á áætlun
30533	Austurbakki bryggjugata	Í samvinnu við Íslenskar fasteignir, Faxaflóahafnir og Veitur	150.000	9.761	7%	100.000	Framkvæmdir flytjast að hluta milli ára
30534	Steinbryggja	Framkvæmdir langt komnar	110.000	117.212	107%	130.000	Á áætlun, aukið umfang
	Norðurstígur/Nýlendugata		20.000	0	0%	20.000	
	Lækjargata, endurgerð		10.000	0	0%	10.000	
Samtals 3105			1.145.000	515.429		1.105.000	

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
30602	Gangbrautarljós (Umferðaröryggisáætlun)	Ýmis verkefni	20.000	7.628	38%	20.000	Á áætlun
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Meðal annars stígar í Árbæjarhverfi og Fellahverfi	200.000	91.330	46%	200.000	Á áætlun
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	3.450	69%	5.000	Á áætlun
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	25.000	8.233	33%	15.000	Á áætlun, umfang minnkað
30610	Göngu og hjólastígar	Krínglumýrarbraut vestan frá Miklubraut að rampa við Bústaðarveg, Elliðaárdalur frá Stekkjabakka að stígakerfi Elliðaárdals við Fagrahvamm, Eiðisgrandi frá Seltjarnarnesi að Boðagrandu, Vallarás til Stígakerfi Elliðaárdals við gömlu vatnsveitubruna ofl.	450.000	190.728	42%	450.000	Á áætlun
30617	Göngubrú v Norðlingaholt í samstarfi við Vg	Eftirstöðvar fyrra árs	0	224	0%	0	Eftirstöðvar fyrra árs
30619	Hjólastandar, hjólaskýli	Ýmsir staðir	30.000	10.512	35%	30.000	Á áætlun
30624	Hofsvallagata	Undirbúningur	10.000	0	0%	0	Verkefni frestað
30626	Endurnýjun, strætóskýli	Framkvæmdir tengdar uppsetningu nýrra strætóskýla	50.000	876	2%	20.000	Á áætlun, umfang minnkað
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	0	0%	10.000	Á áætlun
30628	Brautarholtsstígar Kjalarnesi	Til að bæta öryggi gangandi vegfarenda	110.000	24.986	23%	110.000	Á áætlun
30631	Snorrabraut	Undirbúningur	10.000	0	0%	0	Verkefni frestað
30633	Götulýsing - LED væðing	Uppsetning nýrrar LED lýsingar	300.000	197.844	66%	300.000	Á áætlun
30634	Sundlaugarvegur við Laugardalslaug	Eftirstöðvar fyrra árs	0	155	0%	0	Eftirstöðvar fyrra árs
30635	Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	Eftirstöðvar fyrra árs	15.000	14.344	96%	15.000	Á áætlun, Eftirstöðvar fyrra árs
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir nýjir staðir	50.000	8.137	16%	50.000	Á áætlun
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis		30.000	15.677	52%	30.000	Framkvæmdum við fyrsta áfanga lokið
30638	Vatnspóstar	Vinna við uppsetningu	20.000	2.953	15%	20.000	Framkvæmdir standa yfir
30639	Endurnýjun götutrjáa	Hönnun lokið, framkvæmt í haust	20.000	1.972	10%	20.000	Framkvæmdir standa yfir
30870	Síðumúli, opið svæði	Framkvæmdir standa yfir	55.000	17.611	32%	55.000	Framkvæmdum lokið, unnið að lokauppgjöri
Samtals 3106			1.410.000	596.661		1.350.000	

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
30700	Hraðahindranir 30 km hverfi (Umferðaröryggismál)	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	150.000	58.868	39%	150.000	Á áætlun
Samtals 3107			150.000	58.868		150.000	
Samtals 3106 og 3107			1.560.000	746.661		1.500.000	

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
30814	Götulýsing, endurnýjun	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum.	150.000	30.300	20%	150.000	Á áætlun
30815	Umferðarljós ný	Umferðarljós á nokkrum gatnamótum að hluta til í samstarfi við Vegagerðina	70.000	70.947	101%	70.000	Á áætlun
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Ýmsir staðir	20.000	8.737	44%	20.000	Á áætlun
30817	Malbiksyfirlög	Víðsvegur í borginni	1.220.000	1.078.784	88%	1.220.000	Á áætlun
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	4.418	22%	20.000	Á áætlun
30846	Grendarstöðvar	Unnið að hönnun og deiliskipulagi, framkvæmt í haust	40.000	2.052	5%	30.000	Framkvæmdir standa yfir við þrjár grendarstöðvar, unnið að skipulagi og hönnun á öðrum
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Kringlumýrarbraut við Stigahlíð ofl.	65.000	8.682	13%	30.000	Á áætlun, umfang minnkað
30848	Grasagarður	Unnið að hönnun	20.000	1.266	6%	20.000	Framkvæmdir langt komnar
30849	Klambratún	Hönnun stendur yfir, framkvæmdir í haust	15.000	159	1%	15.000	Framkvæmdir langt komnar
30850	Gufunes, heildarsvæði	Unnið að hönnun, framkvæmt í september	30.000	6.240	21%	30.000	Framkvæmdir standa yfir
30854	Önnur svæði	Hönnun lokið, framkvæmdir standa yfir	45.000	20.432	45%	45.000	Framkvæmdir standa yfir
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	5.069	20%	25.000	Á áætlun
30858	Snjallborgarlausnir	Undirbúningvinna vegna snjallvæðingar Rvk.	50.000	15.528	31%	50.000	
30861	Borgarlínan - samgönguás	Ýmis undirbúningsverkefni	200.000	43.074	22%	200.000	
30865	Mjódd	Endurnýjun útisvæðis	50.000	4.885	10%	50.000	Framkvæmdir standa yfir
30866	Kjalarnes útivist	Almennings salerni við Esju - Hönnun stendur yfir, framkvæmdir í haust	20.000	1.886	9%	10.000	Salernishús hefur verið boðið út og unnið er að hönnun umhverfisfrágangs
30867	Arnarbakki 2	Lóð	20.000	1.294	6%	2.000	
30868	Völvufell	Lóð	20.000	1.324	7%	2.000	
30869	Kamsvegur	Endurgerð stoðveggja	10.000	781	8%	10.000	Framkvæmdir hefjast 2020
30870	Síðumúlí opið svæði	Færast yfir á 3106 Síðumúlí	0	0	0%	0	Sjá 3106, 30870
Samtals 3108			2.090.000	1.305.857		1.999.000	

2101 ÁHÖLD OG TÆKI							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20157	Borgartún 12 - 14		20.000	9.233	46%	20.000	
20841	Rafrænt þjónustuver		160.000	143.505	90%	160.000	
80001	Ný upplýsingakerfi		500.000	226.045	45%	500.000	
80002	Kaup á bifreiðum		47.000	3.062	7%	47.000	
80008	Kaup á ýmsum tækjum		74.000	5.950	8%	74.000	
80009	Endurnýjun tölvubúnaðar		425.000	263.277	62%	425.000	
80014	Rafvæðing ferla		0	0	0%	0	
80015	Tölvubúnaður í grunnskólum		66.000	0	0%	66.000	
Samtals 2101			1.292.000	651.071		1.292.000	
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20781	Miðamælar - Bílastæðasjóður	Fært á 80012 - uppfærsla miðamæla	75.000	2.840		10.000	
Samtals 2112			75.000	2.840		10.000	

4101 LÓÐIR OG LÖND							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20277	Umferðarmiðstöð breytingar		20.000	0	0%	20.000	
20281	Próunarverkefni		31.500	16.542	53%	31.500	
20777	Kirkjugarður í hlíðum Úlfarsfells		0	1.101	0%	25.000	
Samtals 4101			51.500	17.643		76.500	
4102 SKIPULAGSEIGNIR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201909	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20253	Kaup vegna skipulagseigna		0	722.235		0	
20277	Umferðarmiðstöð breytingar		0	6.697		0	
Samtals 4102			0	728.931		0	
Samtals 4101 og 4102			51.500	746.574		76.500	

7101 / 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRHÁTTAR VIÐHALD + ÁTAKSVERKEFNI							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. sept	KOSTNAÐARST 201906	FRAMVINDA %	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	VERKSTAÐA
20236	Endurb. og meiriháttar viðhald	Ýmis viðhaldsverk	200.000	174.622	87%	200.000	Á áætlun
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Hönnun lokið, unnið að framkvæmdum	75.000	22.345	30%	75.000	Framkvæmdir standa yfir
20249	Hverfið mitt	Sundlaug Breiðholts, útisvæði	450.000	375.875	84%	450.000	Framkvæmdir standa yfir, hugmyndasöfnun og kosning verkefna 2020 stendur yfir
71001	Undirbúningur og umsjón átaksverkefna		0	4.012	0%	0	
Samtals 7101 og 7102			725.000	576.854		725.000	