

Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið



Janúar - Desember 2023

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2023

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - DESEMBER 2023

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2023

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 06.03.2024)

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 05.12.2023

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	12.879.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	8.533.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	3.967.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun ársins samtals (brúttó)	25.379.000.000	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 31.12.2023 nemur alls (brúttó)	25.831.520.627	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - DESEMBER 2023				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	165.000	164.425	100%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	10.257.000	11.292.414	110%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	2.112.000	2.085.622	99%
Velferðarsvið	1107	185.000	188.513	102%
Ýmsar fasteignir	1108	160.000	137.072	86%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		12.879.000	13.868.047	108%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.415.000	1.353.419	96%
Nýbyggingahverfi	3104	2.602.000	2.500.667	96%
Endurnýjun í miðborginni	3105	715.000	674.973	94%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.187.000	926.740	78%
Umferðaröryggismál	3107	100.000	88.499	88%
Ýmsar framkvæmdir	3108	2.514.000	2.257.586	90%
GÖTUR OG UMHVERFI		8.533.000	7.801.884	91%
Áhöld, tæki	2101	426.000	390.636	92%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	20.000	1.542	0%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	136.000	151.576	111%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	305.000	293.029	96%
Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	3.080.000	3.324.806	108%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		3.967.000	4.161.590	105%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		25.379.000	25.831.521	102%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-2.500.000	-1.841.737	74%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		22.879.000	23.989.784	105%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Lyfta niður í sýningarsal	5.000	4.029	81%
20345	Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsuvélar	Búnaðarkaup	0	1.001	-
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	32.000	25.949	81%
20282	Grófarhús	Hönnun á vinningstillögu eftir samkeppni	50.000	50.429	101%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur og áætlanir vegna viðgerða, endurnýjunar og breytinga	3.000	0	0%
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni og endurskipulagning listaverkageymslu	25.000	20.502	82%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging, frágansverk	50.000	62.516	125%
Samtals 1103			165.000	164.425	100%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	1.600.000	1.855.570	116%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Borgaskóli 1. áfangi	130.000	145.632	112%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneytis Foldaskóla	35.000	34.556	99%
20373	Fossvogsskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála	510.000	541.756	106%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	1.000	1.740	174%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	1.350.000	1.429.889	106%
1104	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Dalskóli	25.000	29.870	119%
20378	Hagaskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála og hönnun viðbyggingar	1.700.000	1.609.677	95%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Undirbúningur samkeppni	15.000	11.637	78%
20849	Seljaskóli	Gagnaskil og reyndarteikningar	0	1.407	-
20283	Smíði á færanlegum stofum	Kaup á færanlegum einingum við Hagaskóla og smíði á 4 stk. færanlegar kennslustofur	1.350.000	1.436.531	106%
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum		0	2.713	-
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Ýmsir skólar	140.000	115.867	83%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Viðgerðir á gluggum og veðurkápu	280.000	265.748	95%
Samtals 1104			7.136.000	7.482.593	105%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20390	Átk í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Ýmis átaksverkefni	750.000	870.537	116%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Hálsaskógur-Borg 2.áfangi, Klambrar 2.áfangi, Suðurborg 1.áfangi, Tjarnaborg-Tjörn	290.000	323.944	112%
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	Rauðhóll	105.000	120.346	115%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu	170.000	199.589	117%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	300.000	318.514	106%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Brúum Bilið	1.500.000	1.976.040	132%
20355	Nýr leikskóli í Völvufelli	Skoðun á deiliskipulagi og hönnun	1.000	850	85%
20190	Safnliður	Ýmis frágangsverk	5.000	0	0%
Samtals 1106			3.121.000	3.809.821	122%
Samtals 1104 OG 1106			10.257.000	11.292.414	110%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi - greiðslur frá aðildarsveitarfélögum eiga eftir að berast til móts við bókaðan kostnað	708.000	747.902	106%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	Undirbúningur	0	247	-
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum		0	2.093	-
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Þróttur gervigrasvellir	501.000	523.727	105%
20408	Fákur landsmót 2024	Kostnaðarþáttaka í landsmóti Fáks 2024	20.000	20.168	101%
20385	Fjölnota knatthús KR	Undirbúningur	10.000	9.370	94%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Uppgjör verkefnis	0	666	-
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	20.000	22.100	110%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Nýbygging	120.000	121.314	101%
20392	Íþróttahús Safamýri og Austurberg	Meiriháttar viðhald	18.000	15.594	87%
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	Nýbygging	210.000	209.353	100%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurn.ljósakerfis, trassa og vallargólfs	85.000	63.199	74%
20310	Laugardalslaug	Hönnunarsamkeppni	50.000	35.910	72%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Vetrargarður í Ártúnsbrekku	10.000	3.438	34%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurnýjun á laugarkari innilaugar	45.000	37.593	84%
20386	Sundlaug Fossvogi	Undirbúningur	0	118	-
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	10.000	6.128	61%
20276	Sundlaugar	Nýtt klórgerðartæki Árbæjarlaug ofl.	100.000	73.551	74%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Nýbygging	40.000	46.608	117%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Nýtt grasæfingarsvæði	0	5.124	-
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis frá Arnarnesvegi ásamt undirbúningi á útfærslu svæðisins	60.000	73.211	122%
20359	Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	Undirbúningur og hönnun	20.000	20.562	103%

20312	Ylstrendur	Endurbætur á ferlimálum og nýr pottur Nauthólsvík	15.000	2.713	18%
20370	Þjóðarhöll, Íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda	60.000	35.265	59%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	10.000	9.669	97%
Samtals 1105			2.112.000	2.085.622	99%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	5.000	1.764	35%
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	5.000	3.831	77%
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Uppgjör vegna uppbyggingar við Sléttuveg	0	-57	-
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	165.000	175.089	106%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	10.000	7.885	79%
Samtals 1107			185.000	188.513	102%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og umhverfisvottun heildarframkvæmdar	35.000	30.609	87%
20314	Höfði	Endurnýjun á eldhúsi	45.000	46.528	103%
20407	Lindargötuskóli	Endunýjun á utanhúsklæðningu	20.000	6.832	34%
20278	Ráðhús, breytingar	Skv. aðgerðalista	15.000	9.984	67%
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólreiðafólks	30.000	29.040	97%
20126	Þjónustumiðstöð, salthús	Athugun á nýrri saltgeymslu	15.000	14.079	94%
Samtals 1108			160.000	137.072	86%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-2.500.000	-994.647	40%
30001	Sala byggingaréttar		0	24.819	0%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-871.908	0%
Samtals 3100			-2.500.000	-1.841.737	74%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30261	Arnarnesvegur	Hluti Reykjavíkur í framkvæmdum við Arnarnesveg	5.000	3.339	67%
30259	Álfsnes vegagerð	Víðinesvegur að Björgun Álfsnesi	180.000	168.085	93%
30251	Borgargötur	Undirbúningur framtíðar verkefna	30.000	24.332	81%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs	20.000	8.351	42%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	120.000	88.548	74%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Gatnagerð	20.000	2.720	14%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	685.000	687.313	100%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósaþúnaðar	85.000	119.380	140%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	Hlutur Rvkb. vegna hjólastíga við Vestulandsv.	5.000	2.544	51%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg	200.000	175.463	88%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	60.000	73.345	122%
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmsar framkvæmdir	5.000	0	0%
Samtals 3102			1.415.000	1.353.419	96%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Ýmis frágangur	1.000	385	39%
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs	200.000	152.976	76%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur, skipulagsvinna	200.000	202.414	101%
30468	Breknaás	Þétting byggðar	30.000	24.259	81%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	270.000	224.516	83%
30447	Eggertsgata	Endurgerð götur og yfirborðsfrágangur	10.000	631	6%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður-færsla, Stefnisvogur og Akravogur	570.000	531.449	93%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Skógrækt og frágangur á gönduleiðum	230.000	320.928	140%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	170.000	154.352	91%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	10.575	35%
30424	Hallar, atvinnusvæði	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	1.000	343	34%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	150.000	151.492	101%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	60.000	59.798	100%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	60.000	20.909	35%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	100.000	109.656	110%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.	40.000	55.864	140%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	10.000	9.255	93%
30465	Sjómannaskólareitur	Þétting byggðar	5.000	2.178	44%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	20.000	23.738	119%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	29.879	100%
30469	Stekkjarkakki	Aðkoma að nýrri lóð Félagsbústaða	30.000	32.833	109%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	46.113	154%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	100.000	108.771	109%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð	120.000	114.878	96%

30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	16.826	84%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	5.000	643	13%
30463	Verkefni hverfaskipulags	Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu	10.000	0	0%
30412	Þétting byggðar	Hraunbær 153-161	100.000	95.003	95%
Samtals 3104			2.602.000	2.500.667	96%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Undirbúningur og hönnun	20.000	4.522	23%
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir frá Hlemmtorgi að Snorrabraut og frá Hlemmtorgi að Bríetartúni	600.000	585.431	98%
30537	Káratorg	Undirbúningur og hönnun	0	1.324	0%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð - gatnamót við Frakkastíg	60.000	54.544	91%
30532	Miðbakk	Sumarsvæði Miðbakkans	5.000	3.277	66%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	Endurgerð við Grófina	20.000	17.863	89%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Fyrsti áfangi umferðarskipulags Kvosar	10.000	8.013	80%
Samtals 3105			715.000	674.973	94%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	70.000	70.893	101%
30640	Græna netið	Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengjæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni.	5.000	7.097	142%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólreiðaáætlun	450.000	308.653	69%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	100.000	35.076	35%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	300.000	288.137	96%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	80.000	38.060	48%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina til að auka líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu	10.000	1.627	16%
30647	Lýðheilsa og leikur		0	5.669	-
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	5.402	108%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	0	0%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	12.000	2.990	25%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	25.000	8.428	34%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	120.000	154.707	129%
Samtals 3106			1.187.000	926.740	78%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	100.000	88.499	88%
Samtals 3107			100.000	88.499	88%
Samtals 3106 OG 3107			1.287.000	1.015.239	79%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	70.000	47.565	68%
30850	Gufunes heildarsvæði	Stígagerð	5.000	1.798	36%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	200.000	203.886	102%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	5.000	1.309	26%
30851	Hljómskálagarður	Hönnun og endurgerð samkomusvæða í Hljómskálagarði með tilliti til grunnvatns	130.000	124.243	96%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	30.000	22.141	74%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	1.150.000	1.030.638	90%
30627	Ruslastampar		0	6.251	0%
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	Endurnýjun sjóvarnargarðs	15.000	14.590	97%
73009	Skilavegir malbiksyfirlög	Malbiksyfirlögn skilavega - geiðist inn á móti, bókuðum kostnaði, af fé sem fylgdi skilavegum	0	0	0%
30858	Snjallborgarlausnir	SMART lausnir vegna götulýsingar, snjallskilti ofl.	2.000	1.772	89%
30843	Sorpílát	Innkaup	667.000	672.317	101%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	100.000	31.883	32%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi	10.000	2.715	27%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	12.972	65%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	10.000	5.301	53%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	100.000	78.207	78%
Samtals 3108			2.514.000	2.257.586	90%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80022	Bifreið fyrir SBB	Kaup á bifreiðum	8.000	8.790	110%
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	50.000	18.716	37%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	300.000	279.679	93%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	82.697	138%
80004	Myndavélakerfi í miðborginni		0	754	-
80023	Ræktunarstöð Fossvogi	Ræktunarstöð Fossvogi	5.000	0	0%
80024	Viðey		3.000	0	0%
Samtals 2101			426.000	390.636	92%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80025	Nýtt eftirlitskerfi fyrir bílastæðasjóð		0	1.542	-
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Kaup á bifreiðum	20.000	0	0%
Samtals 2112			20.000	1.542	0
Samtals 2101 OG 2112			446.000	392.178	88%
4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	30.000	29.860	100%
20395	Fossvogsblettur 2-2A niðurrif	Niðurrif á tveimur húsum á Fossvogsbletti	5.000	4.791	96%
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á íbúíð við Hallgerðargötu 11a Niðurrif við Skálará við Vatnsveituveg	0	48.741	-
20281	Þróunarverkefni	Undirbúningur	65.000	68.184	105%
20409	Þönglabakki 14		36.000	0	0%
Samtals 4101 OG 4102			136.000	151.576	111%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Hverfakosningarnar Hverfið mitt - framkvæmdir frá árinu '22 og hönnun fyrir '24	250.000	230.290	92%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	35.000	42.901	123%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000	19.837	99%
Samtals 7101 og 7102			305.000	293.029	96%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 05. DES	KOSTNAÐARST 202312	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		105.000	112.723	107%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	1.082.000	1.133.356	105%
80020	Hönnun og umbreyting þjónustu		113.000	103.107	91%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	700.000	701.508	100%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	807.000	1.010.645	125%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		55.000	60.467	110%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		218.000	203.001	93%
Samtals 7101 og 7102			3.080.000	3.324.806	108%