

Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið

Janúar - Desember 2026

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2025

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - DESEMBER 2025

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2025

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 11.03.2026)

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 25.11.2025

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	13.082.500.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	7.830.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.880.500.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun ársins samtals (brúttó)	23.793.000.000	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 31.12.2025 nemur alls (brúttó)	21.413.392.607	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - DESEMBER 2025				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	359.500	259.820	72%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	10.206.000	9.141.840	90%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	2.269.000	1.988.564	88%
Velferðarsvið	1107	46.000	8.900	19%
Ýmsar fasteignir	1108	202.000	96.661	48%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		13.082.500	11.495.785	88%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.793.000	1.852.241	103%
Nýbyggingahverfi	3104	2.532.000	2.196.120	87%
Endurnýjun í miðborginni	3105	592.000	563.506	95%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	937.000	998.112	107%
Umferðaröryggismál	3107	360.000	282.683	79%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.616.000	1.483.028	92%
GÖTUR OG UMHVERFI		7.830.000	7.375.690	94%
Áhöld, tæki	2101	229.000	172.176	75%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	29.636	60%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	576.500	609.271	106%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	315.000	206.812	66%
Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	1.730.000	1.524.023	88%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		2.880.500	2.541.918	88%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		23.793.000	21.413.393	90%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-3.100.000	-2.655.090	86%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		20.693.000	18.758.302	91%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20575	Aðalstræti 10 - Landnámssýning	Flóttaleiðir	20.000	9.068	45%
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Ferlimál	20.000	0	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup	62.000	56.912	92%
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð	Endurbætur	100.000	71.735	72%
20282	Grófarhús	Verkhönnun	95.000	81.007	85%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur	10.000	7.259	73%
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni og endurskipulagning listaverkageymslu	35.000	29.130	83%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Frágangsverk	15.000	4.710	31%
20411	Viðey	Endurnýjun ljósa í Friðarsúlunni	2.500	0	0%
Samtals 1103			359.500	259.820	72%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20001	Austurbæjarskóli, Barónsstígur 32	Meiriháttar viðhald	100.000	65.952	66%
20002	Álftamýrarskóli	Meiriháttar viðhald	46.000	49.193	107%
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	210.000	87.168	42%
20419	Bráðabirgðahúsnæði Laugardal	Skólaþorp	630.000	636.785	101%
20379	Breiðholtsskóli	Meiriháttar viðhald	40.000	27.682	69%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Endurgerð skólalóða	50.000	38.140	76%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneyta	0	5.684	-
20007	Fellaskóli	Meiriháttar viðhald	50.000	70.407	141%
20373	Fossvogsskóli	Endurgerð	440.000	479.028	109%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla		400.000	357.410	89%
20453	Grandaskóli	Meiriháttar viðhald	75.000	63.402	85%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Frágangsmál	50.000	23.981	48%
20378	Hagaskóli	Endurgerð	200.000	126.273	63%
20389	Háteigsskóli	Meiriháttar viðhald	20.000	0	0%
20011	Hlíðaskóli	Meiriháttar viðhald	100.000	53.362	53%
20442	Hljóðvist í grunnskólum	Hjónistar úrbætur	40.000	38.868	97%
20012	Hólabrekkuskóli	Endurgerð	590.000	635.780	108%
20420	Hraunheimar Frístund	Meiriháttar viðhald	25.000	13.370	53%
20421	Hvassaleitisskóli	Meiriháttar viðhald	150.000	153.151	102%
20013	Ingunnarskóli Grafarholti	Meiriháttar viðhald	90.000	102.920	114%
20452	Ísaksskóli	Meiriháttar viðhald	35.000	36.083	103%
20247	Klettaskóli	Meiriháttar viðhald	25.000	1.489	6%
20027	Korpuskóli	Aðlögun að starfsemi Klettaskóla	50.000	41.376	83%
20017	Langholtsskóli	Meiriháttar viðhald	70.000	98.065	140%
20018	Laugalækjarskóli	Meiriháttar viðhald	270.000	283.990	105%
20155	Laugarnesskóli	Meiriháttar viðhald og undirbúningur endurgerðar	200.000	173.909	87%

20140	Norðlingaskóli	Meiriháttar viðhald	30.000	8.713	29%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Undirbúningur	50.000	8.107	16%
20423	Nýr safnskóli Laugardal	Undirbúningur	20.000	2.549	13%
20021	Réttarholtsskóli	Meiriháttar viðhald	300.000	318.704	106%
20174	Rimaskóli	Meiriháttar viðhald	30.000	14.302	48%
20022	Selásskóli	Aðlögun fyrir starfsemi frístundar	10.000	12.139	121%
20023	Seljaskóli	Endurskipulagning kennslustofa	110.000		0%
20445	Sjálfvirk vöktun íþróttahúsa SFS	Uppsetning á aðgangs og vöktunarbúnaði	30.000	23.922	80%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Smíði á færanlegum stofum	145.000	204.686	141%
20024	Vesturbæjarskóli	Endurnýjun á þaki	200.000	156.584	78%
20026	Vogaskóli	Meiriháttar viðhald og endurskipulagning á stofum	120.000	94.587	79%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Endurgarð	60.000	55.438	92%
20142	Ölduselsskóli	Meiriháttar viðhald	400.000	459.232	115%
Samtals 1104			5.461.000	5.115.133	94%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20234	Áland, Furuborg - viðhald	Endurgerð	55.000	0	0%
20130B	Álftaborg stakstæð stofa	Undirbúningur	0	2.757	-
20383	Árborg	Endurgerð og stakstæð stofa	300.000	211.213	70%
20432	Ársól	Meiriháttar viðhald	100.000	54.332	54%
20429	Ártúnskóli-Kvarnaborg	Aðlögun rýmis að leikskólastarfi	30.000	0	0%
20390	Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Meiriháttar viðhald	130.000	41.796	32%
20430	Bjartahlíð-Hamraborg	Meiriháttar viðhald	110.000	114.548	104%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Endurbygging leikskólalóða	155.000	184.638	119%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Endurnýjun mötuneyta	10.000	5.195	52%
20455	Fálkaborg	Meiriháttar viðhald	20.000	4.345	22%
20416	Fossvogsblettur	Nýr leikskóli	270.000	190.911	71%
20328	Funaborg, viðbygging	Hönnun	50.000	19.738	39%
20191	Grandaborg	Endurgerð og stakstæð stofa	250.000	229.052	92%
20329	Gullborg, viðbygging	Undirbúningur	0	612	-
20433	Hagaborg	Hönnun	50.000	28.630	57%
20435	Hálsaskógur-Hálsaborg	Endurgerð	350.000	423.893	121%
20436	Hlaðhamrar (Klettaborg)	Endurgerð og viðbygging	451.000	453.970	101%
20437	Hlíð-Sóhlíð	Endurgerð - Hönnun	100.000	30.693	31%
20446	Hljóðvist í leikskólum	Átak í hljóðvist	80.000	58.990	74%
20438	Hólaborg	Meiriháttar viðhald og stakstæð stofa	70.000	35.617	51%
20439	Hulduheimar	Viðbygging	250.000	234.347	94%
20440	Jörfi-Garðaborg	Endurgerð og stakstæð stofa	90.000	148.657	165%
20441	Klambrar	Stækkun og endurgerð	310.000	280.982	91%
20365	Kleppsvegur 150-152, breytingar á húsnæði	Lagfæringar á húsnæðinu eftir endurgerð	550.000	601.765	109%
20331	Kvistaborg, viðbygging	Hönnun og stakstæðar stofur	200.000	140.635	70%
20443	Langholt-Sunnuborg	Undirbúningur	50.000	8.181	16%
20393	Laugasól	Uppgjörsgreiðslur við verktaka ásamt deiliskipulagsvinnu	100.000	96.632	97%
20324	Leikskólar - breytingar	Úrbætur á starfsmannaaðstöðu leikskóla	60.000	29.152	49%
20450	Maríuborg	Undirbúningur	30.000	8.522	28%
20362	Múlaborg	Stækkun lóðar	100.000	85.291	85%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Eftirstöðvar fyrra árs	0	4.882	-

20454	Rafstöðvarvegur 7-9 lóð	Undirbúningur leikskólalóðar	10.000	2.574	26%
20364	Safamýrarskóli - Breytingar á húsnæði		0	1.514	-
20444	Seljaborg	Stakstæðar stofur	130.000	90.277	69%
20418	Stakkaborg, færarlegar stofur	Lúkning framkvæmda	36.000	36.122	100%
20415	Sunnuás	Undirbúningur	10.000	19.899	199%
20431	Sunnufold-Frosti	Undirbúningur	20.000	0	0%
20425	Sæborg	Hönnun	50.000	37.108	74%
20422	Vesturborg	Niðurrif og hönnun	40.000	24.912	62%
20162	Vinagerði		20.000	0	0%
20356	Ægisborg		50.000	13.112	26%
20451	Ævintýraborg Nauthólsvegi - frágangur á baklóð	Frágangsmál	41.000	53.526	131%
20447	Ævintýraborgir Vogabyggð, Vörðuborg, Eggertsgata - Endurnýja kofa á lóð, búnaður, frágangur	Frágangsmál	17.000	17.687	104%
Samtals 1106			4.745.000	4.026.707	85%
Samtals 1104 OG 1106			10.206.000	9.141.840	90%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20139	Árman-Próttur	Bætt aðstaða	67.000	35.125	52%
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	50.000	42.135	84%
20424	Breiðholtslaug	Endurnýjun á tækjabúnaði	50.000	16.154	32%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	Undirbúningur	10.000	4.583	46%
20828	Endurgreiðsla Valur , v. endugerðar gervigrasvalla	Skv. samningi	155.000	155.141	100%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum	Endurnýjun á Safamýrarvelli	70.000	72.080	103%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Fylkir, Fram og Víkingur	517.000	510.179	99%
20385	Fjölnota knattús KR	Undirbúningur og hönnun	150.000	85.962	57%
20427	Fjölskyldu og húsdýragaður - Fjölskyldugarður	Endurnýjun skemmu í Fjölskyldugarði	35.000	35.673	102%
20426	Fjölskyldu og húsdýragaður - Húsdýragarður	Breytingar á hlöðu	80.000	82.075	103%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Uppgjör verkefnis	0	1.029	-
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	30.000	35.231	117%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Frágangsverk	35.000	39.746	114%
20310	Laugardalslaug	Undirbúningur hönnunarsamkeppni	35.000	17.814	51%
20311	Laugardalsvöllur áhorfendastúka	Undirbúningur meiriháttar viðhalds	65.000	3.271	5%
20428	Laugardalsvöllur gervigras	Skv. samningi	290.000	287.220	99%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Vetrargarður í Ártúnsbrekku	7.000	6.888	98%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Hönnun vegna endurnýjunar	40.000	10.910	27%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	75.000	56.325	75%
20276	Sundlaugar	Ýmis endurnýjun	210.000	225.460	107%
20358	Uppbygging skíðasvæða	Skv. samningi	0	741	-
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Nýbygging	155.000	115.321	74%
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis oig landmótun	100.000	108.460	108%
20312	Ylstrendur	Endurbætur á aðgengismálum og endurbætur á þaki	40.000	40.325	101%

20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	3.000	717	24%
Samtals 1105			2.269.000	1.988.564	88%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20448	Félagsmiðstöðvar, samfélags- og menningarhús	Undirbúningur verkefna	5.000	0	0%
20854	Fjölgun hjúkrunnarrýma	Skv. samningi við Ríkið	4.000	609	15%
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	10.000	0	0%
20255	Lindargata 57-61, Framleiðslueldhús	Undirbúningur verkefnis	10.000	959	10%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	7.000	6.082	87%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	10.000	1.249	12%
Samtals 1107			46.000	8.900	19%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20449	Brokey Nauthólsvegur	Glugga- og hurðaskipti	15.000	8.683	58%
20862	Hlíðabær Flókagata 53		10.000	1.469	15%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og vottun heildarframkvæmdar	2.000	2.309	115%
20414	Hverfastöð Austur	Undirbúningur vegna færslur hverfastöðvar af Stórhöfða	50.000	5.361	11%
20413	Hverfastöð Kjalarnesi	Vegna viðbyggingar við Hverfastöðina Kjalanesi	10.000	2.271	23%
20456	Kolaport bílastæðahús	Meiriháttar viðhald	20.000	0	0%
20407	Lindargötuskóli	Endunýjun á utanhúsklæðningu	10.000	0	0%
20278	Ráðhús, breytingar	Endurskipulagning rýma	66.000	65.753	100%
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólreiðafólks	15.000	10.815	72%
20315	Toppstöðin	Athugun á nýrri saltgeymslu	4.000	0	0%
Samtals 1108			202.000	96.661	48%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbýggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-3.100.000	121.615	-4%
30002	Heimæðagjald			-1.834	0%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld			-2.101.408	0%
30000	Gatnagerðargjöld		0	-673.464	0%
Samtals 3100			-3.100.000	-2.655.090	86%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30243	Arnarbakki	Hlutur Reykjavíkur	0	20	0%
30261	Arnarnesvegur	Hlutur Reykjavíkur	65.000	87.842	135%
30259	Álfsnes vegagerð	Vegur að Björgun Álfsnesi	20.000	9.138	46%
30262	Breikkun Suðurlandsvegar	Hlutur Reykjavíkur	15.000	5.438	36%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs - Lokauppgjör	4.000	3.250	81%
30263	Bústaðavegur við Efstaleiti		20.000	9.943	50%
30264	Fossvogsbrú landfylling	Hlutur Rvkb.	200.000	252.510	126%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	0	1.023	0%
30249	Gufunesvegur	Tenging við Strandveg	5.000	1.009	20%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	1.119.000	1.109.762	99%
30203	Sundabraut, hluti Reykjavíkur	Undirbúningur	30.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósabúnaðar	180.000	224.065	124%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	130.000	148.241	114%
30211	Ýmsar framkvæmdir	Hönnun næstu áfanga	5.000	0	0%
Samtals 3102			1.793.000	1.852.241	103%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs	10.000	9.973	100%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Uppbygging á Ártúnshöfða	400.000	405.871	101%
30476	Borgarspítalareitur	Skipulagvinna	10.000	0	0%
30468	Breknaás	Þétting byggðar	110.000	88.474	80%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	350.000	344.308	98%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Gatnagerð og Sjóvarnargarður-færsla	150.000	173.378	116%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Móttaka efnis í vegstæði	95.000	81.255	86%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	100.000	38.828	39%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	40.000	56.429	141%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	60.000	8.814	15%
30461	Hlíðarfótur	Hæðarlega Hlíðarfóts	0	959	0%
30430	Hólmsheiði	Skipulagvinna	50.000	369	1%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	100.000	67.988	68%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	65.000	41.794	64%
30477	Lífsgæðakjarnar	Skipulagvinna	5.000	0	0%
30433	NLSH	Gatnagerð	311.000	300.506	97%
30475	Nýbyggingarhverfi, önnur	Færsla lagna og aðlögun lóðar	50.000	0	0%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	0	0%
30478	Safamýri	Skipulagvinna	10.000	6.332	63%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	20.000	18.412	92%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	60.000	50.704	85%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	3.296	11%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	170.000	178.049	105%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	26.000	28.047	108%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	100.000	76.106	76%
30467	Vesturbugt	Undirbúningur	10.000	7.403	74%
30412	Þétting byggðar	Orkurreitur, Héðinsreit, Brautarholt ofl.	180.000	208.824	116%
Samtals 3104			2.532.000	2.196.120	87%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir við Hlemmtorg 4. áfangi	425.000	447.631	105%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð	10.000	6.719	67%
30532	Miðbakki	Sumarsvæði Miðbakkans	4.000	3.102	78%
30526	Tryggvagata, endurgerð	Frágangsverk	9.000	8.887	99%
30542	Vatnsstígur	Verkhönnun	125.000	61.776	49%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Framkvæmdir í Tjarnagötu milli Vonarstrætis og Kirkjustrætis	19.000	35.392	186%
Samtals 3105			592.000	563.506	95%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30655	Aðgengismál, ýmsar framkvæmdir	Ýmsar framkvæmdir	10.000	11.811	118%
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	20.000	12.213	61%
30604	Endurnýjun gönguleiða	Ýmsir staðir	10.000	17.038	170%
30639	Endurnýjun götutrjáa		20.000	4.422	22%
30666	Göngustígaáætlun	Ýmsir staðir	300.000	344.872	115%
30627	Götugögn		12.000	11.413	95%
30814	Götulýsing	Ýmsir staðir	50.000	57.832	116%
30653	Haftengd upplifun/strandlengjan	Undirbúningsvinna	10.000	2.753	28%
30610	Hjólreiðaáætlun	Hjólreiðaáætlun	350.000	423.705	121%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	40.000	36.710	92%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina	20.000	12.836	64%
30647	Lýðheilsa og leikur	Undirbúningsvinna	25.000	8.557	34%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	10.000	10.079	101%
30631	Snorrabraut		5.000	0	0%
30638	Vatnspóstar	Endurnýjun vatnspósta	5.000	0	0%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	50.000	42.955	86%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	0	916	-
Samtals 3106			937.000	998.112	107%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30706	Endurgerð hraðahindrana	Endurgerð hraðahindrana	160.000	200.499	125%
30703	Hraðahindrani aðgerðir , vástaðir	Ýmsir staðir	80.000	3.975	5%
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	120.000	78.209	65%
Samtals 3107			360.000	282.683	79%
Samtals 3106 OG 3107			1.297.000	1.280.795	99%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30879	Bæjarháls-Bitruháls		5.000	0	0%
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	120.000	59.560	50%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	115.000	133.078	116%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	10.000	2.345	23%
30851	Hljómskálagarður	Aðkoma að nýju samkomusvæði	26.000	23.089	89%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	0	490	0%
30880	Langahlíð og aðrar Hlíðar	Endurgerð gatna	40.000	37.268	93%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	1.000.000	985.364	99%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	13.997	70%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000	86.650	58%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	15.000	19.904	133%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	18.960	76%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	70.000	88.602	127%
30812	Ýmsar framkvæmdir		20.000	13.722	69%
Samtals 3108			1.616.000	1.483.028	92%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	36.000	6.585	18%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	133.000	132.365	100%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	33.225	55%
Samtals 2101			229.000	172.176	75%

2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80025	Nýtt eftirlitskerfi fyrir bílastæðasjóð		0	11.764	-
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Kaup á bifreiðum	30.000	17.872	60%
Samtals 2112			30.000	29.636	0
Samtals 2101 OG 2112			259.000	201.812	78%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	1.500	1.248	83%
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á ýmsum eignum ásamt niðurrifi	575.000	607.335	106%
20281	Þróunarverkefni	Undirbúningur	0	688	-
Samtals 4101 OG 4102			576.500	609.271	106%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI

VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Framkvæmdir á ýmsum stöðum	240.000	151.190	63%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	45.000	44.582	99%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	30.000	11.040	37%
Samtals 7101 og 7102			315.000	206.812	66%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 25. NÓV	KOSTNAÐARST 202512	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		40.000	51.779	129%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	405.000	322.901	80%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	525.000	579.122	110%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	300.000	261.669	87%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		95.000	94.772	100%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		365.000	213.781	59%
Samtals 7101 og 7102			1.730.000	1.524.023	88%