

# Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið



Janúar – September 2024

## EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2024

### VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2024

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 30.09.2024  
(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 28.11.2024)

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	11.606.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	7.896.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	3.265.000.000	þús. kr.
<b>Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)</b>	<b>22.767.000.000</b>	<b>þús. kr.</b>
<hr/>		
<b>Raunkostnaður 30.09.2024 nemur alls (brúttó)</b>	<b>15.058.468.876</b>	<b>þús. kr.</b>

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - SEPTEMBER 2024				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	292.000	155.640	53%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	9.295.000	6.240.839	67%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	1.654.000	965.823	58%
Velferðarsvið	1107	180.000	1.570	1%
Ýmsar fasteignir	1108	185.000	79.652	43%
Bílastæðagjöld húsbyggjenda	1112	0	0	-
<b>FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR</b>		<b>11.606.000</b>	<b>7.443.524</b>	<b>64%</b>
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.501.000	954.982	64%
Nýbyggingahverfi	3104	2.940.000	1.680.235	57%
Endurnýjun í miðborginni	3105	735.000	273.944	37%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	920.000	877.856	95%
Umferðaröryggismál	3107	350.000	271.296	78%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.450.000	1.105.085	76%
<b>GÖTUR OG UMHVERFI</b>		<b>7.896.000</b>	<b>5.163.397</b>	<b>65%</b>
Áhöld, tæki	2101	285.000	222.580	78%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	19.682	66%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	80.000	54.757	68%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	270.000	181.571	67%
Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	2.600.000	1.972.959	76%
<b>AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS</b>		<b>3.265.000</b>	<b>2.451.548</b>	<b>75%</b>
<b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)</b>		<b>22.767.000</b>	<b>15.058.469</b>	<b>66%</b>
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100+3111	-2.000.000	-1.535.756	77%
<b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)</b>		<b>20.767.000</b>	<b>13.522.712</b>	<b>65%</b>

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20575	20575		0	17	0%
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Aðgengismál - Lyfta niður í sýningarsal	5.000	0	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	62.000	23.059	37%
20282	Grófarhús	Hönnun á vinningstillögu eftir samkeppni	150.000	80.789	54%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur og áætlanir vegna viðgerða, endurnýjunar og breytinga	25.000	2.135	9%
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur		0	2.043	0%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging, frágansverk	30.000	30.142	100%
20411	Viðey	Endurnýjun á búnaði í friðasúlunni	20.000	17.455	87%
<b>Samtals 1103</b>			<b>292.000</b>	<b>155.640</b>	<b>53%</b>

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	2.600.000	2.310.572	89%
20030	Endurbýgging - Skólalóðir, boltagerði	Borgarskóli 2. áfangi	50.000	38.625	77%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneytis Foldaskóla	50.000	34.306	69%
20373	Fossvogsskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála	600.000	404.157	67%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	100.000	14.597	15%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	0	16.220	-
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Innra skipulag	40.000	28.680	72%
20378	Hagaskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála og Viðbygging	600.000	523.311	87%
20378	Hagaskóli	Undirverk Hagaskóla		520.584	-
20397	Hagaskóli viðbygging	Undirverk Hagaskóla		2.727	-
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjórður	Undirbúningur samkeppni	10.000	0	0%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Verkhönnun á vinningstillögu	20.000	42.037	210%
20849	Seljaskóli	Gagnaskil og reyndarteikningar	0	2.806	-
20283	Smíði á færanlegum stofum	Smíðu á 4 stk. stofum	150.000	135.081	90%
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Ýmsir skólar	200.000	65.233	33%
	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis			49.981	-
	Skólar í Laugardal, verkefnastjórnun.			15.252	-
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Viðgerðir á gluggum og veðurkápu	370.000.000	356.431.689	96%
		<b>Samtals 1104</b>	<b>4.790.000</b>	<b>3.972.057</b>	<b>83%</b>

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20383	Árborg	Viðbygging	75.000	0	0%
20390	Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Ýmis átaksverkefni	1.600.000	983.838	61%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Suðuborg 2. áfangi og Borg-Arnarborg	100.000	100.458	100%
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	Rauðhóll	50.000	7.657	15%
20393	Laugasól	Endurgerð og breytingar	150.000	0	0%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu	200.000	211.182	106%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	0	1.952	-
20101	Nýjar leikskóladeildir	Brúum Bilið	2.330.000	963.695	41%
<b>Samtals 1106</b>			<b>4.505.000</b>	<b>2.268.783</b>	<b>50%</b>
<b>Samtals 1104 OG 1106</b>			<b>9.295.000</b>	<b>6.240.839</b>	<b>67%</b>

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	45.000	61.264	136%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti		33.000	346	1%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum		35.000	1.864	5%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Fylkir, Fram og Víkingur	375.000	152.012	41%
20408	Fákur landsmót 2024	Framlag Rvk vegna landsmóts	15.000	9.229	62%
20369	Fimleikaaðstaða Norðlingaholt		20.000	7.267	36%
20385	Fjölnota knattús KR	Undibúningur og hönnun	100.000	4.117	4%
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal		7.000	0	0%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús Frágangsverk		0	3.832	0%
20045	Gervigrasvellir		0	13.355	0%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Undirbúningur	20.000	16.091	80%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Lokafrágangur lóðar	100.000	70.960	71%
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	Ýmis búnaðarkaup	0	335	0%
20412	Landakotstún sparkvöllur	Nýbygging	20.000	130	1%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurnýjun á stúku	72.000	71.270	99%
20310	Laugardalslaug	Hönnunarsamkeppni	50.000	1.138	2%
20338	Skautahöll viðbygging	Endunýjun batta við svellið	45.000	15	0%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Ýmis verkefni	10.000	1.899	19%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurnýjun á laugarkari innilaugar	70.000	66.561	95%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	70.000	42.540	61%
20276	Sundlaugar	Ýmis endurnýjun	150.000	11.652	8%
20358	Uppbygging skíðasvæða	Skv. samningi	142.000	235.385	166%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Lokafrágangur	50.000	20.284	41%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram		0	2.302	0%
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis oig landmótun	100.000	127.547	128%

20359	Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal		0	-146	0%
20312	Ylstrendur	Endurbætur á aðgengismálum og endurbætur á þaki	50.000	5.714	11%
20370	Þjóðarhöll, Nýtt Íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda	50.000	33.427	67%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	25.000	5.433	22%
<b>Samtals 1105</b>			<b>1.654.000</b>	<b>965.823</b>	<b>58%</b>



1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	5.000	405	8%
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	25.000	80	0%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	0	826	0%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	150.000	260	0%
<b>Samtals 1107</b>			<b>180.000</b>	<b>1.570</b>	<b>1%</b>

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20806	Gerðuberg 1 - 3.hæð framkvæmd		0	306	0%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og vottun heildarframkvæmdar	5.000	7.909	158%
20414	Hverfastöð Austur	Undirbúningur vegna færslur hverfastöðvar af Stórhöfða	50.000	5.629	11%
20413	Hverfastöð Kjalarnesi	Vegna viðbyggingar við Hverfastöðina Kjalarnesi	50.000	3.011	6%
20407	Lindargötuskóli	Endunýjun á utanhúsklæðningu	80.000	59.328	74%
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólreiðafólks	0	3.469	0%
<b>Samtals 1108</b>			<b>185.000</b>	<b>79.652</b>	<b>43%</b>

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	0	0%
<b>Samtals 1112</b>			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-2.000.000	-324.598	16%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-1.211.159	0%
<b>Samtals 3100</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>-1.535.756</b>	<b>77%</b>

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30261	Arnarnesvegur	Hlutur Reykjavíkur	50.000	23.474	47%
30259	Álfsnes vegagerð	Vegur að Björgun Álfsnesi	20.000	27.422	137%
30251	Borgargötur	Undirbúningur framtíðar verkefna	10.000	617	6%
30262	Breikkun Suðurlandsvegur	Hlutur Reykjavíkur	10.000	361	4%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs - Lokauppgjör	10.000	11.201	112%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	160.000	162.239	101%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Gatnagerð	20.000	0	0%
30253	Nauthólsvegur	Fyllingar við nýja Fossvogsbrú	150.000	5.108	3%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	766.000	571.290	75%
30203	Sundabraut, hluti Reykjavíkur	Hlutur Reykjavíkur	30.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósabúnaðar	100.000	45.863	46%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	Hlutur Rvkb. vegna hjólastíga við Vestulandsv.	80.000	0	0%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg	45.000	38.835	86%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	50.000	68.572	137%
<b>Samtals 3102</b>			<b>1.501.000</b>	<b>954.982</b>	<b>64%</b>

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs	100.000	112.901	113%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Uppbygging á Ártúnshöfða	600.000	356.266	59%
30468	Brekknáás	Skipulagsvinna	0	2.208	0%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	300.000	138.750	46%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður-færsla, Stefnisvogur og Akravogur	600.000	296.058	49%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Móttaka efnis í vegstæði	100.000	63.965	64%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	260.000	174.910	67%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	9.123	30%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	35.000	22.129	63%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	50.000	38.827	78%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	180.000	167.396	93%
30477	Lífsgæðakjarnar	Skipulagsvinna	10.000	0	0%
30433	LSH	Hlutur Reykjavíkurborgar vegna frágangs umhverfis nýjan spítala	10.000	519	5%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	10.000	8.355	84%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.	0	654	0%
30475	Nýbyggingarhverfi, önnur		0	216	0%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	5.000	544	11%
30478	Safamýri	Skipulagsvinna	5.000	0	0%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	50.000	7.573	15%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	12.317	62%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	1.831	9%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	50.000	32.679	65%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð	150.000	132.213	88%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	15.052	75%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	30.000	13.168	44%
30463	Verkefni hverfaskipulags	Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu	50.000	0	0%

30467	Vesturbugt	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	5.000	2.092	42%
30412	Þétting byggðar	Orkurreitur, Héðinsreitir, Brautarholt ofl.	250.000	70.490	28%
<b>Samtals 3104</b>			<b>2.940.000</b>	<b>1.680.235</b>	<b>57%</b>

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Undirbúningur og hönnun	50.000	7.321	15%
30513	Frakkastígur, endurgerð		0	8	0%
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir við Hlemmtorg 3. áfangi	500.000	247.321	49%
30537	Káratorg	Undirbúningur og hönnun	0	1.350	0%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð	50.000	9.340	19%
30532	Miðbakk	Sumarsvæði Miðbakkans	5.000	1.266	25%
30541	Skólavörðuh/Hallgrímskirkjutorg	Framkvæmdir við tröppur á torginu	10.000	0	0%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	Endurgerð við Grófina	0	739	0%
30542	Vatnsstígur		100.000	3.278	3%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Framkvæmdir í Tjarnagötu milli Vonarstrætis og Kirkjustrætis	20.000	3.322	17%
<b>Samtals 3105</b>			<b>735.000</b>	<b>273.944</b>	<b>37%</b>

3106 UMHERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30655	Aðgengismál, ýmsar framkvæmdir	Ýmsar framkvæmdir	5.000	8.110	162%
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	5.000	4.223	84%
30639	Endurnýjun götutrjáa		20.000	420	2%
30626	Endurnýjun, strætóskýli		0	1.948	-
30640	Græna netið	Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni.	10.000	160	2%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólreiðaáætlun	500.000	630.316	126%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	100.000	48.924	49%
30814	Götulýsing		0	125	-
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	50.000	51.214	102%
30653	Haftengd upplifun/strandlengjan	Undirbúningsvinna	20.000	6.054	30%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	70.000	63.521	91%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina til að auka líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu	30.000	318	1%
30647	Lýðheilsa og leikur		10.000	1.799	18%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	231	5%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	9.896	99%
73008	Skilavegir götulýsing LED væðing		0	14.308	-
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	30.000	10.423	35%
30631	Snorrabraut	Undirbúningsvinna	10.000	0	0%
30638	Vatnspóstar	Endurnýjun og uppsetning vatnspósta	5.000	181	4%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	10.000	8.953	90%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	30.000	16.733	56%
<b>Samtals 3106</b>			<b>920.000</b>	<b>877.856</b>	<b>95%</b>

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30706	Endurgerð hraðahindrana		100.000	3.958	4%
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	250.000	267.338	107%
Samtals 3107			350.000	271.296	78%
Samtals 3106 OG 3107			1.270.000	1.149.151	90%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga	Undirbúningsvinna	10.000	0	0%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð		0	338	0%
30878	Geldingarnes grjótnám	Skipulagsvinna	20.000	0	0%
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	120.000	41.218	34%
30850	Gufunes heildarsvæði	Stígagerð	30.000	16.201	54%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	140.000	121.015	86%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	25.000	27.985	112%
30851	Hljómskálagarður	Aðkoma að nýju samkomusvæði	30.000	10.465	35%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	30.000	19.105	64%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	800.000	649.874	81%
73009	Skilavegir malbiksyfirlög		0	52.379	0%
3108	Snjallborgarlausnir		0	375	0%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	7.064	35%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	100.000	69.644	70%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi	0	35	0%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	5.543	28%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	27.516	110%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	80.000	56.326	70%
<b>Samtals 3108</b>			<b>1.450.000</b>	<b>1.105.085</b>	<b>76%</b>



2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	15.000	0	0%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	180.000	185.809	103%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	36.771	61%
80003	Loftgæðamælistöð USR	Ræktunarstöð Fossvogi	30.000	0	0%
Samtals 2101			285.000	222.580	78%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80025	Nýtt eftirlitskerfi fyrir bílastæðasjóð		0	2.784	-
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla miðamæla	30.000	16.898	-
Samtals 2112			30.000	19.682	66%
Samtals 2101 OG 2112			315.000	242.261	77%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	20.000	0	-
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á sumarhúsi við Rauðavatn	50.000	53.770	-
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	Undirbúningur	10.000	0	-
20281	Próunarverkefni		0	987	-
Samtals 4101 OG 4102			80.000	54.757	68%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Hverfakosningarnar Hverfið mitt - framkvæmdir á árinu 22	200.000	146.627	73%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	50.000	18.359	37%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000	16.585	83%
<b>Samtals 7101 og 7102</b>			<b>270.000</b>	<b>181.571</b>	<b>67%</b>

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 12.09.2024	KOSTNAÐARST 202409	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		25.000	38.137	153%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	710.000	758.601	107%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	638.000	399.885	63%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	714.000	458.180	64%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		25.000	6.035	24%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		488.000	312.121	64%
Samtals 7101 og 7102			2.600.000	1.972.959	76%