

Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið



Janúar - Desember 2024

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2024

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - DESEMBER 2024

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2024

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 06.03.2025)

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 04.12.2024

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	11.606.000.000	kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	7.815.000.000	kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	3.346.000.000	kr.
Fjárfestingaráætlun ársins samtals (brúttó)	22.767.000.000	kr.
Raunkostnaður 31.12.2024 nemur alls (brúttó)	20.739.634.783	kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - DESEMBER 2024				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	292.000	246.310	84%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	9.295.000	8.860.001	95%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	1.654.000	1.223.998	74%
Velferðarsvið	1107	180.000	-3.645	-2%
Ýmsar fasteignir	1108	185.000	106.504	58%
Bílastæðagjöld húsbyggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		11.606.000	10.433.167	90%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.597.000	1.571.275	98%
Nýbyggingahverfi	3104	2.850.000	2.567.822	90%
Endurnýjun í miðborginni	3105	575.000	435.205	76%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	993.000	675.944	68%
Umferðaröryggismál	3107	350.000	333.388	95%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.450.000	1.327.146	92%
GÖTUR OG UMHVERFI		7.815.000	6.910.781	88%
Áhöld, tæki	2101	291.000	288.842	99%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	28.607	85%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	100.000	138.428	138%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	310.000	316.157	102%
Áhöld, tæki og hugbúnaður þON	2102	2.615.000	2.623.653	100%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		3.346.000	3.395.687	101%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		22.767.000	20.739.635	91%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-2.000.000	-2.863.058	143%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		20.767.000	17.876.577	86%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20345	Borgarbókasafn	Búnaðarkaup	5.000	0	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	62.000	60.836	98%
20282	Grófarhús	Hönnun á vinningstillögu eftir samkeppni	150.000	127.884	85%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur og áætlanir vegna viðgerða, endurnýjunar og breytinga	25.000	4.429	18%
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni og endurskipulagning listaverkageymslu	0	2.043	-
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging, frágansverk	30.000	33.476	112%
20411	Viðey	Endurnýjun ljósa í Friðarsúlunni	20.000	17.642	88%
Samtals 1103			292.000	246.310	84%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	2.750.000	3.003.198	109%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Borgarskóli 2. áfangi	60.000	84.736	141%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneytis Foldaskóla	50.000	48.486	97%
20373	Fossvogsskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála	650.000	675.658	104%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	100.000	14.597	15%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Dalskóli	40.000	43.680	109%
20378	Hagaskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála og hönnun viðbyggingar	600.000	641.698	107%
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	Undirbúningur samkeppni	10.000	0	0%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Greiðsla á verðlaunafé ásamt undirbúningi	45.000	43.743	97%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Smíðu á 4 stk. stofum	160.000	121.779	76%
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnaðis	Ýmsir skólar	240.000	136.788	57%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Viðgerðir á gluggum og veðurkápu	370.000	391.146	106%
Samtals 1104			5.075.000	5.205.509	103%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20383	Árborg	Endurgerð	75.000	16.283	22%
20390	Átk í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Ýmis átaksverkefni	1.600.000	1.687.936	105%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Suðuborg 2. áfangi og Borg-Arnarborg	160.000	164.104	103%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Rauðhóll	50.000	46.925	94%
20393	Laugasól	Endurgerð og breytingar	150.000	0	0%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu	275.000	261.405	95%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Brúum Bilið	1.910.000	1.471.879	77%
20355	Nýr leikskóli í Völvufelli	Undirbúningur	0	5.960	-
Samtals 1106			4.220.000	3.654.492	87%
Samtals 1104 OG 1106			9.295.000	8.860.001	95%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	45.000	41.577	92%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	Undirbúningur	5.000	501	10%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum	Endurnýjun á Safamýrarvelli	35.000	5.638	16%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Fylkir, Fram og Víkingur	375.000	214.905	57%
20408	Fákur landsmót 2024	Framlag Rvk vegna landsmóts	15.000	10.126	68%
20369	Fimleikaaðstaða Norðlingaholt	Búnaparkaup	20.000	16.743	84%
20385	Fjölnota knattús KR	Undibúningur og hönnun	88.000	6.547	7%
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Endurnýjun skemmu í Fjölskyldugarði	7.000	12.233	175%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallahús	Uppgjör verkefnis	5.000	4.294	86%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	20.000	15.477	77%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Nýbygging	100.000	77.007	77%
20412	Landakotstún sparkvöllur	Undirbúningur	5.000	2.582	52%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurnýjun á stúku	72.000	73.307	102%
20310	Laugardalslaug	Undirbúningur hönnunarsamkeppni	50.000	4.138	8%
20338	Skautahöll viðbygging	Endurnýjun batta	45.000	61.208	136%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Vetrargarður í Ártúnsbrekku	10.000	5.487	55%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Hönnun vegna endurnýjunar	70.000	80.422	115%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	70.000	63.000	90%
20276	Sundlaugar	Ýmis endurnýjun	150.000	145.414	97%
20358	Uppbygging skíðasvæða	Skv. samningi	142.000	132.334	93%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Nýbygging	50.000	20.868	42%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram		10.000	0	0%
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis oig landmótun	140.000	135.158	97%
20312	Ylstrendur	Endurbætur á aðgengismálum og endurbætur á þaki	50.000	60.900	122%
20370	Þjóðarhöll, íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda	50.000	28.563	57%

20128	þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	25.000	5.568	22%
Samtals 1105			1.654.000	1.223.998	74%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	5.000	617	12%
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	25.000	0	0%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	0	-4.521	-
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	150.000	260	0%
Samtals 1107			180.000	-3.645	-2%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20806	Gerðuberg 1 - 3.hæð framkvæmd	Undirbúningur	5.000	1.740	35%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og vottun heildarframkvæmdar	15.000	9.908	66%
20414	Hverfastöð Austur	Undirbúningur vegna færslur hverfastöðvar af Stórhöfða	50.000	9.725	19%
20413	Hverfastöð Kjalarnesi	Vegna viðbyggingar við Hverfastöðina Kjalarnesi	35.000	5.834	17%
20407	Lindargötuskóli	Endunýjun á utanhúsklæðningu	80.000	73.111	91%
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólreiðafólks	0	5.910	-
20315	Toppstöðin	Athugun á nýrri saltgeymslu	0	278	-
Samtals 1108			185.000	106.504	58%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-2.000.000	-1.968.292	98%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-894.766	0%
Samtals 3100			-2.000.000	-2.863.058	143%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30261	Arnarnesvegur	Hlutur Reykjavíkur	50.000	24.480	49%
30259	Álfsnes vegagerð	Vegur að Björgun Álfsnesi	20.000	36.995	185%
30251	Borgargötur	Undirbúningur framtíðar verkefna	4.000	617	15%
30262	Breikkun Suðurlandsvegur	Hlutur Reykjavíkur	10.000	584	6%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs - Lokauppgjör	12.000	11.878	99%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	195.000	194.693	100%
30253	Nauthólsvegur	Undirbúningur vegna landfyllingar við Fossvogsbrú	20.000	5.108	26%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	766.000	761.720	99%
30203	Sundabraut, hluti Reykjavíkur	Undirbúningur	30.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósabúnaðar	100.000	121.330	121%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	Hlutur Rvkb. vegna hjólastíga við Vestulandsv.	270.000	275.969	102%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg	40.000	43.869	110%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	80.000	94.033	118%
Samtals 3102			1.597.000	1.571.275	98%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs	100.000	113.637	114%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Uppbygging á Ártúnshöfða	670.000	669.370	100%
30468	Breknaás	Þétting byggðar	0	3.624	0%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	300.000	199.708	67%
30442	Ellidavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Gatnagerð og Sjóvarnargarður-færsla	420.000	386.054	92%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Móttaka efnis í vegstæði	110.000	118.125	107%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	260.000	301.424	116%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	10.685	36%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	35.000	23.093	66%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	50.000	66.306	133%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	185.000	181.393	98%
30477	Lífsgæðakjarnar		10.000	0	0%
30433	LSH		10.000	606	6%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	10.000	8.355	84%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	5.000	3.531	71%
30478	Safamýri	Skipulagvinna	5.000	0	0%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	50.000	15.757	32%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	16.766	84%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	10.300	51%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	55.000	60.990	111%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð	150.000	157.158	105%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	21.739	109%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	30.000	29.117	97%
30463	Verkefni hverfaskipulags		50.000	0	0%
30467	Vesturbugt	Undirbúningur	5.000	2.558	51%
30412	Þétting byggðar	Orkurreitur, Héðinsreitir, Brautarholt ofl.	250.000	167.525	67%
Samtals 3104			2.850.000	2.567.822	90%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Undirbúningur og hönnun	15.000	8.146	54%
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir við Hlemmtorg 4. áfangi	500.000	391.518	78%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð	15.000	12.456	83%
30532	Miðbakki	Sumarsvæði Miðbakkans	5.000	2.430	49%
30541	Skólavörðuholt/ Hallgrímskirkjutorg	Framkvæmdir við tröppur á torginu	10.000	0	0%
30542	Vatnsstígur	Verkhönnun	10.000	10.265	103%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Framkvæmdir í Tjarnagötu milli Vonarstrætis og Kirkjustrætis	20.000	10.389	52%
Samtals 3105			575.000	435.205	76%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30655	Aðgengismál, ýmsar framkvæmdir	Ýmsar framkvæmdir	5.000	13.580	272%
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	8.000	8.990	112%
30639	Endurnýjun götutrjáa		20.000	3.677	18%
30640	Græna netið	Undirbúningur	10.000	3.830	38%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjóltreiddaáætlun	500.000	322.405	64%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	100.000	86.991	87%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	115.000	61.524	53%
30653	Haftengd upplifun/strandlengjan	Undirbúningsvinna	20.000	9.955	50%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	90.000	68.746	76%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina	20.000	5.125	26%
30647	Lýðheilsa og leikur	Undirbúningsvinna	10.000	3.865	39%
30608	Reiðstígar	Reiðstígagerð	5.000	5.607	112%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	14.501	145%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	35.000	31.487	90%
30631	Snorrabraut		10.000	0	0%
30638	Vatnspóstar	Endurnýjun vatnspósta	5.000	181	4%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	10.000	11.513	115%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	20.000	23.966	120%
Samtals 3106			993.000	675.944	68%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30706	Endurgerð hraðahindrana	Endurgerð hraðahindrana	100.000	86.284	86%
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	250.000	247.104	99%
Samtals 3107			350.000	333.388	95%
Samtals 3106 OG 3107			1.343.000	1.009.333	75%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	95.000	58.288	61%
30850	Gufunes heildarsvæði	Stígagerð	30.000	20.819	69%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	180.000	202.645	113%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	30.000	29.100	97%
30851	Hljómskálagarður	Aðkoma að nýju samkomusvæði	30.000	21.959	73%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	30.000	21.053	70%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	800.000	746.161	93%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	10.508	53%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	100.000	61.756	62%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	11.837	59%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	35.000	55.420	158%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	80.000	87.600	110%
Samtals 3108			1.450.000	1.327.146	92%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	15.000	14.970	100%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	186.000	185.809	100%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	58.285	97%
80003	Loftgæðamælistöð HER	Kaup á loftgæðamælistöð	30.000	29.778	99%
Samtals 2101			291.000	288.842	99%

2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80025	Nýtt eftirlitskerfi fyrir bílastæðasjóð		0	3.182	-
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Kaup á bifreiðum	30.000	25.426	85%
Samtals 2112			30.000	28.607	0
Samtals 2101 OG 2112			321.000	317.449	99%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	20.000	23.613	118%
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á ýmsum eignum ásamt niðurrifi	75.000	113.535	151%
20281	Þróunarverkefni	Undirbúningur	0	1.279	-
20277	Umferðarmiðstöð breytingar		5.000	0	0%
Samtals 4101 OG 4102			100.000	138.428	138%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Framkvæmdir á ýmsum stöðum	235.000	243.665	104%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	55.000	59.452	108%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000	13.040	65%
Samtals 7101 og 7102			310.000	316.157	102%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 04. DES	KOSTNAÐARST 202412	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		40.000	38.137	95%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	710.000	970.991	137%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	638.000	577.699	91%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	714.000	589.786	83%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		25.000	6.035	24%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		488.000	441.005	90%
Samtals 7101 og 7102			2.615.000	2.623.653	100%