

# Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið

Dalslaug í Úlfarsárdal  
Mynd: Gunnar Sverrisson

Janúar – Desember 2021

## EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2021

### VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - DESEMBER 2021

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2021

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 11.03.2022).

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 13.12.2021

|                                              |                       |                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar  | 13.915.000.000        | þús. kr.        |
| Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar | 10.387.000.000        | þús. kr.        |
| Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar       | 4.313.000.000         | þús. kr.        |
| <b>Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)</b>  | <b>28.615.000.000</b> | <b>þús. kr.</b> |

|                                                     |                       |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Raunkostnaður 31.12.2021 nemur alls (brúttó)</b> | <b>18.300.594.967</b> | <b>þús. kr.</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|

|                                                                                                                             |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Raunkostnaður 31.12.2021, að viðbættum kostnaði vegna Samgöngusáttmála færðum af veltufjármunum, nemur alls (brúttó)</b> | <b>19.427.246.140</b> | <b>þús. kr.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|

| EIGNASJÓÐUR                                                                                          |                 |                                   |                       |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - DESEMBER 2021                                                       |                 |                                   |                       |                                 |
| MÁLAFLOKKUR                                                                                          | KOSTN<br>STAÐUR | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| Menningar- og ferðamálasvið                                                                          | 1103            | 903.000                           | 483.427               | 54%                             |
| Skóla- og frístundasvið                                                                              | 1104+6          | 6.655.000                         | 3.543.159             | 53%                             |
| Íþrótt- og tómstundasvið                                                                             | 1105            | 5.150.000                         | 4.468.259             | 87%                             |
| Velferðarsvið                                                                                        | 1107            | 767.000                           | 170.069               | 22%                             |
| Ýmsar fasteignir                                                                                     | 1108            | 440.000                           | 88.918                | 20%                             |
| Bílastæðagjöld húsbyggjenda                                                                          | 1112            | 0                                 | 86.074                | -                               |
| <b>FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR</b>                                                                    |                 | <b>13.915.000</b>                 | <b>8.839.906</b>      | <b>64%</b>                      |
| Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur                                                                 | 3102            | 1.405.000                         | 820.222               | 139%                            |
| Nýbyggingahverfi                                                                                     | 3104            | 3.156.000                         | 1.695.475             | 54%                             |
| Endurnýjun í miðborginni                                                                             | 3105            | 885.000                           | 494.716               | 56%                             |
| Umhverfis- og aðgengismál                                                                            | 3106            | 2.345.000                         | 1.759.511             | 75%                             |
| Umferðaröryggismál                                                                                   | 3107            | 300.000                           | 272.492               | 91%                             |
| Ýmsar framkvæmdir                                                                                    | 3108            | 2.296.000                         | 1.511.779             | 66%                             |
| <b>GÖTUR OG UMHVERFI</b>                                                                             |                 | <b>10.387.000</b>                 | <b>6.554.194</b>      | <b>63%</b>                      |
| Áhöld, tæki og hugbúnaður                                                                            | 2101            | 3.629.000                         | 2.488.870             | 69%                             |
| Áhöld og tæki bílastæðasjóðs                                                                         | 2112            | 85.000                            | 87.492                | 103%                            |
| Lóðir, lönd og skipulagseignir                                                                       | 4101+2          | 219.000                           | 118.860               | 54%                             |
| Endurbætur, meiriháttar viðhald                                                                      | 7101+2          | 380.000                           | 211.273               | 56%                             |
| <b>AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS</b>                                                                      |                 | <b>4.313.000</b>                  | <b>2.906.496</b>      | <b>67%</b>                      |
| <b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)</b>                                                                |                 | <b>28.615.000</b>                 | <b>18.300.595</b>     | <b>64%</b>                      |
| Gatnagerðargj. fráveita stofngjald                                                                   | 3100            | -3.100.000                        | -1.964.804            | 63%                             |
| <b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)</b>                                                                 |                 | <b>25.515.000</b>                 | <b>16.335.791</b>     | <b>64%</b>                      |
| Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur<br>kostnaður vegna Samgöngusáttmála færður af<br>veltufjármunum | 3102            |                                   | 1.126.651             |                                 |
| <b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)<br/>að viðbættum kostnaði Samgöngus.</b>                            |                 | <b>25.515.000</b>                 | <b>17.462.442</b>     | <b>68%</b>                      |

| 1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL |                                             |                                                                        |                                   |                       |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                    | VERKHEITI                                   | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                                 | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 20033                       | Kjarvalsstaðir endurbætur                   | Salerni og endurskipulagning geymslu                                   | 80.000                            | 5.045                 | 6%                              |
| 20036                       | Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður  | Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið                 | 62.000                            | 49.759                | 80%                             |
| 20039                       | Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur           | Viðhald                                                                | 100.000                           | 0                     | 0%                              |
| 20094                       | Ásmundarsafn, endurbætur                    | Ljúka framkvæmdum í verslun og starfsmannarými ásamt lyftu niður í sal | 30.000                            | 28.627                | 95%                             |
| 20114                       | Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð - Endurbætur | Endurnýjun lampa                                                       | 5.000                             | 6.416                 | 128%                            |
| 20115                       | Árbæjarsafn, ÍR hús endurbygging            | Endurnýjun gafls                                                       | 10.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20282                       | Grófarhús                                   | Hugmyndasamkeppni um framtíðar notkun hússins                          | 140.000                           | 10.382                | 7%                              |
| 20300                       | Menningarmiðstöð Úlfarsbraut                | Nýbygging                                                              | 360.000                           | 356.089               | 99%                             |
| 20308                       | Borgarbókasafn                              | Viðgerðir á Sólheimasafni                                              | 20.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20344                       | Borgarbókasafn, opið bókasafn               | Búnaðarkaup                                                            | 15.000                            | 4.032                 | 27%                             |
| 20345                       | Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélar       | Búnaðarkaup                                                            | 10.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20346                       | Listaverk Austurbakka                       | Uppsetning listaverka                                                  | 30.000                            | 4.355                 | 15%                             |
| 20347                       | Borgarskjalasafn                            | Flutningur Borgarskjalasafns                                           | 20.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20348                       | Merkingar safnahúsa                         | Merkingar við Kjarvalsstaði                                            | 5.000                             | 0                     | 0%                              |
| 20349                       | Iðnó                                        | Lyfta upp á svið - aðgegni fyrir alla                                  | 6.000                             | 0                     | 0%                              |
| 20574                       | Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla          | Lúkning framkvæmda                                                     | 10.000                            | 18.722                | 187%                            |
| Samtals 1103                |                                             |                                                                        | 903.000                           | 483.427               | 54%                             |

| 1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ |                                           |                                                  |                                   |                       |                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                     | VERKHEITI                                 | STUTT LÝSING VERKEFNIS                           | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 20030                        | Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði     | Selásskóli, Breiðholtsskóli, Melaskóli ofl.      | 250.000                           | 214.581               | 86%                             |
| 20092                        | Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun     | Ýmis öryggismál                                  | 30.000                            | 1.015                 | 3%                              |
| 20151                        | Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla | Framlag Reykjavíkurborgar                        | 90.000                            | 521                   | 1%                              |
| 20152                        | Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124    | Dalskóli frágangur innanhúss                     | 265.000                           | 263.791               | 100%                            |
| 20183                        | Vesturbæjarskóli - viðbygging             | Frágangur lóðar                                  | 100.000                           | 128.822               | 129%                            |
| 20283                        | Smíði á færanlegum stofum                 | Stofur við Laugarnesskóla og Langholtsskóla      | 405.000                           | 297.747               | 74%                             |
| 20285                        | Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum        |                                                  | 50.000                            | 11.467                | 23%                             |
| 20322                        | Grunnskólar - meiriháttar viðhald         | Unnið skv. ástandsúttektum                       | 500.000                           | 450.466               | 90%                             |
| 20339                        | Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum | Laugalækjarskóli, Laugarnesskóli, Langholtsskóli | 400.000                           | 46.920                | 12%                             |
| 20350                        | Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður         | Undirbúningur samkeppni                          | 50.000                            | 2.953                 | 6%                              |
| 20351                        | Nýjir grunnskólar - Vogabyggð             | Undirbúningur samkeppni                          | 50.000                            | 1.810                 | 4%                              |
| 20353                        | Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis  | Húsaskóli, Gulahlíð/Klettaskóli, Seljaskóli      | 200.000                           | 8.958                 | 4%                              |
| 20354                        | Safamýrarskóli - endurbætur               | Vesturhluti hússins - frístund                   | 100.000                           | 0                     | 0%                              |
| 20373                        | Fossvogsskóli                             | Framkvæmdir vegna rakamála                       | 400.000                           | 178.861               | 45%                             |
| 20826                        | Vörðuskóli - Barónsstígur 34              | Viðgerðir á gluggum og veðurkápu                 | 270.000                           | 22.105                | 8%                              |
| 20849                        | Seljaskóli                                | Uppgjör við Vís vegna framkvæmda eftir bruna     | 25.000                            | 17.563                | 70%                             |
| Samtals 1104                 |                                           |                                                  | 3.185.000                         | 1.647.580             | 52%                             |

| 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ |                                           |                                                                  |                                   |                       |                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                     | VERKHEITI                                 | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                           | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 20068                        | Endurbygging leikskólalóða                | Vesturborg, Hálsaskógur, Klambrar,<br>Mánagarður, Sunnufold ofl. | 350.000                           | 313.554               | 90%                             |
| 20101                        | Nýjar leikskóladeildir                    | Brúum Bilið                                                      | 2.700.000                         | 1.399.972             | 52%                             |
| 20121                        | Leikskóli Rauðhóll                        | Yfirbygging ports                                                | 30.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20190                        | Safnliður, frágangsverk<br>v/nýframkvæmda | Ýmis öryggisverk                                                 | 30.000                            | 4.409                 | 15%                             |
| 20298                        | Endurnýjun mótuneyta í leikskólum         | Lyngheimar, Sólborg og Rauðhóll                                  | 50.000                            | 40.139                | 80%                             |
| 20323                        | Leikskólar - meiriháttar viðhald          | Unnið skv. ástandsúttektum                                       | 100.000                           | 100.923               | 101%                            |
| 20324                        | Leikskólar - breytingar                   | Breytingar á starfsmannaaðstöðu                                  | 170.000                           | 36.220                | 21%                             |
| 20355                        | Nýr leikskóli í Völvufelli                | Skoðun á deiliskipulagi                                          | 30.000                            | 362                   | 1%                              |
| 20356                        | Ægisborg                                  | Starfsmannaaðstaða                                               | 10.000                            | 0                     | 0%                              |
| Samtals 1106                 |                                           |                                                                  | 3.470.000                         | 1.895.580             | 55%                             |
| Samtals 1104 OG 1106         |                                           |                                                                  | 6.655.000                         | 3.543.159             | 53%                             |

| 1105 ÍTR |                                                    |                                                   |                                   |                       |                                 |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR. | VERKHEITI                                          | STUTT LÝSING VERKEFNIS                            | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 20041    | Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal        | Selalaug                                          | 60.000                            | 6.645                 | 11%                             |
| 20043    | Sundhöllin í Reykjavík                             | Flísar í kvennaböðum                              | 25.000                            | 32.610                | 130%                            |
| 20045    | Gervigrasvellir                                    | Nýr gervigrasvöllur í Laugardal                   | 190.000                           | 13.715                | 7%                              |
| 20046    | Bláfjöll skíðasvæði                                | Skv. samningi                                     | 455.000                           | 446.215               | 98%                             |
| 20060    | Reiðhöll samningur við Fák                         | Skv. samningi                                     | 10.000                            | 10.226                | 102%                            |
| 20112    | Endurnýjun gervigrasvalla                          | Endurnýjun á Valsvelli                            | 180.000                           | 156.548               | 87%                             |
| 20128    | Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal             | Brunavarnir                                       | 20.000                            | 5.942                 | 30%                             |
| 20198    | Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram                   | Nýtt grasæfingarsvæði                             | 250.000                           | 185.096               | 74%                             |
| 20262    | ITR Ýmis búnaðarkaup                               | Ýmis búnaðarkaup                                  | 50.000                            | 48.854                | 98%                             |
| 20276    | Sundlaugar                                         | Breiðholtslaug og Árbæjarlaug                     | 56.000                            | 19.010                | 34%                             |
| 20279    | Laugardalshöll endurbætur                          | Endurn.ljósakerfis, trassa og vallargólfs         | 240.000                           | 97.222                | 41%                             |
| 20292    | Skíðalyftur í hverfum                              |                                                   | 10.000                            | 5.028                 | 50%                             |
| 20299    | Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús           | Nýtt yfirborð hlaupabrautar                       | 180.000                           | 178.275               | 99%                             |
| 20301    | Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug             | Nýbygging                                         | 525.000                           | 496.842               | 95%                             |
| 20303    | Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut         | Nýbygging                                         | 1.700.000                         | 1.817.014             | 107%                            |
| 20305    | ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði                        | Nýbygging                                         | 920.000                           | 877.433               | 95%                             |
| 20310    | Laugardalslaug                                     | Endurhönnun laugarinnar                           | 25.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20311    | Laugardalsvöllur stúka meiriháttar viðhald         | Endurbætur á þaki og veggjum                      | 20.000                            | 13.345                | 67%                             |
| 20312    | Ylstrendur                                         | Endurbætur á ferlimálum                           | 80.000                            | 13.655                | 17%                             |
| 20357    | Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut | Nýbygging                                         | 10.000                            | 381                   | 4%                              |
| 20359    | Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal             | Undirbúningur og hönnun                           | 50.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20369    | Fimleikaaðstaða Norðlingaholt                      | Endurbætur á öryggismálum                         | 15.000                            | 14.575                | 97%                             |
| 20370    | Íþróttahús Laugardal                               | Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda | 15.000                            | 2.802                 | 19%                             |
| 20371    | Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum            | Endurnýjun flóðljósa KR                           | 40.000                            | 13.451                | 34%                             |

|              |                           |                               |           |           |     |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 20372        | Laugaból                  | Endurbætur á búningsklefum    | 10.000    | 4.971     | 50% |
| 20374        | Vetrargarður Breiðholti   | Undibúningur og hönnun        | 5.000     | 0         | 0%  |
| 20375        | Leirdalur frísbíggjvöllur | Endurbætur á velli og aðstöðu | 9.000     | 8.403     | 93% |
| Samtals 1105 |                           |                               | 5.150.000 | 4.468.259 | 87% |

| 1107 VELFERÐARSVIÐ |                                               |                                          |                                   |                       |                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.           | VERKHEITI                                     | STUTT LÝSING VERKEFNIS                   | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 20202              | Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg           | Uppgjör vegna uppbyggingar við Sléttuveg | 35.000                            | 4.926                 | 14%                             |
| 20307              | Smáhýsi VEL - R18080115                       | Standsetning lóða og niðursetning húsa   | 145.000                           | 146.306               | 101%                            |
| 20342              | Heimili fyrir börn með þroska- og geðraskanir | Bygging sambýlis við Holtaveg            | 100.000                           | 0                     | 0%                              |
| 20343              | Árskógar 4                                    | Uppsetning á fitugildru                  | 10.000                            | 9.335                 | 93%                             |
| 20360              | Vistheimili barna                             | Bygging sambýlis við Birkihlíð           | 185.000                           | 0                     | 0%                              |
| 20361              | Framleiðslueldhús                             | Flutningur af Lindargötu - er í ath.     | 40.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20854              | Fjölgun hjúkrunarrýma                         | Skv. samningi við Ríkið                  | 252.000                           | 9.502                 | 4%                              |
| Samtals 1107       |                                               |                                          | 767.000                           | 170.069               | 22%                             |

| 1108 ÝMSAR FASTEIGNIR |                                        |                                                              |                                   |                       |                                 |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.              | VERKHEITI                              | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                       | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 20090                 | Tjarnargata 12                         | Búningsklefar hjólréiðafólks                                 | 20.000                            | 6.530                 | 33%                             |
| 20126                 | Þjónustumiðstöð, salthús               | Athugun á nýrri saltgeymslu                                  | 20.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20278                 | Ráðhús, breytingar                     | Skv. aðgerðalista                                            | 60.000                            | 10.268                | 17%                             |
| 20341                 | Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald | Viðhald eigna í Gufunesi                                     | 250.000                           | 55.305                | 22%                             |
| 20490                 | Hverfisbækistöð Stórhöfða              |                                                              | 15.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20840                 | Hverfastöð Örfirisey                   | Uppgjör heildarframkvæmdar                                   | 5.000                             | 3.524                 | 70%                             |
| 20842                 | Sólheimar 29-35                        | Endurnýjun og viðhald                                        | 45.000                            | 13.291                | 30%                             |
| 20851                 | Völvufell 7a                           | Breytingar í kjölfar breytinga á<br>deiliskipulagi á svæðunu | 25.000                            | 0                     | 0%                              |
| Samtals 1108          |                                        |                                                              | 440.000                           | 88.918                | 20%                             |

| 1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR |                             |                        |                                   |                       |                                 |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.             | VERKHEITI                   | STUTT LÝSING VERKEFNIS | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 30012                | Bílastæðagjöld húsbyggjenda |                        | 0                                 | 86.074                | 0%                              |
| Samtals 1112         |                             |                        | 0                                 | 86.074                | -                               |

| GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR |                          |                        |                                   |                       |                                 |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                               | VERKHEITI                | STUTT LÝSING VERKEFNIS | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 30000                                  | Gatnagerðargjöld         |                        | 0                                 | -1.015.715            | 0%                              |
| 30003                                  | Viðbótargatnagerðargjöld |                        | 0                                 | -949.089              | 0%                              |
|                                        |                          |                        | -3.100.000                        | 0                     | 0%                              |
|                                        |                          | Samtals 3100           | -3.100.000                        | -1.964.804            | 63%                             |

| 3102 ÞJÓÐVEGIR                                              |                                              |                                                                  |                                   |                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                                                    | VERKHEITI                                    | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                           | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 30211                                                       | Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga       | Ýmis verkefni                                                    | 5.000                             | 0                     | 0%                              |
| 30221                                                       | Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk     | Stígagerð í tengslum við tvöföldun hringvegar á Kjalanesi        | 80.000                            | 0                     | 0%                              |
| 30227                                                       | Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk           | Undirbúningur í samvinnu við Vegagerðina                         | 10.000                            | 0                     | 0%                              |
| 30229                                                       | Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni           | Ýmsar framkvæmdir                                                | 50.000                            | 25.268                | 51%                             |
| 30236                                                       | Geirsgata/ Lækjargata                        | Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport                             | 40.000                            | 16.175                | 40%                             |
| 30239                                                       | Laugalækur við verslanir                     | Djúpgámar og endurnýjun gatnamóta                                | 5.000                             | 1.247                 | 25%                             |
| 30244                                                       | Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130 | Hamar úr Úlfarsfelli                                             | 10.000                            | 7.554                 | 76%                             |
| 30245                                                       | Bústaðavegur 151-153                         | Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs | 180.000                           | 5.943                 | 3%                              |
| 30248                                                       | Samgöngusáttmáli                             | Hlutur Reykjavíkurborgar í Betri samgöngum                       | 615.000                           | 628.917               | 102%                            |
| 30249                                                       | Gufunesvegur, tenging við Strandveg          | Gatnagerð                                                        | 10.000                            | 908                   | 9%                              |
| 30250                                                       | Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú            | Tenging Sævarhöfða við Gullinbrú                                 | 20.000                            | 1.333                 | 7%                              |
| 30251                                                       | Borgargötur                                  | Undirbúningur framtíðar verkefna                                 | 20.000                            | 994                   | 5%                              |
| 30252                                                       | Umferðarljós                                 | Endurnýjun umferðaljósabúnaðar                                   | 220.000                           | 124.912               | 57%                             |
| 30253                                                       | Nauthólsvegur                                | Tenging við flugbrautarenda frá Nauthólsvegi að Einarsnesi       | 100.000                           | 0                     | 0%                              |
| 30254                                                       | Skógarhlíð                                   | Endurgerð götu og stígar                                         | 20.000                            | 985                   | 5%                              |
| 30255                                                       | Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar                 | Lagfæring gatnamóta                                              | 20.000                            | 5.987                 | 30%                             |
| Samtals 3102                                                |                                              |                                                                  | 1.405.000                         | 820.222               | 58%                             |
| 30248                                                       | Samgöngusáttmáli                             | Kostnaður vegna samgöngusáttmála færður af veltufjármunum        |                                   | 1.126.651             |                                 |
| Samtals 3102 að viðbættum kostnaði færðum af veltufjármunum |                                              |                                                                  | 1.405.000                         | 1.946.873             | 139%                            |

| 3104 NÝBYGGINGAHVERFI |                                                        |                                                                                          |                                   |                       |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.              | VERKHEITI                                              | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                                                   | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 30233                 | Suðurlandsbraut, endurbætur austan Skeiðavogs          | Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.                                                         | 30.000                            | 18.189                | 61%                             |
| 30402                 | Gönguleiðir, ræktun og frágangur                       | Ýmis smærri verkefni                                                                     | 50.000                            | 25.495                | 51%                             |
| 30406                 | Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði                 | Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.                                                         | 20.000                            | 3.916                 | 20%                             |
| 30409                 | Úlfarsárdalur                                          | Uppbygging hverfis, ýmis frágangur                                                       | 360.000                           | 329.654               | 92%                             |
| 30412                 | Þétting byggðar                                        | Kirkjustræti, Droplaugarstaðir, Stjórnugróf 7-11, Hraunbær 153-161                       | 170.000                           | 191.879               | 113%                            |
| 30413                 | Hádegismóar                                            | Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis                                    | 10.000                            | 0                     | 0%                              |
| 30423                 | Almannadalur, hesthúsabyggð                            | Ýmis frágangur                                                                           | 30.000                            | 26.337                | 88%                             |
| 30424                 | Hallar, atvinnusvæði                                   | Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis                                    | 10.000                            | 8.709                 | 87%                             |
| 30425                 | Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi                         | Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis                                    | 29.000                            | 7.884                 | 27%                             |
| 30427                 | Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi                        | Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis                                    | 30.000                            | 24.755                | 83%                             |
| 30429                 | Esjumelar, 2.áfangi                                    | Skógrækt og frágangur á gönduleiðum                                                      | 50.000                            | 9.539                 | 19%                             |
| 30431                 | Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn | Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð                       | 100.000                           | 78.170                | 78%                             |
| 30433                 | LSH                                                    | Tilfallandi verkefni í tengslum við uppbyggingu NLSH                                     | 67.000                            | 10.894                | 16%                             |
| 30435                 | Stúdenta- og vísindagarðar HÍ                          | Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis                                    | 30.000                            | 20.035                | 67%                             |
| 30441                 | Hlíðarendi - Gatnagerð                                 | Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis                                    | 200.000                           | 176.325               | 88%                             |
| 30442                 | Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð                 | Skektuvogur-Kuggavogur, Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður-færsla, Stefnisvogur | 465.000                           | 249.688               | 54%                             |
| 30443                 | Vatnsmýri, Blönduð byggð                               | Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar                                                        | 25.000                            | 25.144                | 101%                            |
| 30444                 | Ártúnshöfði, Blönduð byggð                             | Undirbúningur og skipulagsvinna                                                          | 175.000                           | 83.413                | 48%                             |
| 30446                 | Kirkjusandur                                           | Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg                          | 100.000                           | 51.307                | 51%                             |
| 30447                 | Eggertsgata                                            | Endurgerð götur og yfirborðsfrágangur                                                    | 20.000                            | 20.151                | 101%                            |
| 30449                 | RÚV lóð gatnagerð                                      | Yfirborðsfrágangur                                                                       | 30.000                            | 19.923                | 66%                             |
| 30454                 | Gufunes, Áburðarverksmiðja                             | Uppbygging hverfis, gatnagerð                                                            | 200.000                           | 66.009                | 33%                             |

|              |                          |                                                        |           |           |     |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 30456        | Skerjafjörður            | Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir               | 300.000   | 51.006    | 17% |
| 30457        | Hraunbær 103a            | Lenging götu og stígagerð                              | 25.000    | 24.660    | 99% |
| 30460        | Bryggjuhverfi stækkun IV | Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar | 300.000   | 87.707    | 29% |
| 30463        | Verkefni hverfaskipulags | Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu                     | 30.000    | 13.752    | 46% |
| 30464        | Veðurstofureitur         | Færsla á mælireit Veðurstofunnar                       | 50.000    | 29.525    | 59% |
| 30465        | Sjómannaskólareitur      | Þétting byggðar                                        | 100.000   | 14.761    | 15% |
| 30467        | Vesturbugt               | Frágangur samhliða uppbyggingu lóðarhafa               | 30.000    | 60        | 0%  |
| 30468        | Brekknáás                | Þétting byggðar                                        | 20.000    | 1.240     | 6%  |
| 30469        | Stekkjarkakki            | Nýtt athafnarsvæði                                     | 50.000    | 15.757    | 32% |
| 30471        | Álfabakki                | Framlenging götu og undirbúningur lóðar                | 50.000    | 9.590     | 19% |
| Samtals 3104 |                          |                                                        | 3.156.000 | 1.695.475 | 54% |

| 3105 MIÐBORG |                                                      |                                                                                |                                   |                       |                                 |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.     | VERKHEITI                                            | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                                         | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 30509        | Hverfisgata, endurgerð                               | Eftirstöðvar fyrra árs                                                         | 0                                 | 824                   | 0%                              |
| 30512        | Laugavegur, endurbætur                               | Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð - gatnamót við Frakkastíg | 200.000                           | 26.472                | 13%                             |
| 30513        | Frakkastígur, endurgerð                              | Eftirstöðvar fyrra árs                                                         | 0                                 | 174                   | 0%                              |
| 30522        | Hlemmur, torg                                        | Undirbúningur og hönnun                                                        | 195.000                           | 45.708                | 23%                             |
| 30523        | Austurstræti og Lækjartorg                           | Samkeppni um svæðið í heild                                                    | 20.000                            | 16.054                | 80%                             |
| 30526        | Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu) | Endurgerð götu og stétta ásamt torgsvæði við Tollhúsið                         | 300.000                           | 334.821               | 112%                            |
| 30532        | Miðbakki                                             | Sumarsvæði Miðbakkans                                                          | 35.000                            | 18.214                | 52%                             |
| 30533        | Austurbakki bryggjugata                              | Gatnagerð og stofnlagnir                                                       | 10.000                            | 6.839                 | 68%                             |
| 30536        | Norðurstígur/Nýlendugata                             | Endurgerð Norðurstígs milli Vesturgötu og Geirsgötu og Nýlendugötu             | 10.000                            | 8.617                 | 86%                             |
| 30537        | Káratorg                                             | Undirbúningur og hönnun                                                        | 5.000                             | 3.778                 | 76%                             |
| 30538        | Barónstígur við Sundhöll                             | Endurbætur á aðkomu að Sundhöll                                                | 30.000                            | 17.826                | 59%                             |
| 30539        | Vistgötur og göngusvæði í Kvos                       | Fyrsti áfangi umferðarskipulags Kvosar                                         | 50.000                            | 500                   | 1%                              |
| 30540        | Austurvöllur                                         | Tenging Austurvallar við Vallarstræti                                          | 30.000                            | 14.889                | 50%                             |
| Samtals 3105 |                                                      |                                                                                | 885.000                           | 494.716               | 56%                             |

| 3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL |                                                 |                                                                                       |                                   |                       |                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                       | VERKHEITI                                       | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                                                | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 30604                          | Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun         | Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust                                            | 300.000                           | 325.932               | 109%                            |
| 30608                          | Reiðstígar                                      | Stígagerð í samvinnu við Fák                                                          | 5.000                             | 5.090                 | 102%                            |
| 30609                          | Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur      | Ýmis verkefni                                                                         | 25.000                            | 21.224                | 85%                             |
| 30610                          | Göngu og hjólastígar                            | Hjólreiðaáætlun                                                                       | 550.000                           | 493.908               | 90%                             |
| 30627                          | Ruslastampar                                    | Innkaup                                                                               | 10.000                            | 13.442                | 134%                            |
| 30628                          | Brautarholtsstígur Kjalarnesi                   | Göngustígur                                                                           | 0                                 | 302                   | -                               |
| 30631                          | Snorrabraut                                     | Gatnatenging milli Borgartúns og Snorrabrautar                                        | 200.000                           | 197.198               | 99%                             |
| 30633                          | Götulýsing - LED væðing                         | Endurnýjun lampa                                                                      | 600.000                           | 301.850               | 50%                             |
| 30636                          | Hleðslustöðvar                                  | Ýmsir staðir                                                                          | 100.000                           | 36.733                | 37%                             |
| 30637                          | Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis | Planta gróðri þvert á borgina til að auka líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu  | 30.000                            | 11.387                | 38%                             |
| 30638                          | Vatnspóstar                                     | Uppsetning og endurnýjun vatnspósta í borgarlandinu                                   | 30.000                            | 9.097                 | 30%                             |
| 30639                          | Endurnýjun götutrjáa                            | Endurnýjun götutrjáa í borgarlandinu                                                  | 20.000                            | 12.559                | 63%                             |
| 30640                          | Græna netið                                     | Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni. | 100.000                           | 80.806                | 81%                             |
| 30641                          | Öskjuhlíð                                       | Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður                           | 100.000                           | 98.667                | 99%                             |
| 30642                          | Skógrækt, kolefnisbinding                       | Gróðursetning í hlíðum Úlfarsfells, 2. áfangi                                         | 20.000                            | 19.341                | 97%                             |
| 30644                          | Rauðavatn, göngu- og hjólastígar                | Stígagerð við Rauðavatn                                                               | 120.000                           | 116.064               | 97%                             |
| 30647                          | Lýðheilsa og leikur                             |                                                                                       | 65.000                            | 4.452                 | 7%                              |
| 30648                          | Deiliskipulag Elliðadal - Brú- og stígagerð     | Stígur í stað stokks                                                                  | 30.000                            | 0                     | 0%                              |
| 30649                          | Aðkoma að stjórnsýslu- og þjónustuhúsum         |                                                                                       | 10.000                            | 0                     | 0%                              |
| 30650                          | Austurheiðar - útivistarsvæði                   | Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.                  | 30.000                            | 11.462                | 38%                             |
| Samtals 3106                   |                                                 |                                                                                       | 2.345.000                         | 1.759.511             | 75%                             |

| 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL |                       |                                      |                                    |                       |                                 |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                       | VERKHEITI             | STUTT LÝSING VERKEFNIS               | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>28. SEPT. | KOSTNAÐARST<br>202109 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 30705                          | Umferðaröryggisáætlun | Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum | 300.000                            | 272.492               | 91%                             |
| Samtals 3107                   |                       |                                      | 300.000                            | 272.492               | 91%                             |
| Samtals 3106 OG 3107           |                       |                                      | 2.645.000                          | 2.032.003             | 77%                             |

| 3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR |                                                 |                                                                                            |                                   |                       |                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.               | VERKHEITI                                       | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                                                     | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 30809                  | Strætó - Úrbætur                                | Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva                                       | 125.000                           | 72.804                | 58%                             |
| 30814                  | Götulýsing                                      | Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum           | 230.000                           | 91.451                | 40%                             |
| 30816                  | Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun   | Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir                               | 20.000                            | 6.021                 | 30%                             |
| 30817                  | Malbiksyfirlög                                  | Ýmsir staðir                                                                               | 916.000                           | 916.227               | 100%                            |
| 30843                  | Sorpílát                                        | Innkaup                                                                                    | 130.000                           | 34.122                | 26%                             |
| 30846                  | Grendarstöðvar                                  | Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu                                                    | 95.000                            | 34.741                | 37%                             |
| 30847                  | Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.                  | Frágangur í kringum uppbyggingarstaði                                                      | 50.000                            | 640                   | 1%                              |
| 30848                  | Grasagarður                                     | Áfámhaldandi hönnun og uppbygging í Grasagarðinum                                          | 20.000                            | 6.260                 | 31%                             |
| 30849                  | Klambratún                                      | Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur                           | 30.000                            | 26.455                | 88%                             |
| 30850                  | Gufunes heildarsvæði                            | Stígagerð                                                                                  | 60.000                            | 57.789                | 96%                             |
| 30851                  | Hljómskálagarður                                | Hönnun og endurgerð samkomusvæða í Hljómskálagarði með tilliti til grunnvatns              | 50.000                            | 6.720                 | 13%                             |
| 30854                  | Önnur svæði                                     | Endurgerð leiksvæða við Öldugötu, Bogahlíð, Bústaðavegur. Undirbúningur þverás - Grænahlíð | 45.000                            | 42.193                | 94%                             |
| 30856                  | Undirbúningur vegna verkefna næsta árs          | Ýmis verkefni                                                                              | 25.000                            | 7.207                 | 29%                             |
| 30858                  | Snjallborgarlausnir                             |                                                                                            | 10.000                            | 1.307                 | 13%                             |
| 30865                  | Mjódd, endurnýjun útisvæðis                     | Endurnýjun útisvæðis                                                                       | 30.000                            | 31.951                | 107%                            |
| 30869                  | Kamsvegur                                       | Lúkning framkvæmda fyrra árs                                                               | 0                                 | 1.434                 | 0%                              |
| 30871                  | Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust                    | Endurnýjun sjóvarnargarðs                                                                  | 290.000                           | 130.441               | 45%                             |
| 30872                  | U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð             | Samkeppni                                                                                  | 50.000                            | 0                     | 0%                              |
| 30873                  | Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga |                                                                                            | 20.000                            | 0                     | 0%                              |
| 30874                  | Sæbraut sjóvarnir                               | Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi                   | 30.000                            | 4.798                 | 16%                             |
| 30875                  | Úlfarsfell Kirkjugarður                         | Mótaka og meðhöndlun jarðvegs                                                              | 70.000                            | 39.219                | 56%                             |
| Samtals 3108           |                                                 |                                                                                            | 2.296.000                         | 1.511.779             | 66%                             |

| 2101 ÁHÖLD OG TÆKI                |                                              |                                                                                                    |                                   |                       |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                          | VERKHEITI                                    | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                                                             | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 20157                             | Borgartún 12 - 14                            |                                                                                                    | 25.000                            | 11.490                | 46%                             |
| 80001                             | Ný upplýsingakerfi                           | Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni, t.d. Hlaðan skjala- og upplýsingakerfi | 903.000                           | 614.159               | 68%                             |
| 80002                             | Kaup á bifreiðum                             | Kaup á bifreiðum                                                                                   | 115.000                           | 0                     | 0%                              |
| 80008                             | Kaup á ýmsum tækjum                          | Kaup á ýmsum tækjum                                                                                | 45.000                            | 25.470                | 57%                             |
| 80010                             | Kaup á sorpbílum                             | Kaup á sorpbílum                                                                                   | 120.000                           | 0                     | 0%                              |
| 80014                             | Rafvæðing ferla                              | Stafræn Reykjavík                                                                                  | 525.000                           | 451.529               | 86%                             |
| 80016                             | Stjórnsýsluhúsin /aðgangskerfi-<br>stýringar |                                                                                                    | 30.000                            | 19.795                | 66%                             |
| 80018                             | Rannsóknir og nýsköpun                       |                                                                                                    | 23.000                            | 0                     | 0%                              |
| 80019                             | Upplýsinga- og gagnastýring                  |                                                                                                    | 158.000                           | 114.997               | 73%                             |
| 80020                             | Hönnun og umbreyting þjónustu                |                                                                                                    | 45.000                            | 5.444                 | 12%                             |
| 80021                             | Notendabúnaður og<br>upplýsingatækniinnviðir | Innkaup á notendabúnaði                                                                            | 1.640.000                         | 1.245.987             | 76%                             |
| Samtals 2101                      |                                              |                                                                                                    | 3.629.000                         | 2.488.870             | 69%                             |
| 2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS |                                              |                                                                                                    |                                   |                       |                                 |
| VERK NR.                          | VERKHEITI                                    | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                                                             | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 800012                            | Uppfærsla á miðamælakerfum<br>bílastæðasjóðs | Uppfærsla miðamæla                                                                                 | 85.000                            | 87.492                | 103%                            |
| Samtals 2112                      |                                              |                                                                                                    | 85.000                            | 87.492                | 103%                            |
| Samtals 2101 OG 2112              |                                              |                                                                                                    | 3.714.000                         | 2.576.362             | 69%                             |

| 4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR |                            |                        |                                   |                       |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                                  | VERKHEITI                  | STUTT LÝSING VERKEFNIS | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 20228                                     | Vatnsstígur 10             |                        | 0                                 | 1.782                 | -                               |
| 20253                                     | Kaup vegna skipulagseigna  | Kaup á landi í Viðey   | 142.000                           | 107.798               | 76%                             |
| 20277                                     | Umferðarmiðstöð breytingar |                        | 50.000                            | 0                     | 0%                              |
| 20281                                     | Þróunarverkefni            |                        | 27.000                            | 9.280                 | 34%                             |
| Samtals 4101 OG 4102                      |                            |                        | 219.000                           | 118.860               | 54%                             |

| 7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI |                                                        |                                                                                              |                                   |                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| VERK NR.                                                       | VERKHEITI                                              | STUTT LÝSING VERKEFNIS                                                                       | ENDURSKOÐUÐ<br>ÁÆTLUN<br>13. DES. | KOSTNAÐARST<br>202112 | FJÁRHAGSLEG<br>FRAMVINDA<br>[%] |
| 20240                                                          | Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði | Endurgerð leiksvæða við Víðihlíð og Skerplugötu ásamt hönnun verkefna 2022                   | 100.000                           | 76.196                | 76%                             |
| 20249                                                          | Betri hverfi "Hverfapottar"                            | Hverfakosningarnar Hverfið mitt - undirbúningur og hönnun á árinu 21, framkvæmdir á árinu 22 | 150.000                           | 82.941                | 55%                             |
| 20325                                                          | Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni                 | Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni                                                       | 130.000                           | 52.137                | 40%                             |
| Samtals 7101 og 7102                                           |                                                        |                                                                                              | 380.000                           | 211.273               | 56%                             |