

Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið



Janúar – Mars 2024

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2024

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - MARS 2024

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.03.2024
(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 04.06.2024)

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	10.816.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	8.591.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	3.360.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	22.767.000.000	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 31.03.2024 nemur alls (brúttó)	4.031.712.606	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - MARS 2024				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	442.000	62.359	14%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	7.825.000	1.921.837	25%
Íþrótta- og tómstundasvið	1105	1.904.000	363.715	19%
Velferðarsvið	1107	485.000	494	0%
Ýmsar fasteignir	1108	160.000	29.472	18%
Bílastæðagjöld húsbyggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		10.816.000	2.377.877	22%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.641.000	271.880	17%
Nýbyggingahverfi	3104	2.740.000	280.278	10%
Endurnýjun í miðborginni	3105	1.085.000	58.820	5%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.150.000	183.675	16%
Umferðaröryggismál	3107	350.000	75.375	22%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.625.000	71.603	4%
GÖTUR OG UMHVERFI		8.591.000	941.632	11%
Áhöld, tæki	2101	335.000	31.879	10%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	7.710	26%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	45.000	5.001	11%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	350.000	37.263	11%
Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	2.600.000	630.350	24%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		3.360.000	712.204	21%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		22.767.000	4.031.713	18%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100+3111	-2.000.000	-504.080	25%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		20.767.000	3.527.632	17%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Aðgengismál - Lyfta niður í sýningarsal	30.000	0	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	62.000	9.223	15%
20347	Borgarskjalasafn	Flutningur	80.000	0	0%
20282	Grófarhús	Hönnun á vinningstillögu eftir samkeppni	150.000	24.720	16%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur og áætlanir vegna viðgerða, endurnýjunar og breytinga	100.000	1.618	2%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging, frágansverk	0	26.798	0%
20411	Viðey	Endurnýjun á búnaði í friðasúlunni	20.000	0	0%
Samtals 1103			442.000	62.359	14%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	1.000.000	390.303	39%
20030	Endurbýgging - Skólalóðir, boltagerði	Borgarskóli 2. áfangi	50.000	4.160	8%
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mötuneytis Foldaskóla	50.000	134	0%
20373	Fossvogsskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála	300.000	98.865	33%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	100.000	129	0%
20092	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	Ýmis verk	30.000	0	0%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	500.000	306.516	61%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Innra skipulag	40.000	2.629	7%
20378	Hagaskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála og Viðbygging	200.000	199.219	100%
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	Undirbúningur samkeppni	50.000	0	0%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Verkhönnun á vinningstillögu	150.000	28.162	19%
20849	Seljaskóli	Gagnaskil og reyndarteikningar	0	2.679	-
20283	Smíði á færanlegum stofum	Smíðu á 4 stk. stofum	175.000	76.091	43%
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Ýmsir skólar	350.000	15.511	4%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Viðgerðir á gluggum og veðurkápu	200.000	170.949	85%
Samtals 1104			3.195.000	1.295.346	41%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20383	Árborg	Viðbygging	350.000	0	0%
20390	Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Ýmis átaksverkefni	650.000	213.453	33%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Suðuborg 2. áfangi og Borg-Arnarborg	100.000	13.851	14%
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	Rauðhóll	50.000	7.420	15%
20393	Laugasól	Endurgerð og breytingar	150.000	0	0%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu	200.000	173.557	87%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	100.000	35.676	36%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Brúum Bilið	3.000.000	182.044	6%
20190	Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	Ýmis verk	30.000	489	2%
Samtals 1106			4.630.000	626.490	14%
Samtals 1104 OG 1106			7.825.000	1.921.837	25%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	45.000	21.861	49%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Fylkir, Fram og Víkingur	375.000	1.729	0%
20408	Fákur landsmót 2024	Framlag Rvk vegna landsmóts	15.000	0	0%
20369	Fimleikaaðstaða Norðlingaholt		20.000	0	0%
20385	Fjölnota knattús KR	Undibúningur og hönnun	100.000	1.008	1%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Frágangsverk	0	79	0%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Undirbúningur	20.000	2.363	12%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Lokafrágangur lóðar	0	32.347	0%
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	Ýmis búnaðarkaup	0	316	0%
20412	Landakotstún sparkvöllur	Nýbygging	50.000	0	0%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurnýjun á stúku	72.000	3.289	5%
20310	Laugardalslaug	Hönnunarsamkeppni	50.000	1	0%
20338	Skautahöll viðbygging	Endurnýjun batta við svellið	45.000	15	0%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Ýmis verkefni	10.000	40	0%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurnýjun á laugarkari innilaugar	0	19.353	0%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	50.000	2.687	5%
20276	Sundlaugar	Ýmis endurnýjun	150.000	1.141	1%
20358	Uppbygging skíðasvæða	Skv. samningi	142.000	230.349	162%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Lokafrágangur	150.000	6.337	4%
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis oig landmótun	100.000	32.297	32%
20312	Ylstrendur	Endurbætur á aðgengismálum og endurbætur á þaki	100.000	2.860	3%
20370	Þjóðarhöll, Nýtt Íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda	300.000	5.404	2%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	25.000	239	1%
Samtals 1105			1.904.000	363.715	19%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	160.000	74	0%
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	25.000	0	0%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	0	420	0%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	300.000	0	0%
Samtals 1107			485.000	494	0%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20806	Gerðuberg 1	Framkvæmdir 3. hæð	20.000	0	0%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og vottun heildarframkvæmdar	0	2.985	0%
20414	Hverfastöð Austur	Undirbúningur vegna færslur hverfastöðvar af Stórhöfða	50.000	2.376	5%
20413	Hverfastöð Kjalarnesi	Vegna viðbyggingar við Hverfastöðina Kjalanesi	50.000	1.383	3%
20407	Lindargötuskóli	Endunýjun á utanhúsklæðningu	40.000	21.735	54%
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólreiðafólks	0	992	0%
Samtals 1108			160.000	29.472	18%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-2.000.000	-92.189	5%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-411.892	0%
Samtals 3100			-2.000.000	-504.080	25%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30261	Arnarnesvegur	Hlutur Reykjavíkur	50.000	1.312	3%
30259	Álfsnes vegagerð	Vegur að Björgun Álfsnesi	200.000	2.391	1%
30251	Borgargötur	Undirbúningur framtíðar verkefna	50.000	617	1%
30262	Breikkun Suðurlandsvegur	Hlutur Reykjavíkur	10.000	0	0%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs - Lokauppgjör	0	118	0%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	0	36.011	0%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Gatnagerð	100.000	0	0%
30253	Nauthólsvegur	Fyllingar við nýja Fossvogsbrú	200.000	0	0%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	766.000	190.430	25%
30203	Sundabraut, hluti Reykjavíkur	Hlutur Reykjavíkur	30.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðarljósabúnaðar	100.000	-7.725	-8%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	Hlutur Rvkb. vegna hjólastíga við Vestulandsv.	80.000	0	0%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg	0	32.985	0%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	50.000	15.742	31%
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmsar framkvæmdir	5.000	0	0%
Samtals 3102			1.641.000	271.880	17%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs	0	332	0%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Uppbygging á Ártúnshöfða	600.000	82.920	14%
30476	Borgarspítalareitur		50.000	0	0%
30468	Brekknáás	Skipulagsvinna	0	76	0%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	300.000	34.873	12%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður- færsla, Stefnisvogur og Akravogur	300.000	30.024	10%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Móttaka efnis í vegstæði	100.000	28.061	28%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	200.000	2.881	1%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	953	3%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	100.000	5.566	6%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	50.000	0	0%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	40.000	43.606	109%
30477	Lífsgæðakjarnar	Skipulagsvinna	50.000	0	0%
30433	LSH	Hlutur Reykjavíkurborgar vegna frágangs umhverfis nýjan spítala	50.000	0	0%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	0	633	0%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.	0	303	0%
30406	Norðlingaholt	Hljóðmanir	50.000	216	0%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	188	1%
30478	Safamýri	Skipulagsvinna	50.000	0	0%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	300.000	2.198	1%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	430	2%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	985	3%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	50.000	8.315	17%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð	150.000	25.099	17%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	1.727	9%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	50.000	841	2%

30463	Verkefni hverfaskipulags	Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu	50.000	0	0%
30467	Vesturbugt	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	0	0%
30412	Þétting byggðar	Orkurreitur, Héðinsreitir, Brautarholt ofl.	50.000	10.048	20%
Samtals 3104			2.740.000	280.278	10%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Undirbúningur og hönnun	50.000	6.817	14%
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir við Hlemmtorg 3. áfangi	600.000	45.308	8%
30509	Hverfisgata, endurgerð		50.000	0	0%
30537	Káratorg	Undirbúningur og hönnun	0	1.309	0%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð	200.000	4.573	2%
30532	Miðbakk	Sumarsvæði Miðbakkans	5.000	0	0%
30541	Skólavörðuh/Hallgrímskirkjutorg	Framkvæmdir við tröppur á torginu	30.000	0	0%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	Endurgerð við Grófina	0	226	0%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Framkvæmdir í Tjarnagötu milli Vonarstrætis og Kirkjustrætis	150.000	587	0%
Samtals 3105			1.085.000	58.820	5%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	50.000	1.158	2%
30639	Endurnýjun götutrjáa		20.000	0	0%
30640	Græna netið	Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni.	50.000	91	0%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólréiðaáætlun	550.000	131.983	24%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	100.000	1.061	1%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	0	29.070	-
30653	Haftengd upplifun/strandlengjan	Undirbúningsvinna	100.000	0	0%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	50.000	2.870	6%
30654	Langtímastæði húsbíla	Undirbúningsvinna	50.000	0	0%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina til að auka lífræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu	30.000	249	1%
30647	Lýðheilsa og leikur		25.000	0	0%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	144	3%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	331	3%
73008	Skilavegir götulýsing LED væðing		0	323	-
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	30.000	10.022	33%
30631	Snorrabraut	Undirbúningsvinna	10.000	0	0%
30638	Vatnspóstar	Endurnýjun og uppsetning vatnspósta	15.000	0	0%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	25.000	3.843	15%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	30.000	2.530	8%
Samtals 3106			1.150.000	183.675	16%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30706	Endurgerð hraðahindrana		100.000	0	0%
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	250.000	75.375	30%
		Samtals 3107	350.000	75.375	22%
		Samtals 3106 OG 3107	1.500.000	259.050	17%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga	Undirbúningsvinna	30.000	0	0%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð		0	54	0%
30878	Geldingarnes grjótnám	Skipulagsvinna	50.000	0	0%
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	120.000	8.999	7%
30850	Gufunes heildarsvæði	Stígagerð	30.000	0	0%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	100.000	11.057	11%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	50.000	42	0%
30851	Hljómskálagarður	Aðkoma að nýju samkomusvæði	100.000	2.805	3%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	30.000	1.630	5%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	800.000	4.447	1%
73009	Skilavegir malbiksyfirlög		0	123	0%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	3.581	18%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000	21.274	14%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi	0	35	0%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	784	4%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	3.506	14%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	100.000	13.267	13%
Samtals 3108			1.625.000	71.603	4%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	65.000	0	0%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	180.000	0	0%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	31.879	3187904100%
80003	Loftgæðamælistöð USR	Ræktunarstöð Fossvogi	30.000	0	0%
Samtals 2101			335.000	31.879	10%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80025	Nýtt eftirlitskerfi fyrir bílastæðasjóð		0	787	-
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla miðamæla	30.000	6.924	23%
Samtals 2112			30.000	7.710	26%
Samtals 2101 OG 2112			365.000	39.590	11%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	20.000	0	0%
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á sumarhúsi við Rauðavatn	0	4.623	-
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	Undirbúningur	25.000	0	0%
20281	Þróunarverkefni		0	378	-
Samtals 4101 OG 4102			45.000	5.001	11%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Hverfakosningarnar Hverfið mitt - framkvæmdir á árinu 22	250.000	31.682	13%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	50.000	627	1%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	50.000	4.954	10%
Samtals 7101 og 7102			350.000	37.263	11%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		10.000	19.761	198%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	710.000	257.952	36%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	638.000	89.854	14%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	739.000	185.339	25%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi- stýringar		15.000	699	5%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		488.000	76.744	16%
Samtals 7101 og 7102			2.600.000	630.350	24%