

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2024

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - JÚNÍ 2024

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 30.06.2024
(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 21.08.2024)

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	11.421.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	8.081.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	3.265.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	22.767.000.000	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 30.06.2024 nemur alls (brúttó)	9.167.029.731	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - JÚNÍ 2024				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	292.000	102.818	35%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	8.870.000	3.743.789	42%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	1.744.000	585.129	34%
Velferðarsvið	1107	330.000	810	0%
Ýmsar fasteignir	1108	185.000	49.313	27%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		11.421.000	4.481.859	39%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.501.000	608.951	41%
Nýbyggingahverfi	3104	2.835.000	973.671	34%
Endurnýjun í miðborginni	3105	965.000	182.099	19%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	950.000	530.569	56%
Umferðaröryggismál	3107	350.000	179.111	51%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.480.000	532.875	36%
GÖTUR OG UMHVERFI		8.081.000	3.007.276	37%
Áhöld, tæki	2101	285.000	222.580	78%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	13.793	46%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	30.000	38.302	128%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	320.000	93.661	29%
Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	2.600.000	1.309.559	50%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		3.265.000	1.677.895	51%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		22.767.000	9.167.030	40%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100+3111	-2.000.000	-1.005.123	50%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		20.767.000	8.161.906	39%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Aðgengismál - Lyfta niður í sýningarsal	5.000	0	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hjóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	62.000	9.223	15%
20282	Grófarhús	Hönnun á vinningstillögu eftir samkeppni	150.000	48.831	33%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur og áætlanir vegna viðgerða, endurnýjunar og breytinga	25.000	1.717	7%
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur		0	1.936	0%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging, frágansverk	30.000	28.591	95%
20411	Viðey	Endurnýjun á búnaði í friðasúlunni	20.000	12.520	63%
Samtals 1103			292.000	102.818	35%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	1.800.000	1.370.831	76%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Borgarskóli 2. áfangi	50.000	10.981	22%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneytis Foldaskóla	50.000	14.362	29%
20373	Fossvogsskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála	300.000	207.143	69%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	100.000	14.486	14%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	0	26.177	-
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Innra skipulag	40.000	11.047	28%
20378	Hagaskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála og Viðbygging	400.000	340.642	85%
20378	Hagaskóli	Undirverk Hagaskóla		338.571	-
20397	Hagaskóli viðbygging	Undirverk Hagaskóla		2.071	-
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	Undirbúningur samkeppni	10.000	0	0%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Verkhönnun á vinningstillögu	100.000	40.345	40%
20849	Seljaskóli	Gagnaskil og reyndarteikningar	0	2.806	-
20283	Smíði á færanlegum stofum	Smíðu á 4 stk. stofum	115.000	122.380	106%
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Ýmsir skólar	350.000	28.370	8%
	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis			25.620	-
	Skólar í Laugardal, verkefnastjórnun.			2.750	-
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Viðgerðir á gluggum og veðurkápu	250.000	260.362	104%
Samtals 1104			3.565.000	2.449.931	69%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20383	Árborg	Viðbygging	200.000	0	0%
20390	Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Ýmis átaksverkefni	1.600.000	598.277	37%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Suðuborg 2. áfangi og Borg-Arnarborg	100.000	29.325	29%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Rauðhóll	50.000	7.599	15%
20393	Laugasól	Endurgerð og breytingar	150.000	0	0%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu	200.000	199.513	100%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	0	905	-
20101	Nýjar leikskóladeildir	Brúum Bilið	3.000.000	458.239	15%
20105	Droplaugastaðir viðbygging og endurbætur á lóð	Ýmis verk	5.000	0	0%
Samtals 1106			5.305.000	1.293.859	24%
Samtals 1104 OG 1106			8.870.000	3.743.789	42%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	45.000	25.479	57%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti		33.000	0	0%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum		35.000	558	2%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Fylkir, Fram og Víkingur	375.000	5.836	2%
20408	Fákur landsmót 2024	Framlag Rvk vegna landsmóts	15.000	4.278	29%
20369	Fimleikaaðstaða Norðlingaholt		20.000	0	0%
20385	Fjölnota knatthús KR	Undibúningur og hönnun	100.000	2.146	2%
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal		7.000	0	0%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Frágangsverk	0	200	0%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Undirbúningur	20.000	5.955	30%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Lokafrágangur lóðar	100.000	49.569	50%
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	Ýmis búnaðarkaup	0	335	0%
20412	Landakotstún sparkvöllur	Nýbygging	20.000	0	0%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurnýjun á stúku	72.000	71.270	99%
20310	Laugardalslaug	Hönnunarsamkeppni	50.000	79	0%
20338	Skautahöll viðbygging	Endurnýjun batta við svellið	45.000	15	0%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Ýmis verkefni	10.000	1.899	19%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurnýjun á laugarkari innilaugar	30.000	42.665	142%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	70.000	17.350	25%
20276	Sundlaugar	Ýmis endurnýjun	150.000	2.051	1%
20358	Uppbygging skíðasvæða	Skv. samningi	142.000	234.645	165%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Lokafrágangur	50.000	19.040	38%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram		0	2.302	0%
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis oig landmótun	100.000	73.331	73%

20359	Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal		0	-203	0%
20312	Ylstrendur	Endurbætur á aðgengismálum og endurbætur á þaki	50.000	3.233	6%
20370	Þjóðarhöll, Nýtt Íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda	180.000	22.814	13%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	25.000	283	1%
Samtals 1105			1.744.000	585.129	34%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	5.000	310	6%
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	25.000	80	0%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	0	420	0%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	300.000	0	0%
Samtals 1107			330.000	810	0%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og vottun heildarframkvæmdar	5.000	6.503	130%
20414	Hverfastöð Austur	Undirbúningur vegna færslur hverfastöðvar af Stórhöfða	50.000	4.811	10%
20413	Hverfastöð Kjalarnesi	Vegna viðbyggingar við Hverfastöðina Kjalarnesi	50.000	2.648	5%
20407	Lindargótuskóli	Endunýjun á utanhúsklæðningu	80.000	33.308	42%
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólreiðafólks	0	2.043	0%
Samtals 1108			185.000	49.313	27%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-2.000.000	-120.360	6%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-884.764	0%
Samtals 3100			-2.000.000	-1.005.123	50%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30261	Arnarnesvegur	Hlutur Reykjavíkur	50.000	11.370	23%
30259	Álfsnes vegagerð	Vegur að Björgun Álfsnesi	20.000	3.216	16%
30251	Borgargötur	Undirbúningur framtíðar verkefna	10.000	617	6%
30262	Breikkun Suðurlandsvegur	Hlutur Reykjavíkur	10.000	187	2%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs - Lokauppgjör	10.000	9.633	96%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	160.000	101.039	63%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Gatnagerð	20.000	0	0%
30253	Nauthólsvegur	Fyllingar við nýja Fossvogsbrú	150.000	4.937	3%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	766.000	380.860	50%
30203	Sundabraut, hluti Reykjavíkur	Hlutur Reykjavíkur	30.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósabúnaðar	100.000	21.480	21%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	Hlutur Rvkb. vegna hjólastíga við Vestulandsv.	80.000	0	0%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg	45.000	38.320	85%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	50.000	37.291	75%
Samtals 3102			1.501.000	608.951	41%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs	10.000	61.665	617%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Uppbygging á Ártúnshöfða	600.000	202.588	34%
30468	Brekkaás	Skipulagsvinna	0	98	0%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	300.000	135.312	45%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður- færsla, Stefnisvogur og Akragvogur	600.000	122.038	20%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Móttaka efnis í vegstæði	100.000	43.417	43%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	200.000	59.441	30%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	953	3%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	50.000	16.687	33%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	50.000	24.369	49%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	100.000	124.625	125%
30477	Lífsgæðakjarnar	Skipulagsvinna	50.000	0	0%
30433	LSH	Hlutur Reykjavíkurborgar vegna frágangs umhverfis nýjan spítala	50.000	418	1%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	10.000	8.355	84%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.	0	596	0%
30475	Nýbyggingarhverfi, önnur		0	216	0%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	5.000	491	10%
30478	Safamýri	Skipulagsvinna	20.000	0	0%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	50.000	4.269	9%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	10.681	53%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	1.810	6%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	50.000	12.957	26%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð	150.000	92.006	61%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	7.675	38%

30464	Veðurstofureitur	Færsla á mæltreit Veðurstofunnar	30.000	11.116	37%
30463	Verkefni hverfaskipulags	Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu	50.000	0	0%
30467	Vesturbugt	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	10.000	1.029	10%
30412	Þétting byggðar	Orkurreitir, Héðinsreitir, Brautarholt ofl.	250.000	30.858	12%
Samtals 3104			2.835.000	973.671	34%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Undirbúningur og hönnun	50.000	7.307	15%
30513	Frakkastígur, endurgerð		0	8	0%
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir við Hlemmtorg 3. áfangi	600.000	160.809	27%
30537	Káratorg	Undirbúningur og hönnun	0	1.350	0%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð	50.000	8.480	17%
30532	Miðbakki	Sumarsvæði Miðbakkans	5.000	1.266	25%
30541	Skólavörðuh/Hallgrímskirkjutorg	Framkvæmdir við tröppur á torginu	10.000	0	0%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	Endurgerð við Grófina	0	718	0%
30542	Vatnsstígur		100.000	832	1%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Framkvæmdir í Tjarnagötu milli Vonarstrætis og Kirkjustrætis	150.000	1.329	1%
Samtals 3105			965.000	182.099	19%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	5.000	3.361	67%
30639	Endurnýjun götutrjáa		20.000	0	0%
30626	Endurnýjun, strætóskýli		0	768	-
30640	Græna netið	Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni.	10.000	160	2%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólræiðaáætlun	500.000	370.452	74%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	100.000	23.088	23%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	35.000	39.741	114%
30653	Haftengd upplifun/strandlengjan	Undirbúningsvinna	50.000	4.562	9%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	70.000	56.398	81%
30654	Langtímastæði húsbíla	Undirbúningsvinna	20.000	0	0%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina til að auka líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu	30.000	318	1%
30647	Lýðheilsa og leikur		10.000	0	0%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	144	3%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	1.978	20%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	30.000	10.243	34%
30631	Snorrabraut	Undirbúningsvinna	10.000	0	0%
30638	Vatnspóstar	Endurnýjun og uppsetning vatnspósta	5.000	181	4%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	10.000	7.151	72%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	30.000	12.024	40%
Samtals 3106			950.000	530.569	56%

3107 UMhverfis- OG AÐGengismál					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LýSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30706	Endurgerð hraðahindrana		100.000	0	0%
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	250.000	179.111	72%
Samtals 3107			350.000	179.111	51%
Samtals 3106 OG 3107			1.300.000	709.681	55%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga	Undirbúningsvinna	10.000	0	0%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð		0	54	0%
30878	Geldingarnes grjótnám	Skipulagsvinna	20.000	0	0%
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	120.000	16.700	14%
30850	Gufunes heildarsvæði	Stígagerð	30.000	612	2%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	100.000	81.984	82%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	25.000	1.811	7%
30851	Hljómskálagarður	Aðkoma að nýju samkomusvæði	30.000	6.064	20%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	30.000	18.198	61%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	800.000	294.932	37%
73009	Skilavegir malbiksyfirlög		0	6.147	0%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	3.581	18%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000	58.562	39%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi	0	35	0%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	2.328	12%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	17.621	70%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	100.000	24.243	24%
Samtals 3108			1.480.000	532.875	36%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	15.000	0	0%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	180.000	185.809	103%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	36.771	61%
80003	Loftgæðamælistöð USR	Ræktunarstöð Fossvogi	30.000	0	0%
Samtals 2101			285.000	222.580	78%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80025	Nýtt eftirlitskerfi fyrir bílastæðasjóð		0	2.300	-
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla miðamæla	30.000	11.492	-
Samtals 2112			30.000	13.793	46%
Samtals 2101 OG 2112			315.000	236.372	75%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	20.000	0	-
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á sumarhúsi við Rauðavatn	0	37.531	-
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	Undirbúningur	10.000	0	-
20281	Þróunarverkefni		0	771	-
Samtals 4101 OG 4102			30.000	38.302	128%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN	KOSTNAÐARST 202403	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Hverfakosningarnar Hverfið mitt - framkvæmdir á árinu 22	250.000	70.860	28%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	50.000	11.121	22%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000	11.681	58%
Samtals 7101 og 7102			320.000	93.661	29%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27.06.2024	KOSTNAÐARST 202406	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		25.000	35.256	141%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	710.000	564.860	80%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	638.000	186.535	29%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	714.000	342.563	48%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		25.000	5.747	23%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		488.000	174.597	36%
Samtals 7101 og 7102			2.600.000	1.309.559	50%