

Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið

Janúar – Júní 2023

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2023

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - JÚNÍ 2023

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 30.06.2023

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 18.08.2023)

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 27.06.2023

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	11.955.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	9.523.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	3.901.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun ársins samtals (brúttó)	25.379.000.000	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 30.06.2023 nemur alls (brúttó)	10.972.063.815	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - JÚNÍ 2023				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	192.000	99.769	52%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	8.935.000	4.473.801	50%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	2.303.000	1.299.235	56%
Velferðarsvið	1107	270.000	106.439	39%
Ýmsar fasteignir	1108	255.000	75.452	30%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		11.955.000	6.054.695	51%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.505.000	437.338	29%
Nýbyggingahverfi	3104	2.971.000	712.128	24%
Endurnýjun í miðborginni	3105	715.000	164.342	23%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.505.000	280.837	19%
Umferðaröryggismál	3107	250.000	10.430	4%
Ýmsar framkvæmdir	3108	2.577.000	960.228	37%
GÖTUR OG UMHVERFI		9.523.000	2.565.303	27%
Áhöld, tæki	2101	506.000	131.507	26%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	40.000	55	0%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	60.000	495.976	827%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	215.000	174.716	81%
Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	3.080.000	1.549.812	50%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		3.901.000	2.352.066	60%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		25.379.000	10.972.064	43%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-2.500.000	-1.163.485	47%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		22.879.000	9.808.578	43%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20574	Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla		0	86	0%
20575	Aðalstræti 10 - Landnámssýning	Uppsetning landnámssýningar	0	-22	0%
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Lyfta niður í sýningarsal	30.000	973	3%
20345	Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðlusuvélar	Búnaðarkaup	0	1.000	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	32.000	14.825	46%
20363	Endurgera Sólheimasafn	Hönnun á endurgerð	5.000	0	0%
20282	Grófarhús	Hönnun á vinningstillögu eftir samkeppni	50.000	35.841	72%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur og áætlanir vegna viðgerða, endurnýjunar og breytinga	20.000	0	0%
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni og endurskipulagning listaverkageymslu	25.000	17.154	69%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging, frágansverk	30.000	29.911	100%
Samtals 1103			192.000	99.769	52%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20001	Austurbæjarskóli	Aðgengi fyrir alla	0	53	-
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	1.000.000	508.284	51%
20030	Endurbýgging - Skólalóðir, boltagerði	Borgaskóli 1. áfangi	100.000	47.437	47%
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mötuneytis Foldaskóla	50.000	6.089	12%
20373	Fossvogsskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála	500.000	230.321	46%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	100.000	393	0%
20092	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun		30.000	0	0%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	500.000	448.807	90%
20378	Hagaskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála og Viðbygging	650.000	736.727	113%
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	Undirbúningur samkeppni	25.000	0	0%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Undirbúningur samkeppni	25.000	4.265	17%
20849	Seljaskóli	Gagnaskil og reyndarteikningar	0	947	-
20283	Smíði á færanlegum stofum	Kaup á færanlegum einingum við Hagaskóla og smíði á 4 stk. færanlegar kennslustofur	1.190.000	1.077.425	91%
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Frágangur lóðar	0	-11	-
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum		0	1.257	-
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Ýmsir skólar	250.000	27.962	11%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Viðgerðir á gluggum og veðurkápu	200.000	60.171	30%
Samtals 1104			4.620.000	3.150.125	68%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20383	Árborg	Viðbygging	35.000	0	0%
20390	Átk í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Ýmis átaksverkefni	500.000	242.273	48%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Hálsaskógur-Borg 2.áfangi, Klambrar 2.áfangi, Suðurborg 1.áfangi, Tjarnaborg-Tjörn	200.000	68.139	34%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Rauðhóll	50.000	57.159	114%
20393	Laugasól	Endurgerð og breytingar	150.000	0	0%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu	200.000	54.169	27%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	100.000	78.171	78%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Brúum Bilið	3.000.000	822.367	27%
20355	Nýr leikskóli í Völvufelli	Skoðun á deiliskipulagi og hönnun	50.000	313	1%
20356	Ægisborg	Starfsmannaaðstaða	30.000	1.085	4%
Samtals 1106			4.315.000	1.323.676	31%
Samtals 1104 OG 1106			8.935.000	4.473.801	50%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	708.000	654.950	93%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	Undirbúningur	10.000	0	0%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum		35.000	0	0%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Þróttur gervigrasvellir	375.000	334.092	89%
20385	Fjölnota knatthús KR	Undirbúningur	200.000	6.371	3%
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Selalaug	0	326	0%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Uppgjör verkefnis	0	918	0%
20045	Gervigrasvellir	Nýr gervigrasvöllur í Laugardal	0	14	0%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	20.000	225	1%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Nýbygging	200.000	67.093	34%
20392	Íþróttahús Safamýri og Austurberg		18.000	0	0%
20402	Íþróttamannvirki Kjalarnesi	Meiriháttar viðhald	40.000	0	0%
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	Nýbygging	120.000	86.224	72%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurn.ljósakerfis, trassa og vallargólfs	67.000	5.550	8%
20310	Laugardalslaug	Hönnunarsamkeppni	50.000	9.528	19%
20338	Skautahöll viðbygging	Endurbætur á velli og aðstöðu	10.000	0	0%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Vetrargarður í Ártúnsbrekku	10.000	0	0%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurnýjun á laugarkari innilaugar	30.000	11.332	38%
20386	Sundlaug Fossvogi	Undirbúningur	10.000	118	1%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	15.000	1.144	8%
20276	Sundlaugar	Nýtt klórgerðartæki Árbæjarlaug ofl.	100.000	49.208	49%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Nýbygging	100.000	24.691	25%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Nýtt grasæfingarsvæði	25.000	0	0%
20374	Vetrargarður Breiðholti	Undirbúningur og hönnun	10.000	364	4%

20359	Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	Undirbúningur og hönnun	20.000	7.451	37%
20312	Ylstrendur	Endurbætur á ferlimálum og nýr pottur Nauthólsvík	80.000	0	0%
20370	Þjóðarhöll, Íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda	50.000	34.443	69%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	0	5.194	0%
Samtals 1105			2.303.000	1.299.235	56%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	50.000	1.146	2%
20361	Framleiðslueldhús	Flutningur af Lindargötu - er í ath.	10.000	0	0%
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	100.000	3.806	4%
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Uppgjör vegna uppbyggingar við Sléttuveg	0	42	0%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	60.000	93.673	156%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	50.000	7.773	16%
Samtals 1107			270.000	106.439	39%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20806	Gerðuberg 1	3.hæð framkvæmd	50.000	0	0%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og vottun heildarframkvæmdar	30.000	5.406	18%
20314	Höfði	Endurnýjun á eldhúsi	40.000	35.395	88%
20407	Lindargótuskóli	Endurnýjun á utanhúsklæðningu	50.000	6.519	13%
20278	Ráðhús, breytingar	Skv. aðgerðalista	15.000	11.324	75%
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólreiðafólks	50.000	2.729	5%
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	Endurnýjun glugga og hurða	5.000	0	0%
20126	Þjónustumiðstöð, salthús	Athugun á nýrri saltgeymslu	15.000	14.079	94%
Samtals 1108			255.000	75.452	30%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-2.500.000	-452.196	18%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-711.289	0%
Samtals 3100			-2.500.000	-1.163.485	47%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30261	Arnarnesvegur	Hluti Reykjavíkur	0	54	0%
30259	Álfsnes vegagerð	Vegur að Björgun Álfsnesi	300.000	3.183	1%
30251	Borgargötur	Undirbúningur framtíðar verkefna	30.000	23.309	78%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs	10.000	7.548	75%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	0	215	0%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Gatnagerð	20.000	2.464	12%
30258	Hringbraut, Hofsvallagata		15.000	0	0%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	685.000	346.129	51%
30227	Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk	Undirbúningur og hönnun	10.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósabúnaðar	150.000	12.790	9%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	Hlutur Rvkb. vegna hjólastíga við Vestulandsv.	30.000	0	0%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg	200.000	7.495	4%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	50.000	34.151	68%
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmsar framkvæmdir	5.000	0	0%
Samtals 3102			1.505.000	437.338	29%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Ýmis frágangur	30.000	385	1%
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs	300.000	53.940	18%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur, skipulagsvinna	450.000	37.111	8%
30468	Breknaás	Þétting byggðar	30.000	18.745	62%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	350.000	105.699	30%
30447	Eggertsgata	Endurgerð götur og yfirborðsfrágangur	10.000	486	5%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður-færsla, Stefnisvogur og Akragvogur	500.000	202.345	40%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Skógrækt og frágangur á gönduleiðum	100.000	111.154	111%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	250.000	21.749	9%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	232	1%
30424	Hallar, atvinnusvæði	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	1.000	343	34%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	150.000	16.951	11%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	50.000	5.372	11%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	140.000	4.822	3%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	100.000	7.134	7%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.	30.000	2.837	9%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	643	3%
30465	Sjómannaskólareitur	Þétting byggðar	10.000	2.097	21%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	20.000	9.141	46%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	14.146	47%
30469	Stekkjarkakki	Aðkoma að nýrri lóð Félagsbústaða	30.000	2.941	10%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	4.980	17%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	40.000	14.015	35%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð	180.000	9.505	5%

30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	9.487	47%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	10.000	0	0%
30463	Verkefni hverfaskipulags	Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu	10.000	0	0%
30412	Þétting byggðar	Hraunbær 153-161	50.000	55.868	112%
Samtals 3104			2.971.000	712.128	24%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30533	Austurbakki bryggjugata		0	1.025	0%
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Undirbúningur og hönnun	20.000	587	3%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Uppsetning á götuljósum	120.000	0	0
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir frá Hlemmtorgi að Snorrabraut og frá Hlemmtorgi að Bríetartúni	500.000	118.084	24%
30537	Káratorg	Undirbúningur og hönnun	0	1.019	0%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð - gatnamót við Frakkastíg	50.000	34.627	69%
30532	Miðbakki	Sumarsvæði Miðbakkans	5.000	1.427	29%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	Endurgerð við Grófina	10.000	4.078	41%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Fyrsti áfangi umferðarskipulags Kvosar	10.000	3.495	35%
Samtals 3105			715.000	164.342	23%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	70.000	15.475	22%
30640	Græna netið	Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni.	25.000	1.032	4%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólreiðaáætlun	550.000	83.881	15%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	100.000	4.981	5%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	400.000	144.889	36%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	180.000	17.200	10%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina til að auka líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu	30.000	573	2%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	288	6%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	0	0%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	10.000	0	0%
30631	Snorrabraut		0	-13	-
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	25.000	5.070	20%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	100.000	7.460	7%
Samtals 3106			1.505.000	280.837	19%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	250.000	10.430	4%
Samtals 3107			250.000	10.430	4%
Samtals 3106 OG 3107			1.755.000	291.267	17%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	70.000	9.941	14%
30850	Gufunes heildarsvæði	Stígagerð	35.000	754	2%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	150.000	68.794	46%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	50.000	1.309	3%
30851	Hljómskálagarður	Hönnun og endurgerð samkomusvæða í Hljómskálagarði með tilliti til grunnvatns	130.000	61.641	47%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	30.000	747	2%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	1.200.000	416.308	35%
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	Endurnýjun sjóvarnargarðs	25.000	14.072	56%
73009	Skilavegir malbiksyfirlög		0	1.138	0%
30858	Snjallborgarlausnir	SMART lausnir vegna götulýsingar, snjallskilti ofl.	0	1.772	0%
30843	Sorpílát	Innkaup	567.000	344.540	61%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000	7.843	5%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi	10.000	2.459	25%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	1.625	8%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	3.235	13%
30872	U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	Undirbúningur og hönnun	15.000		0%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	100.000	22.688	23%
30854	Önnur svæði	Eftirstöðvar seinasta árs	0	1.360	0%
Samtals 3108			2.577.000	960.228	37%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80022	Bifreið fyrir SBB	Kaup á bifreiðum	8.000	0	0%
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	90.000	13.150	15%
80005	Kaup á dráttarvélum	Kaup á dráttarvélum	40.000	0	0%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	300.000	69.451	23%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	48.906	82%
80023	Ræktunarstöð Fossvogi	Ræktunarstöð Fossvogi	5.000	0	0%
80024	Viðey		3.000	0	0%
Samtals 2101			506.000	131.507	26%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
800012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla miðamæla	40.000	55	0%
Samtals 2112			40.000	55	0%
Samtals 2101 OG 2112			546.000	131.562	24%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	40.000	2.382	6%
20395	Fossvogsblettur 2-2A niðurrif	Niðurrif á tveimur húsum á Fossvogsbletti	0	999	-
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á sumarhúsi við Rauðavatn	0	483.721	-
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	Undirbúningur	20.000	0	0%
20281	Þróunarverkefni		0	8.874	-
Samtals 4101 OG 4102			60.000	495.976	827%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Hverfakosningarnar Hverfið mitt - framkvæmdir á árinu 22	160.000	136.413	85%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	35.000	17.312	49%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000	20.991	105%
Samtals 7101 og 7102			215.000	174.716	81%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 27. JÚNÍ	KOSTNAÐARST 202306	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		85.000	42.550	50%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	1.107.000	621.074	56%
80020	Hönnun og umbreyting þjónustu		60.000	54.201	90%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	725.000	224.336	31%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	820.000	514.824	63%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		55.000	19.782	36%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		228.000	73.045	32%
Samtals 7101 og 7102			3.080.000	1.549.812	50%