



Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið



Janúar – Júní 2026

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2026

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - JÚNÍ 2026

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 30.06.2026

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 17.08.2026)

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 04.05.2026

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	13.897.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	7.793.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.220.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun ársins samtals (brúttó)	23.910.000.000	þús. kr.
Raunkostnaður 30.06.2026 nemur alls (brúttó)	9.836.001.900	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - JÚNÍ 2026				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	523.000	266.566	51%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	10.405.000	4.451.826	43%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	2.473.000	1.033.225	42%
Velferðarsvið	1107	70.000	18.257	26%
Ýmsar fasteignir	1108	426.000	36.758	9%
Bílastæðagjöld húsbyggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		13.897.000	5.806.632	42%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.985.945	942.079	47%
Nýbyggingahverfi	3104	1.861.000	711.475	38%
Endurnýjun í miðborginni	3105	570.000	290.262	51%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.360.000	601.267	44%
Umferðaröryggismál	3107	275.000	80.692	29%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.741.055	660.820	38%
GÖTUR OG UMHVERFI		7.793.000	3.286.596	42%
Áhöld, tæki	2101	265.000	0	0%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	703	2%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	30.000	49.033	163%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	200.000	33.180	17%
Áhöld, tæki og hugbúnaður þON	2102	1.695.000	659.858	39%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		2.220.000	742.774	33%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		23.910.000	9.836.002	41%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-5.000.000	-846.081	17%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		18.910.000	8.989.921	48%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20344	Borgarbókasafn	Opið bókasafn	15.000	0	0%
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Viðhald	110.000	607	1%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaip	62.000	45.680	74%
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð	Endurbætur	110.000	109.487	100%
20282	Grófarhús	Verkhönnun	165.000	96.172	58%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur	38.000	3.462	9%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Eftirstöðvar	0	914	-
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Utanhúsviðgerðir og hljóðvist	20.000	10.163	51%
20574	Landnámssýning	Brunavarnir	3.000	82	3%
Samtals 1103			523.000	266.566	51%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20001	Austurbæjarskóli, Barónsstígur 32	Meiriháttar viðhald	80.000	20.635	26%
20002	Álftamýrarskóli	Meiriháttar viðhald	5.000	0	0%
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	0	3.291	-
20419	Bráðabirgðahúsnæði Laugardal	Skólaþorp	710.000	277.328	39%
20379	Breiðholtsskóli	Meiriháttar viðhald	50.000	19.658	39%
20152	Dalskóli	Breeam - klára vottun	10.000	1.147	11%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Endurgerð skólalóða	100.000	29.284	29%
20007	Fellaskóli	Meiriháttar viðhald	130.000	56.317	43%
20373	Fossvogsskóli	Endurgerð	270.000	203.214	75%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Hlutur RVK í FB verknámshúsi	580.000	271.665	47%
20453	Grandaskóli	Meiriháttar viðhald	140.000	21.011	15%
20378	Hagaskóli	Endurgerð	200.000	66.233	33%
20025	Víkurskóli	Búnaður	20.000	0	0%
20011	Hlíðaskóli	Meiriháttar viðhald	70.000	41.329	59%
20012	Hólabrekkuskóli	Endurgerð	400.000	371.228	93%
20421	Hvassaleitisskóli	Meiriháttar viðhald	200.000	49.236	25%
20013	Ingunnarskóli Grafarholti	Viðhald	10.000	4.186	42%
20247	Klettaskóli	Viðhald	20.000	6.487	32%
20027	Korpuskóli	Aðlögun að starfsemi Klettaskóla	400.000	230.106	58%
20017	Langholtsskóli	Undirbúningur fyrir meiriháttar viðhald	50.000	5.076	10%
20018	Laugalækjarskóli	Undirbúningur fyrir meiriháttar viðhald	100.000	100.764	101%
20155	Laugarnesskóli	Meiriháttar viðhald	100.000	16.166	16%
20140	Norðlingaskóli	Undirbúningur	0	472	-
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Undirbúningur hönnunar	150.000	50.544	34%
20423	Nýr safnskóli Laugardal	Undirbúningur	10.000	551	6%
20021	Réttarholtsskóli	Meiriháttar viðhald	200.000	53.801	27%
20174	Rimaskóli	Meiriháttar viðhald	250.000	19.818	8%
20022	Selásskóli	Breyting innra skipulag	50.000	1.762	4%

20023	Seljaskóli	Endurgerð kennslustofa eftirstöðvar	7.000	4.352	62%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Smíði á færanlegum stofum	160.000	166.729	104%
20024	Vesturbæjarskóli	Gluggaskipti	80.000	7.183	9%
20026	Vogaskóli	Undirbúningur fyrir viðhald	15.000	18.001	120%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Endurgerð	100.000	32.256	32%
20142	Ölduselsskóli	Meiriháttar viðhald	400.000	363.666	91%
Samtals 1104			5.067.000	2.513.987	50%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20234	Áland, Furuborg - viðhald	Endurgerð	10.000	42	0%
20383	Árborg	Endurgerð og stakstæð stofa	595.000	237.614	40%
20432	Ársól	Eftirstöðvar fyrra árs	0	896	-
20390	Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Meiriháttar viðhald	0	29	-
20430	Bjartahlíð-Hamraborg	Meiriháttar viðhald	10.000	14.265	143%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Endurbygging leikskólalóða	100.000	42.998	43%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Endurnýjun mötuneyta	50.000	0	0%
20455	Fálkaborg	Viðhald	25.000	27.822	111%
20461	Arnarborg	Meiriháttar viðhald	150.000	5.735	4%
20462	Fífuborg	Lagfæringar á húsnæðinu eftir endurgerð	10.000	191	2%
20416	Fossvogsblettur	Nýr leikskóli	1.200.000	660.957	55%
20328	Funaborg	Viðhald	20.000	3.907	20%
20191	Grandaborg	Endurgerð og stakstæð stofa	165.000	22.526	14%
20433	Hagaborg	Endurgerð	180.000	50.814	28%
20441	Klambrar	Eftirstöðvar eldri hluta	30.000	37.739	126%
20435	Hálsaskógur-Hálsaborg	Eftirstöðvar fyrra árs	5.000	5.604	112%
20460	Hálsaskógur-Hálsakot	Viðhald	30.000	0	0%
20457	Átak í öryggismálum	Öryggismál	85.000	3.820	4%
20436	Hlaðhamrar	Eftirstöðvar fyrra árs	2.000	3.571	179%
20458	Hamrar Nes	Viðhald	10.000	0	0%
20459	Engjaborg	Viðhald	20.000	432	2%
20319	Heiðarborg	Viðhald	20.000	22.111	111%
20437	Hlíð-Sólhlíð	Endurgerð	300.000	135.417	45%
20446	Hljóðvist í leikskólum	Átak í hljóðvist	16.000	15.232	95%
20438	Hólaborg	Stakstæð stofa	400.000	19.615	5%
20439	Hulduheimar	Viðbygging	150.000	92.053	61%
20440	Jörfi	Stakstæð stofa	150.000	6.678	4%
20365	Brákaborg	Lagfæringar á húsnæðinu eftir endurgerð	150.000	125.741	84%
20393	Laugasól	Undirbúningur nýbyggingar	50.000	4.307	9%
20324	Leikskólar - breytingar	Úrbætur á starfsmannaaðstöðu leikskóla	20.000	14.712	74%
20450	Maríuborg	Stakstæð stofa	220.000	1.973	1%

20362	Múlaborg	Meiriháttar viðhald	120.000	72.168	60%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Eftirstöðvar fyrra árs	0	1.224	-
20454	Rafstöðvarvegur 7-9 lóð	Framkvæmd leikskólalóðar og búnaður	140.000	3.827	3%
20444	Seljaborg	Stakstæðar stofur	150.000	136.630	91%
20364	Safamýraskóli	Breytingar á húsnæði	0	1.542	-
20418	Stakkaborg, færanlegar stofur	Lúkning framkvæmda	0	7.220	-
20415	Sunnuás	Undirbúningur og niðurrif	75.000	3.837	5%
20331	Kvistaborg	Undirbúningur	5.000	4.900	98%
20431	Sunnufold-Frosti	Undirbúningur	10.000	0	0%
20425	Sæborg	Hönnun	100.000	45.844	46%
20422	Vesturborg	Stakstæð stofa	515.000	58.955	11%
20356	Ægisborg	Viðhald	50.000	42.766	86%
20451	Ævintýraborg Nauthólsvegi - frágangur á baklóð	Frágangsmál	0	898	-
20447	Ævintýraborgir Vogabyggð, Vörðuborg, Eggertsgata - Endurnýja kofa á lóð, búnaður, frágangur	Frágangsmál	0	1.223	-
Samtals 1106			5.338.000	1.937.839	36%
Samtals 1104 OG 1106			10.405.000	4.451.826	43%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	AÆTLUN ARSINS ENDURSKOÐUÐ 4 maí	KOSTNAÐARST 202606	FJARHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	189.000	23.239	12%
20424	Breiðholtslaug	Undirbúningur viðhalds	35.000	17.213	49%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	Undirbúningur	10.000	6.122	61%
20293	Árbæjarlaug	Viðhald	50.000	0	0%
20139	Ármann Þróttur Laugardal	Breyting anddyri, aðstaða við gervigras	25.000	59	0%
20828	Endurgreiðsla Valur , v. endugerðar gervigrasvalla	Skv. samningi	155.000	156.333	101%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	Eftirstöðvar frá Safamýri Víkingssvæði	15.000	119	1%
20827	Endurgreiðsla KR, vegna gervigras	Skv. samningi	120.000	120.000	100%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Endurnýjun gervigrasvalla	150.000	36.419	24%
20385	Fjölnota knattús KR	Undirbúningur og hönnun	735.000	329.250	45%
20426	Fjölskyldu og húsdýragaður - Húsdýragarður	Breytingar á hlöðu	140.000	37.235	27%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	30.000	6.056	20%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Frágangsverk	100.000	38.976	39%
20311	Laugardalsvöllur áhorfendastúka	Undirbúningur meiriháttar viðhalds	90.000	4.344	5%
20412	Landakotstún	Sparkvöllur	70.000	0	0%
20279	Laugardalshöll	Viðhald	25.000	0	0%
20310	Laugardalslaug	Viðhald	25.000	8.111	32%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Viðhald	30.000	5.998	20%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	50.000	2.943	6%
20276	Sundlaugar	Ýmis endurnýjun	75.000	45.307	60%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Nýbygging	125.000	146.324	117%
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis oig landmótun	177.000	46.214	26%
20312	Ylstrendur	Endurbætur á aðgengismálum	2.000	2.901	145%
20128	Þjónustuhús tjaldsvæði Laugardal	Viðhald	50.000	64	0%
Samtals 1105			2.473.000	1.033.225	42%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20255	Lindargata 57-61, Framleiðslueldhús	Undirbúningur verkefnis	50.000	122	0%
20307	Smáhýsi	Enduruppbygging eftir bruna	10.000	16.859	169%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	10.000	1.276	13%
Samtals 1107			70.000	18.257	26%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og vottun heildarframkvæmdar	0	1.539	-
20414	Hverfastöð Austur	Undirbúningur vegna færslur hverfastöðvar af Stórhöfða	100.000	29.179	29%
20413	Hverfastöð Kjalarnesi	Vegna viðbyggingar við Hverfastöðina Kjalanesi	80.000	5.216	7%
20463	Lindargata 48 skýli	Viðhald	40.000	0	0%
20844	Þönglabakki 4	Breytingar biðstöðvar	40.000	500	1%
20456	Kolaport bílastæðahús	Meiriháttar viðhald	80.000	0	0%
20278	Ráðhús, breytingar	Endurskipulagning rýma	70.000	0	0%
20090	Tjarnargata 12	Endurbætur	16.000	323	2%
Samtals 1108			426.000	36.758	9%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-5.000.000	-435.799	9%
30002	Heimæðagjald				0%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld			-410.282	0%
Samtals 3100			-5.000.000	-846.081	17%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30261	Arnarnesvegur	Hlutur Reykjavíkur	50.000	8.524	17%
30259	Álfsnes vegagerð	Vegur að Björgun Álfsnesi	30.000	0	0%
30262	Breikkun Suðurlandsvegar	Hlutur Reykjavíkur	10.000	191	2%
30251	Borgargötur	Borgargötur	15.000	0	0%
30263	Bústaðavegur við Efstaleiti	Gatnagerð vegna nýrra lóða	15.000	15.069	100%
30264	Fossvogsbrú landfylling	Hlutur Rvkb.	175.000	126.608	72%
30249	Gufunesvegur	Tenging við Strandveg	50.000	0	0%
30461	Hlíðarfótur	Gatnagerð vegna nýrra lóða	30.000	0	0%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	1.145.945	610.636	53%
30221	Vesturlandsvegur	Stígar Kjalarnesi	0	85	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósabúnaðar og ljósastýringar	400.000	173.485	43%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	50.000	7.481	15%
30211	Ýmsar framkvæmdir	Hönnun næstu áfanga	15.000	0	0%
Samtals 3102			1.985.945	942.079	47%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Uppbygging á Ártúnshöfða	350.000	93.370	27%
30471	Álfabakki	Skipulagsvinna	0	4.564	0%
30476	Borgarspítalareitur	Skipulagsvinna	15.000	0	0%
30468	Breknaás	Þétting byggðar	81.000	84.199	104%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	100.000	85.532	86%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Gatnagerð	200.000	59.499	30%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	70.000	2.028	3%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	100.000	54.762	55%
30430	Hólmsheiði	Skipulagsvinna	250.000	7.640	3%
30461	Hlíðarfótur	Gatnagerð	0	947	0%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	50.000	7.379	15%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	20.000	39.403	197%
30477	Lífsgæðakjarnar	Skipulagsvinna	30.000	0	0%
30433	NLSH	Gatnagerð	10.000	64	1%
30475	Nýbyggingarhverfi, önnur	Færsla lagna og aðlögun lóðar	50.000	268	1%
30467	Mýrargata/Slippsvæði Vesturbugt	Frágangur samhliða uppbygging	70.000	2.893	4%
30480	Hallar, Hamrahlíðalönd	Skiplagsvinna	75.000	22.329	30%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur	50.000		0%
30478	Safamýri	Skipulagsvinna	30.000	6.264	21%
30402	Gönguleiðir, rætkun	Eftirstöðvar	0	1.075	0%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	110.000	63.088	57%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	7.383	37%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	90.000	10.188	11%
30412	Þétting byggðar	Orkurreitur, Héðinsreit, Brautarholt ofl.	90.000	158.598	176%
Samtals 3104			1.861.000	711.475	38%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir við Hlemmtorg 4. áfangi	360.000	195.712	54%
30512	Laugavegur, endurbætur	Bætt aðgengi og yfirbragð	25.000	13.023	52%
30542	Vatnsstígur	Verkhönnun	35.000	33.524	96%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Umferðarskipulag Kvosar samhliða endurgerð lagna hjá Veitum	150.000	48.002	32%
Samtals 3105			570.000	290.262	51%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30655	Aðgengismál, ýmsar framkvæmdir	Ýmsar framkvæmdir	25.000	3.963	16%
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	20.000	4.900	25%
30604	Endurnýjun gönguleiða	Ýmsir staðir	100.000	22.010	22%
30639	Endurnýjun götutrjáa	Ýmsir staðir	20.000	300	2%
30666	Göngustígaáætlun	Ýmsir staðir	300.000	176.360	59%
30627	Götugögn	Ýmsir staðir	15.000	3.625	24%
30640	Græna netið	Ýmsir staðir	30.000	0	0%
30633	Götulýsing LED væðing	Ýmsir staðir	250.000	2.451	1%
30653	Haftengd upplifun/strandlengjan	Undirbúningsvinna	50.000	0	0%
30610	Hjólreiðaáætlun	Hjólreiðaáætlun	400.000	365.356	91%
30636	Hleðslustöðvar	Eftirstöðvar	0	1.347	-
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina	5.000	288	6%
30667	Fjölgun bekkja	Fjölgun bekkja við göngustíga	10.000	0	0%
30647	Lýðheilsa og leikur	Undirbúningsvinna	5.000	7.975	159%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	10.000	0	0%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	20.000	8.162	41%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	100.000	4.532	5%
Samtals 3106			1.360.000	601.267	44%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30706	Endurgerð hraðahindrana	Endurgerð hraðahindrana	75.000	967	1%
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	200.000	79.725	40%
Samtals 3107			275.000	80.692	29%
Samtals 3106 OG 3107			1.635.000	681.959	42%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	100.000	6.731	7%
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna	Vegna loftlagsbreytinga	30.000	0	0%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	85.000	48.918	58%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	30.000	363	1%
30880	Langahlíð og aðrar Hlíðar	Endurgerð gatna	150.000	16.484	11%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	1.055.000	527.826	50%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	3.483	17%
30865	Mjóddin	Skipulag og framkvæmdir	85.000	1.960	2%
30871	Sjóvarnir	Sjóvarnir	14.055	0	0%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	75.000	38.024	51%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsúmer, götumálun - Ýmsir staðir	10.000	6.666	67%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	15.000	8.974	60%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	52.000	246	0%
30812	Ýmsar framkvæmdir	Ýmsar framkvæmdir	20.000	1.146	6%
Samtals 3108			1.741.055	660.820	38%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	195.000	0	0%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	70.000	0	0%
Samtals 2101			265.000	0	0%

2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Kaup á bifreiðum	30.000	703	2%
Samtals 2112			30.000	703	0
Samtals 2101 OG 2112			295.000	703	0%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á ýmsum eignum ásamt niðurrifi	30.000	49.033	163%
Samtals 4101 OG 4102			30.000	49.033	163%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Framkvæmdir á ýmsum stöðum	100.000	27.352	27%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	50.000	1.889	4%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	50.000	3.940	8%
Samtals 7101 og 7102			200.000	33.180	17%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 4.maí	KOSTNAÐARST 202606	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14	Ýmis verkefni	190.000	134.964	71%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	375.000	166.759	44%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	530.000	153.298	29%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	280.000	91.762	33%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		20.000	17.561	88%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		300.000	95.515	32%
Samtals 2102			1.695.000	659.858	39%