



Reykjavíkurborg

Fjármála- og áhættustýringarsvið

Reykjavík, 11. september

2020

R20080179

1220

Innkaupa- og framkvæmdaráð

Verkstöðuskýrsla nýframkvæmda janúar-júní 2020

Lögð er fram til kynningar meðfylgjandi verkstöðuskýrsla nýframkvæmda fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2020. Verkstaða er miðuð við lok júní og kostnaðarstaða miðuð við 30. júní. Áætluð útkoma er áætluð rauntala í lok árs.

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu

Hjálagt:

Verkstöðuskýrsla nýframkvæmda janúar-júní 2020



EIGNASJÓÐUR FJÁRFESTINGAR
UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

VERKSTAÐA NÝFRAMKVÆMDA
JAN-JÚNÍ 2020



EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2020

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - JÚNÍ 2020

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.06.2020

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 13.08.2020).

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 25.06.2020

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	10.747.730.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	9.449.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.379.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	22.575.730.000	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 31.06.2020 nemur alls (brúttó)	4.689.404.709	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR

VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - JÚNÍ 2020

MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.474.700	227.305	15%	738.700	50%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	4.743.030	665.365	14%	5.063.030	107%
Íþrótt- og tómsunddasvið	1105	3.747.000	978.020	26%	3.922.000	105%
Velferðarsvið	1107	399.000	193.974	49%	404.000	101%
Ýmsar fasteignir	1108	334.000	61.507	18%	375.000	112%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	50.000	-4.423	-9%	50.000	100%
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		10.747.730	2.121.748	20%	10.552.730	98%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.670.000	228.812	14%	1.670.000	100%
Nýbyggingahverfi	3104	2.990.000	744.766	25%	3.040.000	102%
Endurnýjun í miðborginni	3105	870.000	314.678	36%	890.000	102%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.915.000	333.716	17%	1.915.000	100%
Umferðaröryggismál	3107	190.000	55.142	29%	190.000	100%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.814.000	323.886	18%	1.939.000	107%
GÖTUR OG UMHVERFI		9.449.000	2.000.999	21%	9.644.000	102%
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.464.000	395.366	27%	1.464.000	100%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	60.000	14.226	24%	60.000	100%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	175.000	9.843	6%	175.000	100%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	680.000	147.222	22%	680.000	100%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		2.379.000	566.657	24%	2.379.000	100%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		22.575.730	4.689.405	21%	22.575.730	100%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-3.343.500	-599.932	18%	-3.343.500	100%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		19.232.230	4.089.473	21%	19.232.230	100%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni	20.000	140	1%	5.000	25%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup og breytingar í forsal auk salernis og bakrými bars	81.500	47.776	59%	81.500	100%
20037	Árbæjarsafn ný geymslubygging	Brétahúsið og fl. boðið út í mars, skemma 1 og 2 setja upp sprinkler	20.000	21.152	106%	24.000	120%
20094	Ásmundarsafn - Endurbætur	Aðgengismál, salerni ofl.	35.000	0	0%	35.000	100%
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð - Endurbætur	Endurnýjun lýsingar	15.000	41	0%	15.000	100%
20282	Grófarhús, viðbygging	Lokun á viðbyggingu og hugsanlegar breytingar í nýju og gömlu húsi	120.000	6.308	5%	15.000	13%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Frágangur innanhúss	1.000.000	79.403	8%	345.000	35%
20308	Borgarbókasafn	Sjálfvirkt útlánakerfi	38.200	0	0%	38.200	100%
20574	Aðalstræti 10	Aðgengi fyrir alla, tengigangur og uppsetning lyftu auk Landnámssýningar	145.000	72.484	50%	180.000	124%
Samtals 1103			1.474.700	227.305	15%	738.700	50%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20001	Austurbæjarskóli	Viðgerð á útiskýlum og lyftur í aðalbyggingu	100.000	87	0%	100.000	100%
20003	Árbæjarskóli	Breyting á stofum	30.000	1.393	5%	30.000	100%
20013	Ingunnarskóli	Breyting á stofum	30.000	703	2%	30.000	100%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði		275.000	28.134	10%	275.000	100%
20092	Safnliður, frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	Ýmis öryggismál	30.000	9.331	31%	30.000	100%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	0	2.539	-	5.000	-
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Dalsskóli frágangur innanhúss	0	233.626	-	300.000	-
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Lóðaframkvæmdir	110.000	10.048	9%	30.000	27%
20283	Smíði á færarlegum stofum	Flutningur á færarlegum stofum og smíði á þrem nýjum	125.000	55.531	44%	125.000	100%
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mötuneytis í Hólabrekkuskóla og breytingar í Laugalækjaskóla, Norðlingaskóla	50.000	6.195	12%	50.000	100%
20321	Vesturvallagata - Skýjaborgir frístundaheimili	Lagfæringar á húsnæði	50.000	1.315	3%	50.000	100%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald		306.000	2.722	1%	296.000	97%
20326	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjaförður	Undirbúningur, samkeppni, hönnun	240.000	172	0%	240.000	100%
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	Undirbúningur	100.000	0	0%	100.000	100%
20373	Fossvogsskóli	Viðgerðir og endurbætur á húsnæði	0	41.241	-	40.000	-
20848	Fellaskóli	Framkvæmdir í kjallara	0	20.163	-	20.000	-
20849	Seljaskóli	Endurnýjun vegna bruna	111.000	85.677	77%	111.000	100%
	Grunnskólar - Grafarvogur norður	Engjaskóli, Víkurskóli og Borgarskóli	0	0	-	35.000	-
Samtals 1104			1.557.000	498.877	32%	1.867.000	120%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20068	Endurbygging leikskólalóða		525.000	81.027	15%	525.000	100%
20101	Nýjar leikskóladeildir		2.317.030	73.481	3%	2.317.030	100%
20190	Safnliður, frágangsvörk v/nýframkvæmda	Ýmis öryggismál	30.000	4.855	16%	30.000	100%
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	Endurnýjun mótuneyta í Rauðhól og Lynghheimum	50.000	3.929	8%	50.000	100%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Ýmsar framkvæmdir	74.000	2.035	3%	84.000	114%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu Fífuborg, Gullborg og Sæborg	120.000	442	0%	120.000	100%
20332	Miðborg, nýr leikskóli	Hönnunarsamkeppni	70.000	720	1%	70.000	100%
Samtals 1106			3.186.030	166.488	5%	3.196.030	100%
Samtals 1104 OG 1106			4.743.030	665.365	14%	5.063.030	107%

1105 ÍTR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Meiriháttar viðhald, endurnýjun ýmiss búnaðar.	80.000	15.582	19%	80.000	100%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurgerð á kvennaklefum.	60.000	1.369	2%	60.000	100%
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Bláfjöll og Skálafell	564.000	27.396	5%	564.000	100%
20058	Laugardalur aðalleikvangur samn. við KSÍ	Lagfæringar á búningsklefum, hlaupabrautum ofl.	93.000	11.660	13%	93.000	100%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Jarðvegsskipti á stæðum fyrir húsbíla	20.000	2.320	12%	20.000	100%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Færsla á lagnahús og fering vallar	25.000	22.127	89%	25.000	100%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Endurnýjun áhalda og tækja	20.000	6.888	34%	20.000	100%
20276	Sundlaugar	Ýmis stærri viðhaldsverkefni	200.000	5.645	3%	200.000	100%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurgerð búningsklefa í eldri byggingu ofl.	95.000	12.849	14%	95.000	100%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Ártúni, Breiðholti og Grafarvogi	10.000	0	0%	10.000	100%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallahús	Lúkning á frjálsíþróttavelli	0	33.745	0%	50.000	-
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Íþróttarmiðstöð	150.000	108.037	72%	575.000	383%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Uppsteypa íþróttarhúss	1.600.000	356.047	22%	1.300.000	81%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Fjölnotahús og Parkethús	700.000	366.350	52%	700.000	100%
20310	Laugardalslaug	Endurbætur og undirbúningur samkeppni vegna Laugardalslaugar	80.000	8.006	10%	80.000	100%
20312	Ylstrendur	Við Gufunes og Skarfaklett	50.000	0	0%	50.000	100%
Samtals 1105			3.747.000	978.020	26%	3.922.000	105%

1107 VELFERÐARSVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Unnið í samstarfi við ríkið	48.450	37.866	78%	48.450	100%
20258	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	Ýmis verkefni	51.550	66	0%	26.550	52%
20259	Gistiskýli Lindargötu	Endurnýjun þaks	35.000	36.530	104%	45.000	129%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Bygging á 20 stk. smáhýsum	200.000	119.512	60%	200.000	100%
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Samkv. samningi milli ríkis og borgar.	64.000	0	0%	64.000	100%
	Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	Undirbúningur og þarfagreining	0	0	0%	20.000	-
Samtals 1107			399.000	193.974	49%	404.000	101%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20090	Tjarnargata 12	Búningaaðstaða hjólréiðafólks	21.000	0	0%	21.000	100%
20278	Ráðhús, breytingar	Breytingar á borgarstjórnarsal, brunahönnun og önnur hönnun	55.000	17.157	31%	55.000	100%
20314	Höfði	Endurnýjun á eldhúsi	11.000	0	0%	11.000	100%
20315	Toppstöðin	Þróun Toppstöðvarinnar	50.000	0	0%	50.000	100%
20490	Hverfisbækistöð Jafnaseli og Stórhöfða	Ýmsar breytingar	50.000	0	0%	50.000	100%
20839	Víðines, Víðinesvegur 30	Meiriháttar viðhald	25.000	0	0%	25.000	100%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Lúkning á framkvæmdum	50.000	19.709	39%	50.000	100%
20844	Þönglabakki 4	Bruna og öryggiskerfi	12.000	4.597	38%	12.000	100%
20847	Grandagarður 1A	Uppgjör	0	5.277	0%	6.000	-
20851	Völvufell 7a	Breytingar innan- og utanhúss	25.000	349	1%	25.000	100%
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	Lagfæringar á húsnæði	7.000	0	0%	7.000	100%
20857	Völvufell 11	Breytingar innanhúss	5.000	2.893	58%	5.000	100%
20858	Arnarbakki 2-6	Breytingar innanhúss	5.000	1.971	39%	5.000	100%
20859	Völvufell 13-21	Breytingar innanhúss	8.000	3.738	47%	8.000	100%
20964	Borgartún 6	Breytingar innanhúss	10.000	5.816	58%	10.000	100%
	Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald		0	0	0%	35.000	-
		Samtals 1108	334.000	61.507	18%	375.000	112%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	-4.423	0%	0	-
20855	Bílakjallari Vesturbugt		50.000	0	0%	50.000	100%
Samtals 1112			50.000	-4.423	-9%	50.000	100%

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30000	Gatnagerðargjöld		0	-290.998	0%	0	-
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-308.934	0%	0	-
			-3.343.500	0	0%	-3.343.500	100%
		Samtals 3100	-3.343.500	-599.932	18%	-3.343.500	100%

3102 ÞJÓÐVEGIR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmis minni undirbúningsverk	5.000	0	0%	5.000	100%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk.	Samvinnuverkefni með Vegagerðinni	50.000	0	0%	50.000	100%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Bústaðarvegur lenging fráreinar og breikkun rampa	50.000	10.510	21%	50.000	100%
30230	Forgangur Strætó og úrbætur	Biðstöðvar ofl.	50.000	1.843	4%	50.000	100%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Frágangur göngu- og hjólaleiða ofl.	50.000	3.116	6%	50.000	100%
30239	Laugalækur, grenndastöð og torg	Gerð torgs og niðursetning djúpgáma	50.000	1.498	3%	50.000	100%
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130		30.000	73	0%	30.000	100%
30245	Bústaðavegur 151-153	Hringtorg á Bústaðarvegi og gata að nýjum lóðum	200.000	21.181	11%	200.000	100%
30248	Samgöngusáttmáli		995.000	174.792	18%	995.000	100%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg		20.000	0	0%	20.000	100%
30250	Stórhöfði/Sævarhöfði/Gullinbrú	Hönnun á gatnamótum og upphaf framkvæmda	50.000	0	0%	50.000	100%
30251	Borgargötur		20.000	0	0%	20.000	100%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun á búnaði, miðlæg stýring og gangbrautaljós	100.000	15.801	16%	100.000	100%
Samtals 3102			1.670.000	228.812	14%	1.670.000	100%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis minni verkefni	30.000	6.841	23%	30.000	100%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Ýmis frágangsverkefni	20.000	164	1%	20.000	100%
30409	Úlfarsárdalur	Bílastæði, gönguleiðir og frágangur	125.000	13.386	11%	150.000	120%
30412	Þétting byggðar	Frágangur umhverfis Móaveg 2, Hraunbær ofl.	30.000	9.197	31%	50.000	167%
30413	Hádegismóar	Gangstéttar og frágangur	10.000	0	0%	2.000	20%
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Unnið í samvinnu við Fák	30.000	10	0%	30.000	100%
30424	Hallar, atvinnusvæði	Gangstéttar og frágangur	10.000	154	2%	2.000	20%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar og frágangur	55.000	11.910	22%	55.000	100%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar, frágangur og nýtt leiksvæði	20.000	1.293	6%	36.000	180%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Gatnagerð vegna nýrra lóða	175.000	83.594	48%	100.000	57%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Frágangur leirtjarnar og korpulínu	300.000	31.091	10%	325.000	108%
30433	LSH	Undirgöng undir Gömlu Hringbraut ofl. Unnið af NLSH, hlutur Rvk.borgar	100.000	2.115	2%	100.000	100%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Bjargargata og Sturlugata	50.000	6.139	12%	60.000	120%
30437	Mýrargata - Slippasvæði	Stígagerð og frágangur	50.000	3.044	6%	20.000	40%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Áframhaldandi uppbygging hverfis	500.000	127.820	26%	500.000	100%
30442	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	Áframhaldandi uppbygging hverfis. Súðavogur, Kuggavogur, Skektuvogur og Drómundarvogur	400.000	154.716	39%	400.000	100%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatns	20.000	10.588	53%	20.000	100%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur, skipulagsvinna og mengunarrannsóknir	50.000	50.995	102%	70.000	140%
30446	Kirkjusandur	Frágangur gönguleiða og hliðargötur	85.000	33.698	40%	85.000	100%
30447	Eggertsgata	Framhald á Eggertsgötuframkvæmd	50.000	19.876	40%	50.000	100%
30449	RÚV reitur	Lokafrágangur hverfisins	50.000	3.343	7%	50.000	100%
30453	Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels	Upphækkun gönguleið	10.000	3.093	31%	15.000	150%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Fyrsti áfangi gatnagerðar	170.000	119.500	70%	170.000	100%

30455	Vigdísarlundur	Færsla stíga, vegna breytts skipulags	10.000	0	0%	10.000	100%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur, skipulagsvinna	100.000	28.303	28%	100.000	100%
30457	Hraunbær 103	Lenging götu og stíga	55.000	1.933	4%	55.000	100%
30460	Bryggjuhverfi stækkun III	Framkvæmdir Gjúkabryggju og Beimabryggju	200.000	8.048	4%	200.000	100%
30461	Hlíðarfótur	Endurbætur	15.000	12.789	85%	15.000	100%
30462	Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. lagna	Færsla stofnlagnar	0	0	0%	50.000	-
30463	Verkefni hverfaskipulags		100.000	31	0%	100.000	100%
30464	Veðurstofureitur	Framkvæmdir vegna nýs mælireits Veðurstofunnar	150.000	1.094	1%	150.000	100%
30465	Sjómannaskólareitur	Skipulagsvinna	20.000	0	0%	20.000	100%
Samtals 3104			2.990.000	744.766	25%	3.040.000	102%

3105 MIÐBORG							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30509	Hverfisgata, endurgerð	Milli Smiðjustígs og Ingólfsstrætis - eftirstöðvar	30.000	29.970	100%	30.000	100%
30510	Pingholt, "torgin þrjú"	Unnið að framkvæmdum	50.000	33.815	68%	70.000	140%
30512	Laugavegur, endurbætur	Endurbætur Laugavegs	100.000	3.440	3%	100.000	100%
30513	Frakkastígur, endurgerð	Ný lega Frakkastígs, tenging við Sæbraut - eftirstöðvar	30.000	13.456	45%	30.000	100%
30522	Hlemmusvæði götur og torg	Undirbúningur og skipulagsvinna	50.000	1.018	2%	50.000	100%
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Endurgerð frestað	60.000	113	0%	60.000	100%
30526	Tryggvagata, endurgerð	Endurgerð Nausta og Tryggvagötu milli Pósthússtrætis og Nausta	300.000	28.042	9%	300.000	100%
30532	Miðbakki	Ýmsar framkvæmdir á Miðbakka, ásamt hjólástíg	40.000	1.225	3%	40.000	100%
30533	Austurbakki Bryggjugata	Í samvinnu við Íslenskar fasteignir, Faxaflóahafnir og Veitur - Uppgjör við aðra verkkaupa en Veitur í lok verks	130.000	196.243	151%	130.000	100%
30536	Norðurstígur/Nýlendugata	Unnið að framkvæmdum	80.000	7.357	9%	80.000	100%
Samtals 3105			870.000	314.678	36%	890.000	102%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum	Endurnýjun gönguleiða	270.000	9.804	4%	270.000	100%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	1.087	22%	5.000	100%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	25.000	5.507	22%	25.000	100%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólreiðaáætlun	500.000	108.814	22%	500.000	100%
30626	Strætóskýli, endurnýjun	Framkvæmdir tengdar uppsetningu nýrra strætóskýla	30.000	8.999	30%	30.000	100%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	1.495	15%	10.000	100%
30628	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	Göngustígur við Brautarholtsveg - eftirstöðvar	35.000	27.524	79%	35.000	100%
30631	Snorrabraut	Gatnamót Borgartúns og Snorrabrautar	100.000	8.656	9%	100.000	100%
30633	Götulýsing - LED væðing	Uppsetning nýrrar LED lýsingar	300.000	93.674	31%	300.000	100%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir nýjir staðir	100.000	36.649	37%	100.000	100%
30637	Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Hönnun unnin í ágúst	30.000	0	0%	30.000	100%
30638	Vatnspóstar	Vinna við uppsetningu	30.000	1.143	4%	30.000	100%
30639	Endurnýjun götutrjáa	Framkvæmdum lokið	20.000	18.793	94%	20.000	100%
30640	Græna netið	Unnið að hönnun	80.000	3.963	5%	80.000	100%
30641	Öskjuhlíð	Unnið að hönnun	120.000	547	0%	120.000	100%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Hönnun lokið framkvæmdir að hefjast	10.000	164	2%	10.000	100%
30643	Samgöngubætur Grafarvogur norður	Gangbrautir, bætt lýsing, upphækkanir ofl.	70.000	6.897	10%	70.000	100%
30644	Rauðavatn, göngu- og hjólastígar	Nýjir göngu- og hjólastígar	100.000	0	0%	100.000	100%
30645	Umhverfi og aðgengi strætóbiðstöðva	Úrbætur á umhverfi og aðgengi að strætóbiðstöðum	30.000	0	0%	30.000	100%
30646	Bryggjuhverfi, göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða	Nýr göngustígur	50.000	0	0%	50.000	100%
Samtals 3106			1.915.000	333.716	17%	1.915.000	100%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30814	Götulýsing, endurnýjun	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum.	150.000	20.368	14%	150.000	100%
30816	Umferðaskiltun, merkingar	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	3.103	16%	20.000	100%
30817	Malbiksyfirlög	Víðsvegar í borginni	784.000	164.878	21%	784.000	100%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	3.977	20%	20.000	100%
30846	Grendarstöðvar	Unnið að skipulagsgerð og hönnun, framkvæmdri hefjast í haust	70.000	3.424	5%	70.000	100%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.		50.000	1.750	4%	50.000	100%
30848	Grasagarður	Unnið að framkvæmdum	20.000	9.988	50%	20.000	100%
30849	Klambratún	Hluta framkvæmda lokið, unnið að hönnun næsta áfanga	90.000	19.345	21%	90.000	100%
30850	Gufunes, heildarsvæði	Unnið að hönnun	100.000	4.826	5%	100.000	100%
30854	Önnur svæði, leiksvæðastefna	Unnið að hönnun	45.000	1.204	3%	45.000	100%
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	2.571	10%	25.000	100%
30858	Snjallborgarlausnir		50.000	642	1%	50.000	100%
30865	Mjódd	Endurnýjun útisvæðis, unnið við framkvæmdir og hönnun næstu áfanga	155.000	51.776	33%	155.000	100%
30866	Kjalarnes útivist	Almennings salerni við Esju, unnið að framkvæmdum	15.000	33.351	222%	40.000	267%
30869	Kamsvegur	Endurgerð stoðveggja	40.000	229	1%	40.000	100%
30871	Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi)	Unnið að hönnun, framkvæmdir í haust	150.000	2.454	2%	250.000	167%
30872	U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	Undirbúningur	30.000	0	0%	30.000	100%
Samtals 3108			1.814.000	323.886	18%	1.939.000	107%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20157	Borgartún 12 - 14	Breytingar í Borgartúni 12-14 vegna skipulagsbreytinga	20.000	16.836	84%	20.000	100%
20841	Rafrænt þjónustuver	Efling sjálfsafgreiðslu íbúa o.fl	80.000	74.858	94%	80.000	100%
80001	Ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni, t.d. Hlaðan skjala- og upplýsingakerfi	678.000	195.565	29%	678.000	100%
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	56.000	49.361	88%	56.000	100%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmslum tækjum	46.000	5.272	11%	46.000	100%
80009	Endurnýjun tölvubúnaðar	Árlegur pottur fyrir endurnýjun tölvubúnaðar	425.000	53.475	13%	425.000	100%
80014	Rafvæðing ferla		80.000	0	0%	80.000	100%
80016	Stjórnsýsluhúsin	Aðgangskerfi-stýringar	30.000	0	0%	30.000	100%
80017	Löggæslumyndavélar		49.000	0	0%	49.000	100%
Samtals 2101			1.464.000	395.366	27%	1.464.000	100%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
800012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla miðamæla	60.000	14.226	24%	60.000	100%
Samtals 2112			60.000	14.226	24%	60.000	100%
Samtals 2101 OG 2112			1.524.000	409.592	27%	1.524.000	100%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Deiliskipulagsvinna við Völvufell	0	4.973	-	0	-
20277	Samgöngumiðstöð	Umferðarmiðstöð breytingar	75.000	1.172	2%	75.000	0
20281	Próunarverkefni	Safn Nínu Tryggvadóttur ofl.	0	3.698	-	0	-
20317	Ártúnshöfði		50.000	0	0%	50.000	0
20318	Skjerjafjörður		50.000	0	0%	50.000	0
Samtals 4101 OG 4102			175.000	9.843	6%	175.000	0

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 25. MAÍ	KOSTNAÐARST 202006	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Unnið að framkvæmdum	100.000	35.258	35%	100.000	0
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Hverfið mitt	450.000	111.964	25%	450.000	0
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni		130.000	0	0%	130.000	0
Samtals 7101 og 7102			680.000	147.222	22%	680.000	0