



Reykjavíkurborg

Fjármála- og áhættustýringarsvið

Reykjavík, 2. desember 2020

R20080179

1220

Innkaupa- og framkvæmdaráð

Verkstöðuskýrsla nýframkvæmda janúar-september 2020

Lögð er fram til kynningar meðfylgjandi verkstöðuskýrsla nýframkvæmda fyrir fyrstu 9 mánuði ársins 2020. Verkstaða er miðuð við lok september og kostnaðarstaða miðuð við 30. september. Áætluð útkoma er áætluð rauntala í lok árs.

Gert er ráð fyrir að kynntar verði fyrir Innkaupa- og framkvæmdaráði 3,6,9 og 12 mánaða verkstöðuskýrslur hvers árs.

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu

Hjálagt:

Verkstöðuskýrsla nýframkvæmda janúar-september 2020.



EIGNASJÓÐUR FJÁRFESTINGAR
UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

VERKSTAÐA NÝFRAMKVÆMDA
JAN – SEPT 2020



KLIFURSTEINN Á KLAMBRATÚNI
Ljós: ERa

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2020

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2020

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 30.09.2020

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 09.11.2020).

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 24.08.2020

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	10.552.730.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	9.644.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.379.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	22.575.730.000	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 30.09.2020 nemur alls (brúttó)	9.044.603.250	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR

VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - SEPTEMBER 2020

MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	738.700	355.129	48%	749.200	101%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	5.063.030	1.286.024	25%	3.246.000	64%
Íþrótt- og tómsundasvið	1105	3.922.000	1.613.081	41%	3.333.000	85%
Velferðarsvið	1107	404.000	264.914	66%	365.000	90%
Ýmsar fasteignir	1108	375.000	87.631	23%	326.000	87%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	50.000	-4.423	-9%	0	0%
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		10.552.730	3.602.356	34%	8.019.200	76%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.670.000	728.006	44%	1.580.000	95%
Nýbyggingahverfi	3104	3.040.000	1.404.484	46%	2.716.000	89%
Endurnýjun í miðborginni	3105	890.000	506.686	57%	795.000	89%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.915.000	742.074	39%	1.885.000	98%
Umferðaröryggismál	3107	190.000	81.897	43%	190.000	100%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.939.000	916.034	47%	1.870.000	96%
GÖTUR OG UMHVERFI		9.644.000	4.379.182	45%	9.036.000	94%
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.464.000	714.317	49%	1.415.000	97%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	60.000	14.811	25%	45.000	75%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	175.000	11.836	7%	175.000	100%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	680.000	322.101	47%	560.000	82%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		2.379.000	1.063.065	45%	2.195.000	92%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		22.575.730	9.044.603	40%	19.250.200	85%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-3.343.500	-1.210.139	36%	-3.343.500	100%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		19.232.230	7.834.464	41%	15.906.700	83%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni	5.000	183	4%	5.000	100%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup og breytingar í forsal auk salernis og bakrými bars	81.500	81.560	100%	92.000	113%
20037	Árbæjarsafn ný geymslubygging	Bríetahúsið og fl. boðið út í mars, skemma 1 og 2 setja upp sprinkler	24.000	21.842	91%	24.000	100%
20094	Ásmundarsafn - Endurbætur	Aðgengismál, afgreiðsla og starfsmannarými	35.000	4.012	11%	35.000	100%
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð - Endurbætur	Endurnýjun lýsingar	15.000	594	4%	15.000	100%
20282	Grófarhús, viðbygging	Lokun á viðbyggingu og hugsanlegar breytingar í nýju og gömlu húsi	15.000	6.761	45%	15.000	100%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Frágangur innanhúss	345.000	150.304	44%	345.000	100%
20308	Borgarbókasafn	Sjálfvirkt útlánakerfi	38.200	0	0%	38.200	100%
20574	Aðalstræti 10	Aðgengi fyrir alla, tengigangur og uppsetning lyftu auk Landnámssýningar	180.000	89.874	50%	180.000	100%
Samtals 1103			738.700	355.129	48%	749.200	101%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20001	Austurbæjarskóli	Viðgerð á útiskýlum og lyftur í aðalbyggingu	100.000	1.289	1%	50.000	50%
20003	Árbæjarskóli	Breyting á stofum	30.000	23.215	77%	35.000	117%
20013	Ingunnarskóli	Breyting á stofum	30.000	25.505	85%	30.000	100%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Unnið að framkvæmdum	275.000	125.004	45%	250.000	91%
20092	Safnliður, frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	Ýmis öryggismál	30.000	9.757	33%	30.000	100%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	5.000	2.539	51%	5.000	100%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Dalsskóli frágangur innanhúss	300.000	318.377	106%	350.000	117%
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Lóðaframkvæmdir	30.000	14.946	50%	30.000	100%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Flutningur á færanlegum stofum og smíði á þrem nýjum	125.000	84.214	67%	100.000	80%
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mötuneytis í Hólabrekkuskóla og breytingar í Laugalækjaskóla, Norðlingaskóla	50.000	32.756	66%	50.000	100%
20321	Vesturvallagata - Skýjaborgir frístundaheimili	Lagfæringar á húsnæði	50.000	19.935	40%	50.000	100%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald		296.000	11.009	4%	270.000	91%
20326	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjaförður	Undirbúningur, samkeppni, hönnun	240.000	172	0%	5.000	2%
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	Undirbúningur	100.000	1.601	2%	5.000	5%
20340	Grunnskólar - Grafarvogur norður	Engjaskóli, Víkurskóli og Borgarskóli	35.000	1.946	6%	35.000	100%
20373	Fossvogsskóli	Viðgerðir og endurbætur á húsnæði	40.000	69.895	175%	85.000	213%
20848	Fellaskóli	Framkvæmdir í kjallara	20.000	19.986	100%	20.000	100%
20849	Seljaskóli	Endurnýjun vegna bruna	111.000	103.507	93%	111.000	100%
Samtals 1104			1.867.000	865.654	46%	1.511.000	81%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20068	Endurbýgging leikskólalóða	Unnið að framkvæmdum	525.000	203.699	39%	435.000	83%
20101	Nýjar leikskóladeildir		2.317.030	168.498	7%	1.080.000	47%
20190	Safnliður, frágangsvörk v/nýframkvæmda	Ýmis öryggismál	30.000	9.657	32%	30.000	100%
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	Endurnýjun mótuneyta í Rauðhól og Lynghheimum	50.000	8.691	17%	50.000	100%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Ýmsar framkvæmdir	84.000	24.205	29%	110.000	131%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu Fífuborg, Gullborg og Sæborg	120.000	3.819	3%	10.000	8%
20332	Miðborg, nýr leikskóli	Hönnunarsamkeppni	70.000	1.801	3%	20.000	29%
Samtals 1106			3.196.030	420.370	13%	1.735.000	54%
Samtals 1104 OG 1106			5.063.030	1.286.024	25%	3.246.000	64%

1105 ÍTR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Meiriháttar viðhald, endurnýjun ýmiss búnaðar.	80.000	29.705	37%	80.000	100%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurgerð á kvennaklefum.	60.000	11.210	19%	60.000	100%
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Bláfjöll og Skálafell	564.000	41.242	7%	105.000	19%
20058	Laugardalur aðalleikvangur samn. við KSÍ	Lagfæringar á búningsklefum, hlaupabrautum ofl.	93.000	56.509	61%	93.000	100%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Jarðvegsskipti á stæðum fyrir húsbíla auk eldvarnarmála	20.000	25.304	127%	30.000	150%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Færsla á lagnahús og ferging vallar	25.000	22.188	89%	25.000	100%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Endurnýjun áhalda og tækja	20.000	10.675	53%	20.000	100%
20276	Sundlaugar	Ýmis stærri viðhaldsverkefni	200.000	32.725	16%	200.000	100%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurgerð búningsklefa í eldri byggingu ofl.	95.000	16.263	17%	95.000	100%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Ártúni, Breiðholti og Grafarvogi	10.000	0	0%	10.000	100%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Lúkning á frjálsíþróttavelli	50.000	38.384	77%	60.000	120%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Íþróttarmiðstöð	575.000	216.675	38%	525.000	91%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Uppsteypa íþróttarhúss	1.300.000	708.706	55%	1.200.000	92%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Fjölnotahús og Parkethús	700.000	394.391	56%	700.000	100%
20310	Laugardalslaug	Endurbætur og undirbúningur samkeppni vegna Laugardalslaugar	80.000	9.104	11%	80.000	100%
20312	Ylstrendur	Við Gufunes og Skarfaklett	50.000	0	0%	50.000	100%
Samtals 1105			3.922.000	1.613.081	41%	3.333.000	85%

1107 VELFERÐARSVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Unnið í samstarfi við ríkið	48.450	43.604	90%	48.450	100%
20258	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	Ýmis verkefni	26.550	312	1%	26.550	100%
20259	Gistiskýli Lindargötu	Endurnýjun þaks	45.000	46.236	103%	50.000	111%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Bygging á 20 stk. smáhýsum	200.000	174.762	87%	220.000	110%
20342	Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	Undirbúningur og þarfagreining	20.000	0	0%	20.000	100%
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Samkv. samningi milli ríkis og borgar.	64.000	0	0%	0	0%
Samtals 1107			404.000	264.914	66%	365.000	90%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20090	Tjarnargata 12	Búningaaðstaða hjólréiðafólks	21.000	266	1%	5.000	24%
20278	Ráðhús, breytingar	Breytingar á borgarstjórnarsal, brunahönnun og önnur hönnun	55.000	29.021	53%	55.000	100%
20314	Höfði	Endurnýjun á eldhúsi	11.000	0	0%	11.000	100%
20315	Toppstöðin	Þróun Toppstöðvarinnar	50.000	0	0%	0	0%
20341	Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald	Samningsbundið viðhald Gufunesi	35.000	0	0%	75.000	214%
20490	Hverfisbækistöð Jafnaseli og Stórhöfða	Ýmsar breytingar	50.000	11.843	24%	50.000	100%
20839	Víðines, Víðinesvegur 30	Meiriháttar viðhald	25.000	0	0%	25.000	100%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Lúkning á framkvæmdum	50.000	20.025	40%	50.000	100%
20844	Þönglabakki 4	Bruna og öryggiskerfi	12.000	4.764	40%	12.000	100%
20847	Grandagarður 1A	Uppgjör	6.000	5.210	87%	6.000	100%
20851	Völvufell 7a	Breytingar innan- og utanhúss	25.000	390	2%	2.000	8%
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	Lagfæringar á húsnæði	7.000	0	0%	7.000	100%
20857	Völvufell 11	Breytingar innanhúss	5.000	3.014	60%	5.000	100%
20858	Arnarbakki 2-6	Breytingar innanhúss	5.000	1.836	37%	5.000	100%
20859	Völvufell 13-21	Breytingar innanhúss	8.000	5.337	67%	8.000	100%
20964	Borgartún 6	Breytingar innanhúss	10.000	5.925	59%	10.000	100%
Samtals 1108			375.000	87.631	23%	326.000	87%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	-4.423	0%	0	-
20855	Bílakjallari Vesturbugt		50.000	0	0%	0	0%
Samtals 1112			50.000	-4.423	-9%	0	0%

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30000	Gatnagerðargjöld		0	-586.728	0%	0	-
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-623.411	0%	0	-
			-3.343.500	0	0%	-3.343.500	100%
		Samtals 3100	-3.343.500	-1.210.139	36%	-3.343.500	100%

3102 ÞJÓÐVEGIR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmis minni undirbúningsverk	5.000	0	0%	5.000	100%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk.	Samvinnuverkefni með Vegagerðinni	50.000	0	0%	50.000	100%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Bústaðarvegur lenging fráreinar og breikkun rampa	50.000	10.778	22%	30.000	60%
30230	Forgangur Strætó og úrbætur	Biðstöðvar ofl.	50.000	3.798	8%	20.000	40%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Frágangur göngu- og hjólaleiða ofl.	50.000	12.367	25%	50.000	100%
30239	Laugalækur, grenndastöð og torg	Gerð torgs og niðursetning djúpgáma	50.000	12.363	25%	50.000	100%
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130	Unnið að framkvæmdum	30.000	-36.833	-123%	30.000	100%
30245	Bústaðavegur 151-153	Hringtorg á Bústaðarvegi og gata að nýjum lóðum	200.000	132.371	66%	200.000	100%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Rvk.	995.000	568.426	57%	995.000	100%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Undirbúningur	20.000	0	0%	10.000	50%
30250	Stórhöfði/Sævarhöfði/Gullinbrú	Undirbúningur og hönnun á gatnamótum	50.000	0	0%	20.000	40%
30251	Borgargötur	Undirbúningur	20.000	0	0%	20.000	100%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun á búnaði, miðlæg stýring og gangbrautaljós	100.000	24.736	25%	100.000	100%
Samtals 3102			1.670.000	728.006	44%	1.580.000	95%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis minni verkefni	30.000	16.019	53%	30.000	100%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Ýmis frágangsverkefni	20.000	279	1%	10.000	50%
30409	Úlfarsárdalur	Bílastæði, gönguleiðir og frágangur	150.000	94.191	63%	150.000	100%
30412	Pétting byggðar	Frágangur umhverfis Héðinsreit ofl.	50.000	32.534	65%	70.000	140%
30413	Hádegismóar	Gangstéttar og frágangur	2.000	0	0%	2.000	100%
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Unnið í samvinnu við Fák	30.000	540	2%	30.000	100%
30424	Hallar, atvinnusvæði	Gangstéttar og frágangur	2.000	154	8%	2.000	100%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar og frágangur	55.000	26.250	48%	70.000	127%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar, frágangur og nýtt leiksvæði	36.000	10.272	29%	36.000	100%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Gatnagerð vegna nýrra lóða	100.000	91.210	91%	100.000	100%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Frágangur Úlfarsbrautar og færsla Korpulínu	325.000	149.246	46%	275.000	85%
30433	LSH	Hlutur Rvk.borgar í framkvæmdum tengdum NLSH	100.000	3.262	3%	50.000	50%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Bjargargata ofl.	60.000	11.679	19%	15.000	25%
30437	Mýrargata - Slippasvæði	Stígagerð og frágangur	20.000	3.097	15%	20.000	100%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Áframhaldandi uppbygging hverfis	500.000	287.053	57%	450.000	90%
30442	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	Áframhaldandi uppbygging hverfis	400.000	212.695	53%	350.000	88%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatns	20.000	14.881	74%	20.000	100%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur, skipulagsvinna og mengunarrannsóknir	70.000	57.852	83%	70.000	100%
30446	Kirkjusandur	Frágangur gönguleiða og hliðargötur	85.000	50.926	60%	85.000	100%
30447	Eggertsgata	Framhald á Eggertsgötu, Sturlugata	50.000	62.732	125%	95.000	190%
30449	RÚV reitur	Lokafrágangur hverfisins	50.000	14.297	29%	70.000	140%
30453	Árskógar, gönguverun milli Álfabakka og Skógarsels	Upphækkuð gönguleið, eftirstöðvar	15.000	3.093	21%	5.000	33%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Fyrsti áfangi gatnagerðar	170.000	195.533	115%	210.000	124%
30455	Vigdísarlundur	Færsla stíga, vegna breytts skipulags	10.000	10	0%	1.000	10%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur, skipulagsvinna	100.000	32.707	33%	80.000	80%
30457	Hraunbær 103	Lenging götu og stígagerð	55.000	3.558	6%	55.000	100%

30460	Bryggjuhverfi stækkun III	Framkvæmdir Gjúkabryggju og Beimabryggju	200.000	10.089	5%	150.000	75%
30461	Hlíðarfótur	Endurbætur	15.000	13.150	88%	15.000	100%
30462	Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. lagna	Færsla stofnlagnar	50.000	0	0%	50.000	100%
30463	Verkefni hverfaskipulags	Undirbúningur	100.000	589	1%	30.000	30%
30464	Veðurstofureitur	Framkvæmdir vegna nýs mæltreits Veðurstofunnar	150.000	6.516	4%	100.000	67%
30465	Sjómannaskólareitur	Skipulagsvinna	20.000	72	0%	20.000	100%
Samtals 3104			3.040.000	1.404.484	46%	2.716.000	89%

3105 MIÐBORG							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30509	Hverfisgata, endurgerð	Milli Smiðjustígs og Ingólfsstrætis - eftirstöðvar	30.000	36.458	122%	40.000	133%
30510	Þingholt, "torgin þrjú"	Framkvæmdum að mestu lokið, unnið að gróðursetningu	70.000	73.118	104%	85.000	121%
30512	Laugavegur, endurbætur	Endurbætur Laugavegs	100.000	5.208	5%	50.000	50%
30513	Frakkastígur, endurgerð	Ný lega Frakkastígs, tenging við Sæbraut - eftirstöðvar	30.000	13.493	45%	15.000	50%
30522	Hlemmusvæði götur og torg	Undirbúningur og skipulagsvinna	50.000	1.069	2%	50.000	100%
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Endurgerð frestað	60.000	113	0%	5.000	8%
30526	Tryggvagata, endurgerð	Endurgerð Nausta og Tryggvagötu milli Pósthússtrætis og Nausta	300.000	88.451	29%	300.000	100%
30532	Miðbakki	Ýmsar framkvæmdir á Miðbakka, ásamt hjólastíg	40.000	1.225	3%	40.000	100%
30533	Austurbakki Bryggjugata	Í samvinnu við Íslenskar fasteignir, Faxaflóahafnir og Veitur - Uppgjör við aðra verkkaupa en Veitur fer fram í lok verks	130.000	253.681	195%	130.000	100%
30536	Norðurstígur/Nýlendugata	Unnið að framkvæmdum	80.000	33.869	42%	80.000	100%
Samtals 3105			890.000	506.686	57%	795.000	89%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	270.000	50.203	19%	270.000	100%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	1.118	22%	5.000	100%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	25.000	6.040	24%	25.000	100%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólreiðaáætlun	500.000	233.674	47%	500.000	100%
30626	Strætóskýli, endurnýjun	Framkvæmdir tengdar uppsetningu nýrra strætóskýla	30.000	10.469	35%	30.000	100%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	2.371	24%	10.000	100%
30628	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	Göngustígur við Brautarholtsveg - eftirstöðvar	35.000	28.264	81%	50.000	143%
30631	Snorrabraut	Gatnamót Borgartúns og Snorrabrautar	100.000	14.289	14%	100.000	100%
30633	Götulýsing - LED væðing	Uppsetning nýrrar LED lýsingar	300.000	278.589	93%	300.000	100%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir nýjir staðir	100.000	58.236	58%	100.000	100%
30637	Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Unnið að hönnun, framkvæmd fyrir áramót	30.000	219	1%	25.000	83%
30638	Vatnspóstar	Vinna við uppsetningu	30.000	3.407	11%	10.000	33%
30639	Endurnýjun götutrjáa	Framkvæmdum lokið	20.000	19.568	98%	20.000	100%
30640	Græna netið	Unnið að framkvæmdum	80.000	4.733	6%	80.000	100%
30641	Öskjuhlíð	Unnið að framkvæmdum	120.000	6.740	6%	120.000	100%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Framkvæmdum 2020 lokið	10.000	8.288	83%	10.000	100%
30643	Samgöngubætur Grafarvogur norður	Gangbrautir, bætt lýsing, upphækkanir ofl.	70.000	9.204	13%	80.000	114%
30644	Rauðavatn, göngu- og hjólastígar	Nýjir göngu- og hjólastígar	100.000	2.536	3%	70.000	70%
30645	Umhverfi og aðgengi strætóbiðstöðva	Úrbætur á umhverfi og aðgengi að strætóbiðstöðum	30.000	0	0%	30.000	100%
30646	Bryggjuhverfi, göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða	Nýr göngustígur	50.000	4.125	8%	50.000	100%
Samtals 3106			1.915.000	742.074	39%	1.885.000	98%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
30814	Götulýsing, endurnýjun	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum.	150.000	16.853	11%	150.000	100%
30816	Umferðaskiltun, merkingar	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	6.092	30%	20.000	100%
30817	Malbiksyfirlög	Víðsvegur í borginni	784.000	648.883	83%	750.000	96%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	14.594	73%	25.000	125%
30846	Grendarstöðvar	Unnið að skipulagsgerð og hönnun, framkvæmdir í haust	70.000	3.683	5%	70.000	100%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.		50.000	2.844	6%	50.000	100%
30848	Grasagarður	Unnið að framkvæmdum	20.000	13.822	69%	20.000	100%
30849	Klambratún	Unnið að framkvæmdum	90.000	23.012	26%	90.000	100%
30850	Gufunes, heildarsvæði	Unnið að hönnun, framkvæmdir í haust	100.000	5.262	5%	110.000	110%
30854	Önnur svæði, leiksvæðastefna	Unnið að framkvæmdum	45.000	33.341	74%	45.000	100%
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	6.493	26%	25.000	100%
30858	Snjallborgarlausnir		50.000	4.787	10%	50.000	100%
30865	Mjódd	Endurnýjun útisvæðis, unnið við framkvæmdir	155.000	87.690	57%	155.000	100%
30866	Kjalarnes útivist	Almennings salerni við Esju, framkvæmdum að mestu lokið	40.000	33.948	85%	40.000	100%
30869	Kamsvegur	Endurgerð stoðveggja ásamt stígagerð	40.000	7.933	20%	40.000	100%
30871	Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi)	Útboði lokið, framkvæmdir í haust	250.000	6.798	3%	200.000	80%
30872	U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	Undirbúningur	30.000	0	0%	30.000	100%
Samtals 3108			1.939.000	916.034	47%	1.870.000	96%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20157	Borgartún 12 - 14	Breytingar í Borgartúni 12-14 vegna skipulagsbreytinga	20.000	18.899	94%	20.000	100%
20841	Rafrænt þjónustuver	Efling sjálfsafgreiðslu íbúa o.fl	160.000	125.342	78%	160.000	100%
80001	Ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni, t.d. Hlaðan skjala- og upplýsingakerfi	678.000	315.079	46%	678.000	100%
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	56.000	49.361	88%	56.000	100%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmslum tækjum	46.000	12.089	26%	46.000	100%
80009	Endurnýjun tölvubúnaðar	Árlegur pottur fyrir endurnýjun tölvubúnaðar	425.000	193.548	46%	425.000	100%
80014	Rafvæðing ferla		0	0	-	0	-
80016	Stjórnsýsluhúsin	Aðgangskerfi-stýringar	30.000	0	0%	30.000	100%
80017	Löggæslumyndavélar		49.000	0	0%	0	0%
Samtals 2101			1.464.000	714.317	49%	1.415.000	97%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
800012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla miðamæla	60.000	14.811	25%	45.000	75%
Samtals 2112			60.000	14.811	25%	45.000	75%
Samtals 2101 OG 2112			1.524.000	729.128	48%	1.460.000	96%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Deiliskipulagsvinna við Völvufell	0	4.973	-	0	-
20277	Samgöngumiðstöð	Umferðarmiðstöð breytingar	75.000	1.172	2%	75.000	100%
20281	Próunarverkefni	Safn Nínu Tryggvadóttur ofl.	0	5.691	-	0	-
20317	Ártúnshöfði		50.000	0	0%	50.000	100%
20318	Skjerjafjörður		50.000	0	0%	50.000	100%
Samtals 4101 OG 4102			175.000	11.836	7%	175.000	0

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI							
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 24. ÁGÚST	KOSTNAÐARST 202009	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	ÁÆTL. ÚTK. MV. ÁÆTLUN [%]
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Unnið að framkvæmdum	100.000	68.839	69%	110.000	110%
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Unnið að framkvæmdum og hugmyndasöfnun fyrir næstu kostningar	450.000	253.262	56%	400.000	89%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni		130.000	0	0%	50.000	38%
Samtals 7101 og 7102			680.000	322.101	47%	560.000	0