

VERKSTAÐA
NÝFRAMKVÆMDA
JAN-SEPT



EIGNASJÓÐUR
FJÁRFESTINGAR
2018

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	8.555.100	þús.kr
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	6.838.600	þús.kr
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	4.908.700	þús.kr
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	20.302.400	þús.kr

Raunkostnaður 30.09.2018 nemur alls (brúttó) **14.710.578 þús.kr.**
þús.kr.

Áætluð útkoma ársins 2018 (brúttó) **20.296.268 þús.kr.**



EIGNASJÓÐUR					
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - SEPTEMBER 2018					
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNAÐARST. 2018 09	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA	%
Menningar- og ferðamálasvið	1103	521.700	374.226	556.700	107%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	4.072.500	3.580.640	4.702.500	115%
Íþróttta- og tómstundasvið	1105	2.201.100	1.119.642	1.890.600	86%
Velferðarsvið	1107	400.800	402.145	401.300	100%
Ýmsar fasteignir	1108	1.359.000	945.029	1.244.024	92%
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		8.555.100	6.421.682	8.795.124	103%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	665.000	343.065	696.449	105%
Nýbyggingahverfi	3104	2.257.000	1.235.984	2.102.350	93%
Endurnýjun í miðborginni	3105	567.000	381.378	603.337	106%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.067.000	589.558	996.806	93%
Umferðaröryggismál	3107	80.000	22.520	50.000	63%
Ýmsar framkvæmdir	3108	2.202.600	1.480.415	2.084.269	95%
GÖTUR OG UMHVERFI		6.838.600	4.052.920	6.533.211	96%
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101+12	1.279.000	801.625	1.249.000	98%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	2.539.700	2.562.462	2.608.933	103%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	1.090.000	871.889	1.110.000	102%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		4.908.700	4.235.976	4.967.933	101%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		20.302.400	14.710.578	20.296.268	100%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-3.400.000	-2.705.566	-3.400.000	
Bílastæðagjöld húsbyggjenda	1112		-69.002	-72.000	
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		16.902.400	11.936.010	16.824.268	100%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20033	Kjarvalsstaðir	Endurbætur á snyrtingum. Er í hönnun.	5.000	860	5.000
20036	Borgarleikhús Listabraut 3	Kaup á hljóð- og lýsingarbúnaði og nýtt stjórnborð fyrir flugkerfi. Endurnýjun sæta í stóra sal. Undirbúningur fyrir endurbætur á salernisaðstöðu en framkvæmdum frestað til næsta árs.	80.700	66.667	80.700
20037	Árbæjarsafn	Kaup á geymsluhillum og uppsetning vatnsúðakerfis í Skemmu 1. Hönnun á skýli yfir Pionér eimreið og Bríeti val tara.	25.000	9.629	25.000
20094	Ásmundarsafn	Starfsmannaaðstaða	5.000	0	5.000
20039	Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi	Unnið í samráði við safnstjóra.	5.000	650	5.000
20114	Menningarmiðstöð Gerðubergi 3 - 5	Hönnun lýsingar á bókasafni.	1.000	293	1.000
20195	Tjarnarbíó	Kaup á sviðsbúnaði. Í ferli.	5.000	2.703	5.000
20282	Grófarhús, Tryggvagata 15	Frágangur viðbyggingar.	30.000	8.613	30.000
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	Hönnun og uppsteypa menningarmiðstöðvar.	150.000	43.284	150.000
20574	Aðalstræti 10	Unnið er að hönnun. Hluti sýningar komin upp.	35.000	30.685	35.000
20829	Sjóminjasafn, Grandagarður 8	Sýning opnuð 8.júní.	180.000	210.841	215.000
	1103	SAMTALS	521.700	374.226	556.700



1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20001	Austurbæjarskóli	Breyting á húsnæði spennistöðvar.	60.000	14.823	50.000
20026	Vogaskóli	Hljóðvistaraðgerðir, nýjar lokanir fyrir kennslurými, 2. áfangi.	25.000	21.451	25.000
20030	Endurbygging skólalóða	Háleiti/Hvassaleiti, Háleiti/Álftamýri, Hagaskóli, Grandaskóli. Átaksverkefni í Háteigsskóla, Ártúnsskóla, Kelduskóla-Vík, Rimaskóla, Vættaskóla-Borgum, Vættaskóla Engi, Laugarnesskóla, Selásskóla, Húsaskóla og tilfallandi verkefni.	400.000	309.121	440.000
20092	Safnliður	Ýmis tilfallandi frágangs-, öryggis- og aðgengismál.	50.000	30.668	50.000
20152	Leik- og grunnskóli við Úlfarsbraut	Framkvæmdir við uppsteypu og frágang á 2. áfanga. Hluti nýbyggingar og lóðar tekin í notkun haustið 2018.	1.500.000	1.247.584	1.500.000
20180	Gufunesbær	Skrifstofugámar.		12.112	12.500
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Framkvæmdir við 1.340 m ² viðbyggingu og breytingar í eldra húsi.	490.000	617.150	750.000
20247	Klettaskóli, Suðurhlíð 9	Framkvæmdir við 3.400 m ² viðbyggingu og breytingar á eldra húsi.	780.000	921.532	1.150.000
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	Breiðholtsskóli, Hólabrekkuskóli o.fl.	70.000	47.376	80.000
20267	Boltagerði	Grandaskóli, Hvassaleiti og endurnýjun á gúmmí á nokkrum völlum.	60.000	62.621	65.000
20778	Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og austurbæ	Hagaskóli, Melaskóli, Háteigsskóli, Austurbæjarskóli, Laugarnesskóli og Skerjafjörður.	25.000	1.294	10.000
20306	Gerðuberg 1 - Miðberg	Hönnun. Endurbygging efstu hæðar.	5.000	1.601	5.000
	1104	SAMTALS	3.465.000	3.287.332	4.137.500



VIÐBYGGING VIÐ KLETTASKÓLA



VESTURBÆJARKÓLI VIÐBYGGING


1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20101	Nýjar leikskóladeildir	Smíði færanlegra leikskólastofa. Breyting vegna ungbarnadeilda o.fl. Samþykkt borgarráði 22.mars 2018.	262.500	84.765	230.000
20190	Safnliður, frágangsverk	Ýmis tilfallandi frágangs-, öryggis- og aðgengismál. Nóaborg- Breytingar vegna starfsmannamála. Sunnuborg - Útbúa rými fyrir starfsmannaaðstöðu.	30.000	24.843	30.000
20297	Steinahlíð	Bætt aðkoma og bílastæði. Eftirstöðvar.	5.000	924	5.000
20298	Endurbætur mótuneyta í leikskólum	Unnið er að úttekt á mótuneyti leikskóla og kaup á búnaði. Endurbætur á eldhúsi í Bakkaborg.	50.000	14.474	35.000
20068	Endurgerð leikskólalóða	Sóhlíð, Seljaborg, Kvistaborg og tilfallandi verkefni. Átaksverkefni: Gullborg , Njörvi, Laufskálar, Sólborg og Árkvörn.	175.000	106.827	175.000
20398	Suðurborg	Viðbygging og endurbætur.	85.000	61.475	90.000
	1106	SAMTALS	607.500	293.308	565.000

1105 ÍTR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarður í Laugardal	Fræðslu- og starfsmannahús. Endurnýjun ýmiss búnaðar. Dýrahús fyrir óskiladýr. Hönnun á Svínahúsi.	140.000	115.252	140.000
20043	Sundhöll Reykjavíkur v. Barónsstíg	Ný útilaug og viðbygging ásamt endurbótum í eldra húsi. Endurgerð á kvennaklefum, efniskaup. Samþykkt í Borgarráði 26.apríl 2018.	150.000	106.864	150.000
20045	Gervigrasvellir	Ýmsar lagfæringar.	10.000	910	10.000
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Búnaðarkaup skv. fjárfestingaráætlun skíðasvæða.	45.000	0	45.000
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Frágangur á svæði fyrir húsbíla og ný heimtaug.	20.000	17.338	20.000
20171	Dalhús íþróttasvæði Fjölnis, stúka	Er í biðstöðu.	5.000	1.320	5.000
20172	Fylkir aðalvöllur	Gervigras, ljós o.fl. skv. samningi.	400.000	218.701	400.000
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	Fram, hönnun íþróttarhúss.	125.000	51.811	125.000
20233	Laugardalslaug	Tímatökubúnaður og hönnun varðturns við aðallaug.	8.000	7.239	8.000
20248	Breiðholtslaug	Rennibraut, kaldur pottur, útiskýli, geymsluskúr, yfirborðsfrágangur kringum laug og leiktæki.	88.000	13.222	88.000
20262	Endurnýjun áhalda og tækja	Samkv. áætlun ÍTR.	26.100	6.568	26.100
20265	Þróttur stúka	Endurbætur á yfirbyggingu stúku, ný sæti og fjölmiðlaaðstaða. Frá fyrra ári.		8.349	8.500

1105 ÍTR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20268	Víkingur grassvæði	Endurbætur á tennisvöllum. Gervigras, lýsing á aðalvöll samkvæmt samningi.	60.000	38.108	50.000
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	Frjálsíþróttavöllur og þjónustuhús	500.000	355.487	480.000
20301	Sundlaug Úlfarsbraut, Inni- og útilaug	Uppsteypa í gangi.	200.000	15.910	100.000
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús Úlfarsbraut	Fært yfir á verknr.20301		13.085	
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Alútboð lokið fyrir um 5000 m ² fjölnotahús fyrir knattsvæði og frjálssar íþróttir.	229.000	16.493	80.000
20320	Gervigrasvöllur í Laugardal - endurnýjun mannvirkja	Ýmsar lagfæringar.	5.000	3.977	5.000
20780	Grasvöllur þróttar í Laugardal	Niðurrif á stúku og girðingu. Landmótun eftir rif og frágangur svæða með þökulögn. Bætt aðgengi.	50.000	47.899	50.000
20838	Skautasvellið í Laugardal	Bygging yfir frysti- og tæknibúnað og tenging kælikerfis. Gólfefni á búningsherbergi o.þ.h.	140.000	81.110	100.000
	1105	SAMTALS	2.201.100	1.119.642	1.890.600



SUNDHÖLL REYKJAVÍKUR -



ÞRÓTTUR LAUGARDAL - ENDURNÝJUN STÚKU



FRJÁLSÍÞRÓTTAVÖLLUR Í MJÓDD

1107 VELFERÐARVIÐ					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20202	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Samkv. samningi milli ríkis og borgar.	186.800	271.555	186.800
20258	Verkefni v/skammtíma- og dagvistunar	Hólaberg - skammtíma- og dagvistun fyrir fatlaða.	200.000	129.081	200.000
20275	Þjónustumiðstöð við Spöng	Uppgjör.		309	500
20259	Gistiskýli Lindargötu 48	Breytingar.	5.000	1.181	5.000
20307	Smáhýsi	Útboð á 20 smáhýsum fyrir heimilislaua. Tilboð opnuð í desember.	4.000	20	4.000
	Grandagarður 1a	Hönnun á neyðarskýli.	5.000		5.000
	1107	SAMTALS	400.800	402.145	401.300

1107 VELFERÐARSVÍÐ

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2018



HJÚKRUNARHEIMILI VIÐ SLÉTTUVEG

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20090	Tjarnargata 12	Vegna fjölgunar borgarfulltrúa.	10.000	11.564	15.000
20266	Hlemmur mathöll	Uppgjör við arkitekt og lagfæringar á loftræsikerfi.	25.000	18.050	25.000
20269	Grasagarður í Laugardal	Endurgerð á innviðum 110 m ² glerskála. Ætlað sem fræðslu- og viðburðahús. Einnig unnið að stækkun á núv. veitingasal.	33.000	31.329	33.000
20278	Ráðhús	Breytingar í skrifstofurýmum og borgarstjórnarsal.	110.000	51.086	110.000
20805	Nauthólsvegur 100	Endurbuygging.	150.000	146.869	150.000
20825	Varmahlíð 1, Perlan	Kaup á tönkum af OR. Lokaframkvæmdir samkvæmt samningi.	650.000	597.467	650.000
20840	Hverfabækistöð Fiskislóð 37c.	Undirbúningur, hönnun, forval og útboð ásamt byggingarframkvæmdum.	150.000	32.239	150.000
20843	Hestháls 14	Breytingar og endurbætur á húsnæði Strætó að Hesthálsi vegna flutnings starfsemi frá Þönglabakka.	72.000	27.144	72.000
20845	Breknaás 9.	Kaup á 45,2 % eignahluta.	19.000	19.259	19.000
20844	Þönglabakki 4	Verkefnið í endurskoðun.	140.000	9.997	20.000
	1108	SAMTALS	1.359.000	945.029	1.244.024

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20521	Bílakjallari Geirsgötu		0		0
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda			-69.002	-72.000
	1112	SAMTALS	0	-69.002	-72.000

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30000	Gatnagerðagjöld			-1.447.859	-1.700.000
30002	Heimæðagjald				
30003	Viðbótar-gatnagerðargjöld			-1.257.707	-1.700.000
30006	Fráveita stofngjald				
30007	Skráningagjald lóða				
	SAMTALS		0	-2.705.566	-3.400.000

3102 ÞJÓÐVEGIR (HLUTI REYKJAVÍKUR) OG AÐRAR UMFERÐARGÖTUR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30204	Miðlæg umferðarstýring	Kaup og uppsetning á hugbúnaði.	30.000	19.829	30.000
30211	Ýmsar framkvæmdir	Hönnun næstu áfanga.	5.000	1.856	5.000
30221	Vesturlandsvegur	Deiliskipulag á Kjalarnesi.	10.000	-31.892	10.000
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni.	Hringtorg við Esjumela og ýmis verkefni til að greiða fyrir umferð og bæta umferðaröryggi.	140.000	85.475	140.000
30230	Strætó forgangur og úrbætur	Samstarfsverkefni með Vegagerðinni, forgangsreinar á Miklubraut við Rauðagerði og Klambratún, eftirstöðvar. Auk þessa 4 biðstöðvar vegna lokunar gömlu Hringbrautar.	240.000	77.581	240.000
30236	Geirsgata-Lækjargata	Færsla gatna samkvæmt nýju skipulagi.	180.000	154.061	200.000
30237	Fellsvegur	Stígagerð tengd Fellsvegi, frágangur. Eftirstöðvar.		449	449
30239	Laugalækur, grenndarstöð og torg	Framkvæmdum frestað.	10.000	2.784	10.000
30242	Miklubraut í stökk	Undirbúningur.	15.000	4.267	10.000
30243	Arnarbakki	Aðkoma, bílastæði og frágangur. Framkvæmdum lokið.	20.000	23.503	36.000
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130		15.000	5.152	15.000
	3102	SAMTALS	665.000	343.065	696.449

3102 ÞJÓÐVEGIR (HLUTI REYKJAVÍKUR) OG AÐRAR UMFERÐARGÖTUR
VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2018



GEIRSGATA - LÆKIARGATA

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur.	Ýmis smærri verkefni . Stígur í Ártúnsholti.	50.000	36.170	50.000
30406	Norðlingaholt	Ýmis frágangur í hverfinu, gangstéttar o.fl.	35.000	10.308	15.000
30409	Úlfarsárdalur	Ýmis frágangur í hverfinu, einkum snjóbræðslukerfi, gangstéttar og gerð leiksvæðis.	150.000	111.721	150.000
30412	Þétting byggðar o.fl.	Einholt/Þverholt, Brautarholt 7, Lýsisreitir, Seljavegur, Sóltún o.fl. Undirbúningur í Skeifunni, frágangur við Suðurlandsbraut 68-70 o.fl.	85.000	57.821	85.000
30413	Hádegismóar	Frágangur eftir því sem uppbyggingu á lóðum miðar áfram.	10.000	548	5.000
30416	Blikastaðavegur (Stekkjarekkur)	Undirbúningur vegna breytinga á Blikastaðavegi við Korputorg.		137	350
30419	Kirkjusandur		0	0	0
30423	Almannadalur, hesthúshverfi	Ýmis frágangur, reiðstígar o.fl.	10.000	-98	10.000
30424	Hallar	Frágangur borgarlands eftir því sem uppbyggingu á lóðum miðar.	10.000	156	10.000
30425	Sléttuvegur - nýtt íbúðahverfi	Frágangur borgarlands eftir því sem uppbyggingu á lóðum miðar.	20.000	6.375	15.000
30427	Reynisvatnsás	Ýmis frágangur í hverfinu, m.a. ræktun og stígagerð.	20.000	11.519	20.000
30429	Esjumelar	Gangstéttar og ræktun ásamt verkhönnun næsta skipulagsáfangna.	20.000	3.311	20.000
30431	Úlfarsárdalur	Stækkun núverandi hverfis. Lóðir byggingahæfar í nóv/des.	500.000	226.834	500.000
30433	Landspítali	Undirgöng og stígagerð í tengslum við framkvæmdir á Landsspítalareit.	50.000	5.969	30.000
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Gatnagerð í tengslum við uppbyggingu.	50.000	1.370	50.000
30437	Mýrargata - Slippasvæði	Verkhönnun og gatnagerð.	10.000	2.456	10.000
30441	Hlíðarendasvæði	Framkvæmdir í gangi.	300.000	215.960	300.000

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30442	Elliðavogur - Vogabyggð	Framkvæmdir við 1. áfanga í Vogabyggð 2 er lokið. Landfyllingar í Vogabyggð 1 að hefjast.	300.000	205.285	250.000
30443	Vatnsmýri	Rannsóknarvinna.	35.000	29.598	35.000
30444	Ártúnshöfði	Unnið er að skipulagi, forhönnun og öðrum undirbúningi.	50.000	19.429	40.000
30446	Kirkjusandur	Framkvæmdir í gangi.	95.000	68.956	95.000
30447	Eggertsgata	Uppgjör.	25.000	22.141	25.000
30448	Gylfahlöt og Bæjarhlöt	Frágangur gönguleiða og ræktun.	5.000	240	5.000
30450	Vigdísartorg	Hlutur RVK.	92.000		92.000
30449	RÚV reitur	Gatnaframkvæmdir og færsla á lögnum. Hluti verkefna fluttist á milli ára.	55.000	36.060	55.000
30451	Nauthólsvegur	Framkvæmdir við færslu stíga o.fl. í tengslum við nýtt deiliskipulag.	0		0
30452	Bólstaðarhlíð	Framkvæmdum að mestu lokið.	80.000	53.899	70.000
30454	Gufunes	Byrjunarframkvæmdir ásamt for- og verkhönnun.	120.000	70.712	100.000
30455	Vigdísarlundur	Við Fossvogsveg.	10.000	928	5.000
30457	Hraunbær 103A	Aðkoma að nýrri lóð, færsla stíga.	20.000	2.322	10.000
30456	Skerjafjörður	Unnið að skipulagi og öðrum undirbúningi.	50.000	35.663	50.000
30459	Almannadalur, Fjárborg	Framkvæmdum frestað milli ára.	0	195	0
	3104	SAMTALS	2.257.000	1.235.984	2.102.350

3104 NÝBYGGINGAHVERFI

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2018



ELLIÐAVOGUR - VOGABYGGÐ



HLÍÐARENDASVÆÐI

3105 MIÐBORGIN					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30508	Pósthússtræti	Endurgerð götu. Hluti framkvæmdar frestast að hluta vegna varðveislu Steinbryggju.	40.000	33.754	40.000
30509	Hverfisgata	Breyting á gangstéttum og hluta af götu vegna aðlögunar að nýbyggingum á gatnamótum Hverfisgötu og Frakkastígs. Lóðarhafi mun bera kostnað að mestu leyti.		5.881	6.000
30510	Pingholt „Torgin þrjú“	Endurgerð Freyjutorgs og niðursetning djúpgáma. Endurgerð neðsta hluta Óðinsgötu við Freyjutorg.	90.000	41.292	90.000
30513	Frakkastígur, endurgerð 2. og 3. áfangi	Ný gatnamót Frakkastígs og Sæbrautar ásamt gönguleiðum. Framkvæmdum frestað.	15.000	7.516	10.000
30515	Smiðjustígur þmt stígur/torg	Eftirstöðvar framkvæmda við Smiðjustíg og Hljómalindarreit.		5.796	6.000
30517	Laugavegur endurbætur	Hlemmur - Katrínartún. Undirbúningur	10.000	8.556	10.000
30518	Torg á mótum Pósthússtrætis og Tryggvagötu	Bæjartorg, Tryggvagata 13-15, frágangur norðan húss.	82.000	27.100	82.000
30519	Tryggvagata 19 - Kolaportið	Sorpgeymsla og starfsmannaaðstaða.		337	337
30521	Hafnarstræti, endurgerð	Framkvæmdir milli Pósthússtrætis og Tryggvagötu. Eftirstöðvar frá fyrra ári.		1.951	2.000
30522	Hlemmur torg	Undirbúningur	10.000	5.777	10.000
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Ýmsar lagfæringar á yfirborði Lækjatorgs. Hugmyndasamkeppni um endurgerð Lækjatorgs og Austurstrætis.	50.000	15.919	30.000
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu).	Endurgerð götu. Kostnaður eykst m.a. vegna fornminja.	100.000	96.479	130.000
30527	Viti- og útsýnispallur við Sæbraut	Í samvinnu við Faxaflóahafnir. Stefnt að því að Viti verði settur upp í desember.	150.000	101.087	150.000
30528	Haðarstígur endurgerð	Endurgerð götu. Hönnun lokið. Framkvæmdum frestað.	10.000	8.561	10.000
30529	Naustatorg		10.000	4.474	10.000

3105 MIÐBORGIN					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30862	Tryggvagata 13-15	Gerð torgs í samvinnu við lóðarhafa T13. Eftirstöðvar frá fyrra ári.		16.899	17.000
	3105	SAMTALS	567.000	381.378	603.337

3105 ENDURNÝJUN Í MIÐBORGinni

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2018

AUSTURSTRÆTI - LÆKJARTORG



ENDURGERÐ TRYGGVAGÖTU



BÆJARTORG



GAMLA STEINBRYGGJAN

3106 / 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30602	Gangbrautarljós	Gangbrautarljós við Suðurgötu.	20.000	177	10.000
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum	Endurnýjun á ýmsum stöðum.	130.000	125.389	130.000
30608	Reiðstígar	Framkvæmdir í samráði við Fák.	5.000	14.222	15.000
30609	Ýmsar framkvæmdir	Hönnun og undirbúningur.	25.000	1.233	10.000
30610	Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	Suðurlandsbraut (Langholtsvegur-Engjavegur), Elliðarárdalur, Höfðabakki-Reykjanesbraut, Kringlumýrabraut frá Miklubraut - Bústaðavegur, Birkimelur, Bústaðarvegur o.fl.	510.000	294.086	510.000
30617	Göngubrú v Norðlingaholt	Eftirstöðvar.		306	306
30619	Hjólastandar og skýli	Á ýmsum fjölförnum stöðum.	30.000	7.749	10.000
30626	Strætóskýli, endurnýjun	Unnið að undirbúningi.	20.000	4.197	20.000
30627	Ruslastampar	Nýjir ruslastampar.	10.000	4.041	10.000
30628	Brautarholtsstígar	Undirbúningur. Unnið að samningum við landeigendur.		290	1.000
30630	Sýningarstandar	Lokafrágangur steyptra standa.	2.000	4.421	5.500
30631	Snorrabraut	Undirbúningur	10.000		5.000
30633	Götulýsing	LED væðing.	100.000	8.800	80.000
30634	Sundlaugavegur	Lagfæring á hellulögn norðan stúku.	25.000	17.586	20.000
30635	Breiðholtsbraut	Stígakerfi og umhverfisfrágangur við nýja göngu- og hjólabrú yfir Breiðholtsbraut. Unnið með Vegagerðinni. Ný grenndarstöð.	50.000	32.329	60.000

3106 / 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30636	Hleðslustöðvar	Framkvæmdir á ýmsum stöðum.	80.000	66.986	80.000
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Undirbúningur og hönnun hafin. Framkvæmdir áætlaðar í haust.	30.000	2.583	10.000
30638	Vatnspóstar	Uppsetning og kaup á tíu vatnspóstum.	20.000	5.162	20.000
	3106	SAMTALS	1.067.000	589.558	996.806
30703	Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	Framkvæmdir á ýmsum stöðum. Ekki næst að ljúka nema hluta verkefna.	80.000	22.520	50.000
	3107	SAMTALS	80.000	22.520	50.000
	3106 og 3107	SAMTALS	1.147.000	612.078	1.046.806

3106 / 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL
VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2018



HJÓLREIÐAÁÆTLUN - KRINGLUMÝRARBRAUT



ENDURGERÐ GÖNGULEIÐA -



GÖNGUBRÚ MILLI SELJAHVERFIS OG FELLAHVERFIS

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30812	Ýmsar framkvæmdir	Framkvæmdir í Túngötu við Indverska sendiráðið.		1.024	1.024
30814	Götulýsing, endurnýjun	Endurnýjun ljósastólpa, ljósabúnaðar og götuljósaskápa.	100.000	70.173	100.000
30815	Umferðarljós	Endurbætur.	50.000	8.161	20.000
30816	Umferðarskilti	Ný skilti, söfnunarstaðir ferðamanna.	20.000	5.037	20.000
30817	Malbik yfirlög	Framkvæmdir víðsvegar í borginni.	1.400.000	1.084.595	1.400.000
30830	Víðidalur	Reiðstígar o.fl.	8.000	-1.255	-1.255
30843	Sorpílát	Innkaup á sorpílátum.	20.000	13.237	20.000
30846	Grenndarstöðvar	Endurnýjun fimm grenndarstöðva.	30.000	655	15.000
30847	Hljóðvarnir	Hljóðveggir við Kringlumýrabraut. Undirbúningur verkefna næstu ára.	200.000	62.132	200.000
30848	Grasagarður	Endurskipulagt miðsvæði garðsins og fjölæringabeð o.fl. Eftirstöðvar vegna snemmkomins veturs. Lagfæringar í kringum Fyssu og aðliggjandi gangstígar.	35.000	31.601	35.000
30849	Klambratún	Framhaldsverk við setstalla og torg. Eftirstöðvar vegna snemmkomins veturs.	15.000	20.309	21.000
30851	Hljómskálagarður	Viðburðakassar.		5.208	5.500
30852	Tjörnin	Endurnýjun á tjarnarbakka, gróðursvæðum og hellulögn.	10.000	1.278	17.000

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
30853	Vatnsmýri	Unnið að framkvæmt á göngubryggju og stígatengingu í Vatnsmýri við Norrænahúsið. Verklök áætluð í júlí.	65.000	58.024	65.000
30854	Önnur svæði	Endurhönnun aðkomu að Breiðholtslaug og Vesturbæjarlaug.	45.000	14.931	30.000
30856	Undirbúningur verkefna næsta árs	Undirbúnings- vinna.	25.000	27.332	30.000
30858	SMART lausnir	Unnið að mótun SMART CITY verkefna o.fl.	54.600	61.982	63.000
30859	Gufunes, heildarsvæði	Verður fært.		605	0
30860	Almenningssalerni	Hönnun og útboð á rekstri nýrra salerna á núverandi stöðum. Áherslur á aðgengismál.	15.000	427	5.000
30861	Borgarlínan-samgönguás	Undirbúningsvinna.	100.000	13.929	30.000
30865	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	Forhönnun athafnasvæðis strætó í Mjódd.	10.000	1.030	8.000
	3108	SAMTALS	2.202.600	1.480.415	2.084.269



MALBIKSFRAMKVÆMDIR



GÖNGUBRYGGJA VIÐ NORRÆNA HÚSIÐ

2101 ÁHÖLD, TÆKI OG HUGBÚNAÐUR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20157	Borgartún 12 - 14	Breytingar á húsnæði og kaup á búnaði.	45.000	19.177	45.000
20841	Rafrænt þjónustuver	Tilfærsla heimildar frá vnr. 30858.	80.000	67.597	80.000
80001	Ný upplýsingakerfi	Hugbúnaður UTM samkvæmt áætlun.	400.000	254.715	400.000
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á flokkabílum skv. áætlun.	90.000	12.565	90.000
80008	Kaup á ýmsum tækjum		58.500	30.279	58.500
80010	Kaup á sorpbíl		50.500		50.500
80009	Endurnýjun tölvubúnaðar	Endurnýjun tölvubúnaðar samkvæmt áætlun.	405.000	305.569	405.000
	2101	SAMTALS	1.129.000	689.902	1.129.000

2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
80012	Uppfærsla á Parkeon miðamælakerfi	Lokið.	150.000	111.724	120.000
	2112	SAMTALS	150.000	111.724	120.000

2101 ÁHÖLD, TÆKI OG HUGBÚNAÐUR
VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - JÚNÍ 2018



BORGARLÍNAN



BORGARTÚN 12-14

4101 / 4102 LÓÐIR, LÖND OG SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20253	4101	Kaup vegna skipulagseigna- Víðinesvegur 30, Harðarhagi 47, Sævarhöðfi 33, Borgartún 6, Völvufell og Arnarbakki	2.220.920	2.325.137	2.240.153
20253	4102				
20225	Norðurpóll				
20277	Umferðarmiðstöð	Breytingar.	10.000	6.614	10.000
20281	Þróunarverkefni	Ný byggingarsvæði, þróun og uppbygging.	170.780	199.519	220.780
20777	Kirkjugarður í hlíðum Úlfarsfells	Gerð umhverfismats og framkvæmdir tengdar jarðvegsfyllingum í kirkjugarðinn.	50.000	31.192	50.000
	Grandagarður 1a	Kaup	88.000		88.000
	4101	SAMTALS	2.539.700	2.562.462	2.608.933



SÆVARHÖFÐI 33

7101 / 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRHÁTTAR VIÐHALD + ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR	VERKHEITI	VERKEFNI - VERKSTAÐA	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	KOSTNST 201809	ÁÆTLUÐ ÚTKOMA
20236	Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna (7101)	Unnið samkvæmt lista yfir sérstök átaksverkefni þar sem verkum hefur verið forgangsraðað.	550.000	477.747	570.000
20240	Leikvellir, torg og opin svæði (7102).	Lúkning framvæmda frá fyrra ári á fimm leiksvæðum. Endurnýjun götutrjá í Bryggjuhverfi. Hönnun leiksvæða sem koma til framkvæmda 2018 og 2019. Hefðbundnar framkvæmdir við torg í biðstöðu.	90.000	37.347	90.000
20249	Betri hverfi "hverfapottar" (7102)	Hönnun og framkvæmd verkefna samkvæmt íbúakosningu 2017 og 2018 um "Betri Hverfi".	450.000	346.793	450.000
71001	Undirbúningur og umsjón átaksverka	Færast á verknr. 20236.		10.002	0
	7102	SAMTALS	1.090.000	871.889	1.110.000



ENDURGERÐ Á LEIKSVÆÐI VIÐ TRADALAND



HVERFIÐ MITT - VAÐLAUG Í HLJÓMSKÁLAGARÐI