

Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið



Janúar – September 2025

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2025

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2025

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 30.09.2025

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 27.11.2025)

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 05.09.2025

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	14.405.500.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	8.077.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.862.500.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun ársins samtals (brúttó)	25.345.000.000	þús. kr.
Raunkostnaður 30.09.2025 nemur alls (brúttó)	14.179.438.343	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - SEPTEMBER 2025				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	354.500	125.229	35%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	10.320.000	5.686.095	55%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	3.512.000	1.325.457	38%
Velferðarsvið	1107	42.000	7.235	17%
Ýmsar fasteignir	1108	177.000	77.810	44%
Bílastæðagjöld húsbyggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		14.405.500	7.221.826	50%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.653.000	1.250.503	76%
Nýbyggingahverfi	3104	2.733.000	1.416.852	52%
Endurnýjun í miðborginni	3105	574.000	292.016	51%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	860.000	568.647	66%
Umferðaröryggismál	3107	500.000	195.078	39%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.757.000	1.251.238	71%
GÖTUR OG UMHVERFI		8.077.000	4.974.334	62%
Áhöld, tæki	2101	226.000	132.365	59%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	28.199	94%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	691.500	563.245	81%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	305.000	155.422	51%
Áhöld, tæki og hugbúnaður þON	2102	1.610.000	1.104.047	69%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		2.862.500	1.983.278	69%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		25.345.000	14.179.438	56%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-3.100.000	-2.646.735	85%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		22.245.000	11.532.704	52%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20575	Aðalstræti 10	Endurnýja ljóskastara á landnámssýningu	20.000	65	0%
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Aðgengismál ásamt meiriháttar viðhaldi	20.000	0	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	62.000	35.962	58%
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð	Gluggaskipti	100.000	42.318	42%
20282	Grófarhús	Hönnun á vinningstillögu eftir samkeppni	95.000	39.179	41%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur og áætlanir vegna viðgerða, endurnýjunar og breytinga	10.000	4.266	43%
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Hljóðvistar aðgerðir	30.000		0%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Ýmis frágansverk	15.000	3.439	23%
20411	Viðey	Búnaðarkaup	2.500		0%
Samtals 1103			354.500	125.229	35%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20001	Austurbæjarskóli, Barónsstígur 32	Meiriháttar viðhald	100.000	47.976	48%
20002	Álftamýrarskóli	Meiriháttar viðhald	30.000	42.771	143%
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Meiriháttar viðhald	120.000	131.450	110%
20419	Bráðabirgðahúsnæði Laugardal	Bráðabirgðahúsnæði vegna meiriháttar viðhalds á skólunum í Laugardal	600.000	376.608	63%
20424	Breiðholtslaug	Undirbúningur á endurnýjun á tæknibúnaði laugarinnar	0	115	-
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Endurgerð skólalóða	50.000	15.066	30%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneyta	0	73	-
20007	Fellaskóli	Endurnýjun í kjallara	50.000	27.115	54%
20373	Fossvogsskóli	Endurgerð ásamt undirbúningi á viðbyggingu	440.000	312.362	71%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Skv. samningi	400.000	135.752	34%
20453	Grandaskóli viðhald	Meiriháttar viðhald	75.000	40.973	55%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Breytingar á stofum	50.000	15.058	30%
20378	Hagaskóli	Endurgerð	200.000	70.802	35%
20389	Háteigsskóli	Meiriháttar viðhald	20.000	0	0%
20011	Hlíðaskóli	Meiriháttar viðhald	100.000	24.533	25%
20442	Hljóðvist í grunnskólum	Hljóðvistaraðgerðir í grunnskólum	40.000	2.108	5%
20012	Hólabrekkuskóli	Meiriháttar viðhald	590.000	501.126	85%
20420	Hraunheimar Frístund	Meiriháttar viðhald	50.000	9.845	20%
20421	Hvassaleitisskóli	Meiriháttar viðhald	150.000	131.911	88%
20013	Ingunnarskóli Grafarholti	Meiriháttar viðhald	90.000	39.986	44%
20452	Ísaksskóli - Endurnýjun glugga	Meiriháttar viðhald	30.000	34.904	116%
20247	Klettaskóli sérskóli	Meiriháttar viðhald	50.000	1.233	2%
20027	Korpuskóli Staðahverfi	Breytingar vegna starfsemi Klettaskóla	50.000	36.271	73%
20017	Langholtsskóli	Meiriháttar viðhald	50.000	38.868	78%

20018	Laugalækjarskóli	Meiriháttar viðhald	100.000	165.905	166%
20155	Laugarnesskóli	Meiriháttar viðhald	200.000	162.041	81%
20140	Norðlingaskóli	Meiriháttar viðhald	30.000	8.713	29%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Undirbúningur hönnunar og framkvæmda	50.000	123	0%
20423	Nýr safnskóli Laugardal	Undirbúningur	20.000	60	0%
20021	Réttarholtsskóli	Meiriháttar viðhald	300.000	129.116	43%
20174	Rimaskóli	Meiriháttar viðhald	15.000	464	3%
20022	Selásskóli	Meiriháttar viðhald	10.000	7.331	73%
20023	Seljaskóli	Meiriháttar viðhald á samt endurskipulagningu kennslustofa	110.000	82.779	75%
20445	Sjálfvirk vöktun íþróttahúsa SFS	Vegna notkunar utan opnunartíma grunnskólanna	30.000	9.927	33%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Færanlegar stofu við Hólabrekkuskóla	290.000	51.257	18%
20024	Vesturbæjarskóli	Endurnýjun á þaki	200.000	145.981	73%
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Eftirstöðvar fyrra árs	0	5.163	-
20026	Vogaskóli	Meiriháttar viðhald á samt endurskipulagningu kennslustofa	120.000	74.573	62%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Meiriháttar viðhald ásamt endurskoðun á innra skipulagi	200.000	35.664	18%
20142	Ölduselsskóli	Meiriháttar viðhald	200.000	161.559	81%
Samtals 1104			5.210.000	3.077.561	59%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20234	Áland, Furuborg - viðhald	Meiriháttar viðhald	55.000	11.135	20%
20130B	Álftaborg stakstæð stofa		0	358	-
20383	Árborg	Endurgerð	300.000	112.535	38%
20432	Ársól	Meiriháttar viðhald	100.000	38.082	38%
20429	Ártúnskóli-Kvarnaborg	Stækkun á deild í Ártúnsskóla	30.000	0	0%
20390	Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Meiriháttar viðhald	100.000	91.225	91%
20430	Bjartahlíð-Hamraborg	Meiriháttar viðhald	90.000	68.211	76%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Endurgerð leikskólalóða	100.000	93.702	94%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Endurnýjun mötuneyta	10.000	5.442	54%
20455	Fálkaborg	Meiriháttar viðhald	20.000	672	3%
20416	Fossvogsblettur	Nýr leikskóli	670.000	32.874	5%
20328	Funaborg, viðbygging	Endurgerð og viðbygging	250.000	10.036	4%
20191	Grandaborg	Endurgerð	250.000	138.865	56%
20329	Gullborg, viðbygging	Undirbúningur	0	612	-
20433	Hagaborg	Meiriháttar viðhald	100.000	4.708	5%
20435	Hálsaskógur-Hálsaborg	Endurgerð	350.000	263.267	75%
20436	Hlaðhamrar (Klettaborg)	Endurgerð og viðbygging	381.000	398.249	105%
20437	Hlíð-Sólhlíð	Meiriháttar viðhald	100.000	15.720	16%
20446	Hljóðvist í leikskólum	Hljóðvistaraðgerðir í leikskólum	80.000	13.897	17%
20438	Hólaborg	Stakstæð timbureining og meiriháttar viðhald	70.000	26.660	38%
20439	Hulduheimar	Meiriháttar viðhald auk loftræsingar	300.000	154.565	52%
20440	Jörfi-Garðaborg	Endurgerð	240.000	84.743	35%
20441	Klambrar	Stækkun og meiriháttar viðhald	200.000	255.631	128%
20365	Kleppsvegur 150-152, breytingar á húsnæði	Framkvæmdir á burðarvirki	350.000	439.321	126%
20331	Kvistaborg, viðbygging	Endurgerð og viðbygging	300.000	123.737	41%
20443	Langholt-Sunnuborg	Meiriháttar viðhald	50.000	8.181	16%
20393	Laugasól	Undirbúningur á niðurrifi og uppbyggingu	100.000	23.996	24%
20324	Leikskólar - breytingar	Ýmis minni breytingarverk í leikskólum	20.000	7.313	37%
20450	Maríuborg	Meiriháttar viðhald	30.000	2.058	7%
20332	Miðborg, nýr leikskóli	Undirbúningur	0	84	-
20362	Múlaborg	Meiriháttar viðhald	100.000	22.930	23%

20101	Nýjar leikskóladeildir	Eftirstöðvar fyrra árs	0	4.735	-
20454	Rafstöðvarvegur 7-9 lóð	Undirbúningur vegna uppbyggingar	10.000	693	7%
20364	Safamýrarskóli - Breytingar á húsnæði	Undirbúningur á niðurrifi og uppbyggingu	0	187	-
20190	Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	0	81	-
20444	Seljaborg	Stakstæð timbureining og meiriháttar viðhald	100.000	23.115	23%
20418	Stakkaborg, færanlegar stofur	Lúkning framkvæmda	25.000	34.409	138%
20415	Sunnuás	Undirbúningur á niðurrifi og uppbyggingu	7.000	9.625	138%
20431	Sunnufold-Frosti	Meiriháttar viðhald	20.000	0	0%
20425	Sæborg	Undirbúningur vegna viðbyggingar	50.000	26.206	52%
20422	Vesturborg	Stakstæð timbureining	40.000	13.035	33%
20162	Vinagerði	Meiriháttar viðhald	20.000	0	0%
20356	Ægisborg	Meiriháttar viðhald	50.000	2.274	5%
20451	Ævintýraborg Nauthólsvegi - frágangur á baklóð	Frágangsverk	30.000	30.047	100%
20447	Ævintýraborgir Vogabyggð, Vörðuborg, Eggertsgata - Endurnýja kofa á lóð, búnaður, frágangur	Frágangsverk	12.000	15.318	128%
Samtals 1106			5.110.000	2.608.535	51%
Samtals 1104 OG 1106			10.320.000	5.686.095	55%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20139	Ármann Þróttur í Laugardal	Breyting á anddyri ásamt aðstöðu við gervigrasvöll	47.000	0	0%
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	45.000	47.474	105%
20424	Breiðholtslaug	Undirbúningur á endurnýjun á tæknibúnaði laugarinnar	50.000	8.542	17%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	Undirbúningur samkeppni	10.000	3.921	39%
20828	Endurgreiðsla Valur , v. endurgerðar gervigrasvalla	Skv. samningi	155.000	155.141	100%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum	Endurnýjun á Safamýrarvelli	70.000	286	0%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	ÍR, Leiknir og Víkingur	517.000	356.347	69%
20385	Fjölnota knattús KR	Undirbúningur og framkvæmdir	400.000	28.058	7%
20427	Fjölskyldu og húsdýragaður - Fjölskyldugarður	Endurnýjun skemmu í Fjölskyldugarði	35.000	2.455	7%
20426	Fjölskyldu og húsdýragaður - Húsdýragarður	Endurgerð á selalaug	80.000	35.337	44%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Frágangsmál	0	1.029	-
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	30.000	19.930	66%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Ýmis frágangsverk	35.000	21.738	62%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Eftirstöðvar fyrra árs	0	282	-
20310	Laugardalslaug	Undirbúningur hönnunarsamkeppni	10.000	0	0%
20311	Laugardalsvöllur áhorfendastúka	Meiriháttar viðhald	65.000	0	0%
20428	Laugardalsvöllur gervigras	Skv. samningi	260.000	257.064	99%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Eftirstöðvar fyrra árs	0	6.170	-
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Hönnun vegna endurnýjunar	40.000	10.150	25%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Varðturn ásamt ýmsum frágangsverkum	75.000	45.232	60%
20276	Sundlaugar	Vesturbæjarlaug saunaklefar	190.000	194.506	102%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Undirbúningur vegna framkvæmda við Knattús ásamt ýmsum frágangsverkum	155.000	69.745	45%

20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Eftirstöðvar fyrra árs	0	674	-
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis oig landmótun	100.000	25.281	25%
20312	Ylstrendur	Aðgengismál, útiklefar og pottur	40.000	36.095	90%
20370	Þjóðarhöll, Íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda - hlutur RVK	1.100.000	0	0%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Hjólageymsla og sorpskýli	3.000	0	0%
Samtals 1105			3.512.000	1.325.457	38%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20448	Félagsmiðstöðvar, samfélags- og menningarhús - Undirbúningur verkefna	Undirbúningur verkefna	5.000	0	0%
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	0	1.152	-
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	10.000	0	0%
20255	Lindargata 57-61, Framleiðslueldhús - Undirbúningur verkefnis	Undirbúningur og hönnun	10.000	0	0%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Eftirstöðvar fyrra árs	7.000	6.082	87%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	10.000	0	0%
Samtals 1107			42.000	7.235	17%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20449	Brokey Nauthólsvegur - Glugga- og hurðaskipti	Glugga- og hurðaskipti	15.000	51	0%
20806	Gerðuberg 1 - 3.hæð framkvæmd	Undirbúningur	0	285	-
20862	Hlíðabær Flókagata 53	Undirbúningur og hönnun vegna utanhúsviðhalds	10.000	1.469	15%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Eftirstöðvar vegna umhverfisvottunar	2.000	1.737	87%
20414	Hverfastöð Austur	Undirbúningur og hönnun vegna Hverfastöðvar við Laxalón	50.000	4.760	10%
20413	Hverfastöð Kjalarnesi	Vegna viðbyggingar við Hverfastöðina Kjalanesi	10.000	1.660	17%
20407	Lindargötuskóli		10.000	0	0%
20278	Ráðhús, breytingar	Vegna breytinga á innra skipulagi	61.000	58.144	95%
20090	Tjarnargata 12	Lagfæringar utan og innanhús	15.000	9.705	65%
20844	Þönglabakki 4	Hluttur Rvk.b. í viðhaldi mannvirkis	4.000	0	0%
Samtals 1108			177.000	77.810	44%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-3.100.000	-539.022	17%
30002	Heimæðagjald			-1.834	0%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-2.105.879	0%
Samtals 3100			-3.100.000	-2.646.735	85%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30243	Arnarbakki - aðkoma Fálkaborg	Undirbúningur	0	20	0%
30261	Arnarnesvegur	Hlutur Reykjavíkurborgar	65.000	57.493	88%
30259	Álfsnes vegagerð	Undirbúningur og hönnun vegna framkvæmda	20.000	8.100	40%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs - Lokauppgjör	4.000	3.250	81%
30263	Bústaðavegur við Efstaleiti	Aðrein inn frá Bústaðarvegi inn í Efstaleiti	20.000	955	5%
30264	Fossvogsbrú landfylling hlutur RVK	Landfylling	75.000	116.639	156%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport eftirstöðvar	0	1.023	0%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Undirbúningur	20.000	982	5%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	1.119.000	832.321	74%
30227	Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk	Hlutur Reykjavíkurborgar	15.000	4.926	33%
30203	Sundabraut, hluti Reykjavíkur	Hlutur Reykjavíkurborgar	30.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósaþúnaðar	180.000	124.197	69%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg, eftirstöðvar	0	1.360	0%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	80.000	99.236	124%
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga		25.000	0	0%
Samtals 3102			1.653.000	1.250.503	76%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs, eftirstöðvar	7.000	9.394	134%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Gatnagerð Ártúnshöfða	400.000	263.196	66%
30476	Borgarspítalareitur	Undirbúningur	10.000	0	0%
30468	Breknaás	Þétting byggðar	150.000	24.218	16%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	350.000	319.239	91%
30442	Ellidavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Gatnagerð og Sjóvarnargarður-færsla	300.000	72.758	24%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Móttaka efnis í vegstæði	95.000	81.203	85%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	100.000	15.876	16%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	36.924	123%
30666	Göngustígaáætlun	Nýir stígar og meiriháttar viðhald á stígakerfinu	0	213	0%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	100.000	6.973	7%
30430	Hólmsheiði	Undirbúningur vegna uppbyggingar	50.000	20	0%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	100.000	52.455	52%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	65.000	39.171	60%
30477	Lífsgæðakjarnar	Undirbúningur og hönnun	25.000	0	0%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	0	775	0%
30433	NLSH	Framkvæmdir við Fífilsgötu við NLSH	311.000	113.132	36%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði		0	206	0%
30475	Nýbyggingarhverfi, önnur		150.000	0	0%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	0	0%
30478	Safamýri	Skipulagvinna	10.000	6.332	63%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	20.000	18.291	91%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	60.000	16.152	27%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	3.296	11%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	150.000	137.762	92%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	24.536	123%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	100.000	73.125	73%

30467	Vesturbugt	Undirbúningur	10.000	4.530	45%
30412	Þétting byggðar	Orkurreitur, Héðinsreitur, Brautarholt ofl.	70.000	97.074	139%
Samtals 3104			2.733.000	1.416.852	52%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir við Hlemmtorg 4. og 5. áfanga	450.000	240.332	53%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð	10.000	6.564	66%
30532	Miðbakki	Sumarsvæði Miðbakkans	4.000	3.102	78%
30526	Tryggvagata, endurgerð		0	89	0%
30542	Vatnsstígur	Endurnýjun vegna uppbygginar	100.000	26.480	26%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Framkvæmdir í Tjarnagötu milli Vonarstrætis og Kirkjustrætis	10.000	15.448	154%
Samtals 3105			574.000	292.016	51%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30655	Aðgengismál, ýmsar framkvæmdir	Ýmsar framkvæmdir	10.000	5.061	51%
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	20.000	725	4%
30639	Endurnýjun götutrjáa		20.000	0	0%
30626	Endurnýjun, strætóskýli		0	256	-
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólreiðaáætlun	300.000	330.691	110%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	0	9.120	-
30666	Göngustígaáætlun	Nýir stígar og meiriháttar viðhald á stígakerfinu	300.000	126.745	42%
30814	Götulýsing	Endurnýjun stýribúnaðar	50.000	2.036	4%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	0	-19	-
30653	Haftengd upplifun/strandlengjan	Undirbúningsvinna	10.000	769	8%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	40.000	36.413	91%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina	20.000	12.816	64%
30647	Lýðheilsa og leikur	Undirbúningsvinna	25.000	4.385	18%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	11.413	114%
73008	Skilavegir götulýsing LED væðing		0	47	-
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	10.000	0	0%
30631	Snorrabraut	Safnstæði hópferðabíreiða við Snorrabraut	20.000	0	0%
30638	Vatnspóstar	Endurnýjun vatnspósta	5.000	0	0%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	20.000	27.272	136%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	0	916	-
Samtals 3106			860.000	568.647	66%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30706	Endurgerð hraðahindrana	Endurgerð hraðahindrana	150.000	135.474	90%
30703	Hraðahindrandi aðgerðir , vástaðir	Gengur út á að hægja á hraða á götum, með skiltum, þrengingum o.s.frv.	150.000	3.016	2%
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	200.000	56.589	28%
Samtals 3107			500.000	195.078	39%
Samtals 3106 OG 3107			1.360.000	763.725	56%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga	Undirbúningur	30.000	0	0%
30879	Bæjarháls-Bitruháls	Hringtorg í stað umferðaljósa	20.000	0	0%
30878	Geldingarnes grjótnám	Undirbúningur	15.000	0	0%
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	120.000	35.649	30%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	100.000	83.901	84%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	40.000	0	0%
30851	Hljómskálagarður	Aðkoma að nýju samkomusvæði	22.000	22.978	104%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	0	490	0%
30880	Langahlíð og aðrar Hlíðar	Samstarfsverkefni með Veitum	80.000	23.134	29%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	1.000.000	921.230	92%
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	Eftirstöðvar fyrra árs	0	925	0%
73009	Skilavegir malbiksyfirlög		0	8.148	0%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	10.699	53%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000	34.414	23%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur	0	53	0%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsúmer, götumálun - Ýmsir staðir	15.000	14.224	95%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	14.599	58%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	100.000	80.794	81%
30812	Ýmsar framkvæmdir		20.000	0	0%
Samtals 3108			1.757.000	1.251.238	71%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	36.000	0	0%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	130.000	132.365	102%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	0	0%
Samtals 2101			226.000	132.365	59%

2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs		30.000	28.199	94%
Samtals 2112			30.000	28.199	0
Samtals 2101 OG 2112			256.000	160.564	63%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	1.500	1.248	83%
20281	Þróunarverkefni		0	258	-
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á ýmsum eignum ásamt niðurrifi Kauf á Knarrarvogi	690.000	561.739	81%
Samtals 4101 OG 4102			691.500	563.245	81%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Framkvæmdir á ýmsum stöðum	250.000	113.717	45%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	35.000	24.756	71%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000	16.949	85%
Samtals 7101 og 7102			305.000	155.422	51%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 09. SEPT	KOSTNAÐARST 202509	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		20.000	7.278	36%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	405.000	244.005	60%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	500.000	492.922	99%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	300.000	197.792	66%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		20.000	3.263	16%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		365.000	158.787	44%
Samtals 7101 og 7102			1.610.000	1.104.047	69%