

Verkstaða nýframkvæmda

Umhverfis- og skipulagssvið



Janúar – Júní 2025

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2025

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - JÚNÍ 2025

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 30.06.2025

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 21.08.2025)

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 20.06.2025

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	14.644.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	8.510.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.191.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun ársins samtals (brúttó)	25.345.000.000	þús. kr.
Raunkostnaður 30.06.2025 nemur alls (brúttó)	8.072.172.077	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - JÚNÍ 2025				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	237.000	97.324	41%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	10.872.000	2.950.396	27%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	3.357.000	1.022.831	30%
Velferðarsvið	1107	42.000	6.460	15%
Ýmsar fasteignir	1108	136.000	22.324	16%
Bílastæðagjöld húsbyggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		14.644.000	4.099.335	28%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.618.000	748.588	46%
Nýbyggingahverfi	3104	2.773.000	944.653	34%
Endurnýjun í miðborginni	3105	814.000	209.834	26%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	980.000	310.777	32%
Umferðaröryggismál	3107	550.000	26.176	5%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.775.000	816.338	46%
GÖTUR OG UMHVERFI		8.510.000	3.056.366	36%
Áhöld, tæki	2101	226.000	132.502	59%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	28.199	94%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	30.000	76.242	254%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	305.000	75.589	25%
Áhöld, tæki og hugbúnaður þON	2102	1.600.000	603.939	38%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		2.191.000	916.471	42%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		25.345.000	8.072.172	32%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-3.100.000	-1.365.631	44%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		22.245.000	6.706.541	30%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20575	Aðalstræti 10	Endurnýja ljóskastara á landnámssýningu	20.000	65	0%
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Aðgengismál ásamt meiriháttar viðhaldi	20.000	0	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	62.000	27.802	45%
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð	Gluggaskipti	30.000	32.982	110%
20282	Grófarhús	Hönnun á vinningstillögu eftir samkeppni	95.000	33.181	35%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur og áætlanir vegna viðgerða, endurnýjunar og breytinga	10.000	472	5%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Ýmis frágansverk	0	2.757	-
Samtals 1103			237.000	97.324	41%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20001	Austurbæjarskóli, Barónsstígur 32	Meiriháttar viðhald	100.000	33.255	33%
20002	Álftamýrarskóli	Meiriháttar viðhald	30.000	23.195	77%
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Meiriháttar viðhald	100.000	90.566	91%
20419	Bráðabirgðahúsnæði Laugardal	Bráðabirgðahúsnæði vegna meiriháttar viðhalds á skólunum í Laugardal	600.000	101.052	17%
20424	Breiðholtslaug	Undirbúningur á endurnýjun á tæknibúnaði laugarinnar	0	4.312	-
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Endurgerð skólalóða	50.000	3.445	7%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneyta	0	49	-
20007	Fellaskóli	Endurnýjun í kjallara	50.000	15.597	31%
20373	Fossvogsskóli	Endurgerð ásamt undirbúningi á viðbyggingu	440.000	297.762	68%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Skv. samningi	500.000	78.606	16%
20453	Grandaskóli viðhald	Meiriháttar viðhald	75.000	6.047	8%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Breytingar á stofum	100.000	13.698	14%
20378	Hagaskóli	Endurgerð	200.000	22.630	11%
20389	Háteigsskóli	Meiriháttar viðhald	20.000	0	0%
20011	Hlíðaskóli	Meiriháttar viðhald	100.000	10.130	10%
20442	Hljóðvist í grunnskólum	Hljóðvistaraðgerðir í grunnskólum	40.000	0	0%
20012	Hólabrekkuskóli	Meiriháttar viðhald	400.000	255.884	64%
20420	Hraunheimar Frístund	Meiriháttar viðhald	50.000	2.587	5%
20439	Hulduheimar		0	13	-
20421	Hvassaleitisskóli	Meiriháttar viðhald	100.000	122.805	123%
20013	Ingunnarskóli Grafarholti	Meiriháttar viðhald	90.000	3.031	3%
20452	Ísaksskóli - Endurnýjun glugga	Meiriháttar viðhald	30.000	6.851	23%
20247	Klettaskóli sérskóli	Meiriháttar viðhald	50.000	0	0%

20027	Korpuskóli Staðahverfi	Breytingar vegna starfsemi Klettaskóla	50.000	30.564	61%
20017	Langholtsskóli	Meiriháttar viðhald	50.000	23.700	47%
20018	Laugalækjarskóli	Meiriháttar viðhald	100.000	34.315	34%
20155	Laugarnesskóli	Meiriháttar viðhald	200.000	81.496	41%
20140	Norðlingaskóli	Meiriháttar viðhald	30.000	8.713	29%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Undirbúningur hönnunar og framkvæmda	100.000	0	0%
20423	Nýr safnskóli Laugardal	Undirbúningur	20.000	60	0%
20021	Réttarholtsskóli	Meiriháttar viðhald	300.000	28.678	10%
20174	Rimaskóli	Meiriháttar viðhald	15.000	69	0%
20022	Selásskóli	Meiriháttar viðhald	10.000	1.687	17%
20023	Seljaskóli	Meiriháttar viðhald á samt endurskipulagningu kennslustofa	110.000	45.814	42%
20445	Sjálfvirk vöktun íþróttahúsa SFS	Vegna notkunar utan opnunartíma grunnskólanna	30.000	5.520	18%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Færanlegar stofu við Hólabrekkuskóla	290.000	5.164	2%
20024	Vesturbæjarskóli	Endurnýjun á þaki	200.000	34.726	17%
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Eftirstöðvar fyrra árs	0	1.061	-
20026	Vogaskóli	Meiriháttar viðhald á samt endurskipulagningu kennslustofa	100.000	22.313	22%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Meiriháttar viðhald ásamt endurskoðun á innra skipulagi	300.000	19.927	7%
20142	Ölduselsskóli	Meiriháttar viðhald	100.000	24.414	24%
Samtals 1104			5.130.000	1.459.736	28%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20234	Áland, Furuborg - viðhald	Meiriháttar viðhald	55.000	269	0%
20383	Árborg	Endurgerð	550.000	71.028	13%
20432	Ársól	Meiriháttar viðhald	100.000	11.922	12%
20429	Ártúnskóli-Kvarnaborg	Stækkun á deild í Ártúnsskóla	30.000	0	0%
20390	Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Meiriháttar viðhald	100.000	82.997	83%
20430	Bjartahlíð-Hamraborg	Meiriháttar viðhald	50.000	4.534	9%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Endurgerð leikskólalóða	100.000	21.889	22%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Endurnýjun mötuneyta	10.000	5.294	53%
20416	Fossvogsblettur	Nýr leikskóli	800.000	26.130	3%
20328	Funaborg, viðbygging	Endurgerð og viðbygging	450.000	7.296	2%
20191	Grandaborg	Endurgerð	250.000	71.627	29%
20329	Gullborg, viðbygging	Undirbúningur	0	612	-
20433	Hagaborg	Meiriháttar viðhald	100.000	1.305	1%
20435	Hálsaskógur-Hálsaborg	Endurgerð	350.000	150.766	43%
20436	Hlaðhamrar (Klettaborg)	Endurgerð og viðbygging	300.000	292.318	97%
20437	Hlíð-Sóhlíð	Meiriháttar viðhald	200.000	12.332	6%
20446	Hljóðvist í leikskólum	Hljóðvistaraðgerðir í leikskólum	80.000	0	0%
20438	Hólaborg	Stakstæð timbureining og meiriháttar viðhald	70.000	14.352	21%
20439	Hulduheimar	Meiriháttar viðhald auk loftræsingar	350.000	73.512	21%
20440	Jörfi-Garðaborg	Endurgerð	240.000	76.438	32%
20441	Klambrar	Stækkun og meiriháttar viðhald	200.000	147.856	74%
20365	Kleppsvegur 150-152, breytingar á húsnaði	Framkvæmdir á burðarvirki	150.000	211.839	141%
20331	Kvistaborg, viðbygging	Endurgerð og viðbygging	550.000	82.744	15%
20443	Langholt-Sunnuborg	Meiriháttar viðhald	50.000	8.181	16%
20393	Laugasól	Undirbúningur á niðurrifi og uppbyggingu	100.000	11.279	11%
20324	Leikskólar - breytingar	Ýmis minni breytingarverk í leikskólum	20.000	4.096	20%
20450	Mariuborg	Meiriháttar viðhald	30.000	1.396	5%
20332	Miðborg, nýr leikskóli	Undirbúningur	0	84	-
20362	Múlaborg	Meiriháttar viðhald	100.000	4.792	5%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Eftirstöðvar fyrra árs	0	3.173	-
20454	Rafstöðvarvegur 7-9 lóð	Undirbúningur vegna uppbyggingar	10.000		0%

20364	Safamýrarskóli - Breytingar á húsnæði	Undirbúningur á niðurrifi og uppbyggingu	0	121	-
20444	Seljaborg	Stakstæð timbureining og meiriháttar viðhald	100.000	19.632	20%
20418	Stakkaborg, færanlegar stofur	Lúkning framkvæmda	25.000	28.143	113%
20415	Sunnuás	Undirbúningur á niðurrifi og uppbyggingu	0	5.125	-
20431	Sunnufold-Frosti	Meiriháttar viðhald	20.000	0	0%
20425	Sæborg	Undirbúningur vegna viðbyggingar	50.000	13.398	27%
20422	Vesturborg	Stakstæð timbureining	40.000	5.683	14%
20162	Vinagerði	Meiriháttar viðhald	20.000	0	0%
20356	Ægisborg	Meiriháttar viðhald	50.000	613	1%
20451	Ævintýraborg Nauthólsvegi - frágangur á baklóð	Frágangsverk	30.000	3.415	11%
20447	Ævintýraborgir Vogabyggð, Vörðuborg, Eggertsgata - Endurnýja kofa á lóð, búnaður, frágangur	Frágangsverk	12.000	14.469	121%
Samtals 1106			5.742.000	1.490.660	26%
Samtals 1104 OG 1106			10.872.000	2.950.396	27%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20139	Ármann Þróttur í Laugardal	Breyting á anddyri ásamt aðstöðu við gervigrasvöll	47.000	0	0%
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	45.000	15.330	34%
20424	Breiðholtslaug	Undirbúningur á endurnýjun á tæknibúnaði laugarinnar	50.000	0	0%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	Undirbúningur samkeppni	10.000	2.785	28%
20828	Endurgreiðsla Valur , v. endugerðar gervigrasvalla	Skv. samningi	155.000	155.141	100%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum	Endurnýjun á Safamýrarvelli	70.000	260	0%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	ÍR, Leiknir og Víkingur	517.000	269.216	52%
20385	Fjölnota knatthús KR	Undirbúningur og framkvæmdir	400.000	20.251	5%
20427	Fjölskyldu og húsdýragaður - Fjölskyldugarður	Endurnýjun skemmu í Fjölskyldugarði	35.000	2.170	6%
20426	Fjölskyldu og húsdýragaður - Húsdýragarður	Endurgerð á selalaug	80.000	9.485	12%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	30.000	2.215	7%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Ýmis frágangsverk	10.000	6.865	69%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Eftirstöðvar fyrra árs	0	33	-
20310	Laugardalslaug	Undirbúningur hönnunarsamkeppni	10.000	0	0%
20311	Laugardalsvöllur áhorfendastúka	Meiriháttar viðhald	65.000	0	0%
20428	Laugardalsvöllur gervigras	Skv. samningi	250.000	257.064	103%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Eftirstöðvar fyrra árs	0	61	-
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Hönnun vegna endurnýjunar	0	7.501	-
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Varðturn ásamt ýmsum frágangsverkum	45.000	39.004	87%
20276	Sundlaugar	Vesturbæjarlaug saunaklefar	150.000	103.567	69%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Undirbúningur vegna framkvæmda við Knatthús ásamt ýmsum frágangsverkum	155.000	25.024	16%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Eftirstöðvar fyrra árs	0	674	-
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis oig landmótun	100.000	20.748	21%

20312	Ylstrendur	Aðgengismál, útiklefar og pottur	30.000	36.012	120%
20370	Þjóðarhöll, Íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda - hlutur RVK	1.100.000	49.423	4%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Hjólageymsla og sorpskýli	3.000	0	0%
Samtals 1105			3.357.000	1.022.831	30%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20448	Félagsmiðstöðvar, samfélags- og menningarhús - Undirbúningur verkefna	Undirbúningur verkefna	5.000	0	0%
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	0	377	-
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	10.000	0	0%
20255	Lindargata 57-61, Framleiðslueldhús - Undirbúningur verkefnis	Undirbúningur og hönnun	10.000	0	0%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Eftirstöðvar fyrra árs	7.000	6.082	87%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	10.000	0	0%
Samtals 1107			42.000	6.460	15%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20449	Brokey Nauthólsvegur - Glugga- og hurðaskipti	Glugga- og hurðaskipti	15.000	0	0%
20806	Gerðuberg 1 - 3.hæð framkvæmd	Undirbúningur	0	285	-
20862	Hlíðabær Flókagata 53	Undirbúningur og hönnun vegna utanhúsviðhalds	10.000	0	0%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Eftirstöðvar vegna umhverfisvottunar	0	1.522	-
20414	Hverfastöð Austur	Undirbúningur og hönnun vegna Hverfastöðvar við Laxalón	50.000	4.596	9%
20413	Hverfastöð Kjalarnesi	Vegna viðbyggingar við Hverfastöðina Kjalanesi	10.000	1.542	15%
20278	Ráðhús, breytingar	Vegna breytinga á innra skipulagi	36.000	4.674	13%
20090	Tjarnargata 12	Lagfæringar utan og innanhús	15.000	9.705	65%
Samtals 1108			136.000	22.324	16%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-3.100.000	-24.743	1%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-1.340.888	0%
Samtals 3100			-3.100.000	-1.365.631	44%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30243	Arnarbakki - aðkoma Fálkaborg	Undirbúningur	0	20	0%
30261	Arnarnesvegur	Hlutur Reykjavíkurborgar	50.000	44.464	89%
30259	Álfsnes vegagerð	Undirbúningur og hönnun vegna framkvæmda	20.000	6.984	35%
30262	Breikkun Suðurlandsvegur	Hlutur Reykjavíkurborgar	5.000	4.496	90%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs - Lokauppgjör	0	3.250	0%
30263	Bústaðavegur við Efstaleiti	Aðrein inn frá Bústaðarvegi inn í Efstaleiti	54.000	574	1%
30264	Fossvogsbrú landfylling hlutur RVK	Landfylling	75.000	29.179	39%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport eftirstöðvar	0	1.023	0%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Undirbúningur	30.000	982	3%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	1.119.000	554.881	50%
30227	Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk	Hlutur Reykjavíkurborgar	10.000	0	0%
30203	Sundabraut, hluti Reykjavíkur	Hlutur Reykjavíkurborgar	30.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósabúnaðar	180.000	60.166	33%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg, eftirstöðvar	0	1.360	0%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	20.000	41.210	206%
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga		25.000	0	0%
Samtals 3102			1.618.000	748.588	46%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs, eftirstöðvar	0	3.245	0%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Gatnagerð Ártúnshöfða	500.000	184.019	37%
30476	Borgarspítalareitur	Undirbúningur	10.000	0	0%
30468	Breknaás	Þétting byggðar	150.000	22.180	15%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	300.000	259.156	86%
30442	Ellidavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Gatnagerð og Sjóvarnargarður-færsla	300.000	60.973	20%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Móttaka efnis í vegstæði	52.000	62.306	120%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	100.000	11.159	11%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	1.454	5%
30666	Göngustígaáætlun	Nýir stígar og meiriháttar viðhald á stígakerfinu	0	213	0%
30472	Hesthál	Tenging frá Krókhálsi inn á Hesthál	50.000		0%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	100.000	6.377	6%
30430	Hólmsheiði	Undirbúningur vegna uppbyggingar	50.000	0	0%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	100.000	37.448	37%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	35.000	35.824	102%
30477	Lífsgæðakjarnar	Undirbúningur og hönnun	25.000	0	0%
30433	LSH	Framkvæmdir við Fífilsstötu við NLSH	311.000	102	0%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	0	775	0%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði		0	84	0%
30475	Nýbyggingarhverfi, önnur		150.000	0	0%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	0	0%
30478	Safamýri	Skipulagvinna	30.000	6.332	21%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	50.000	17.707	35%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	50.000	11.862	24%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	3.047	10%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	150.000	85.983	57%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	16.758	84%

30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	100.000	49.377	49%
30467	Vesturbugt	Undirbúningur	10.000	2.409	24%
30412	Þétting byggðar	Orkurreitur, Héðinsreitur, Brautarholt ofl.	50.000	65.862	132%
Samtals 3104			2.773.000	944.653	34%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir við Hlemmtorg 4. og 5. áfanga	600.000	184.430	31%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð	10.000	5.933	59%
30532	Miðbakki	Sumarsvæði Miðbakkans	4.000	3.102	78%
30542	Vatnsstígur	Endurnýjun vegna uppbygginar	100.000	13.334	13%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Framkvæmdir í Tjarnagötu milli Vonarstrætis og Kirkjustrætis	100.000	3.037	3%
Samtals 3105			814.000	209.834	26%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30655	Aðgengismál, ýmsar framkvæmdir	Ýmsar framkvæmdir	10.000	2.286	23%
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	20.000	684	3%
30639	Endurnýjun götutrjáa		20.000		0%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólreiðaáætlun	450.000	193.214	43%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	0	901	-
30666	Göngustígaáætlun	Nýir stígar og meiriháttar viðhald á stígakerfinu	300.000	31.819	11%
30814	Götulýsing	Endurnýjun stýribúnaðar	50.000	2.036	4%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	0	-19	-
30653	Haftengd upplifun/strandlengjan	Undirbúningsvinna	10.000	249	2%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	25.000	35.307	141%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina	5.000	12.746	255%
30647	Lýðheilsa og leikur	Undirbúningsvinna	25.000	4.383	18%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	8.134	81%
73008	Skilavegir götulýsing LED væðing		0	18	-
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	10.000	0	0%
30631	Snorrabraut	Safnstæði hópferðabifreiða við Snorrabraut	20.000	0	0%
30638	Vatnspóstar	Endurnýjun vatnspósta	5.000		0%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	20.000	18.102	91%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	0	916	-
Samtals 3106			980.000	310.777	32%

3107 UMhverfis- OG Aðgengismál					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30706	Endurgerð hraðahindrana	Endurgerð hraðahindrana	150.000	7.816	5%
30703	Hraðahindrandi aðgerðir , vástaðir	Gengur út á að hægja á hraða á götum, með skiltum, þrengingum o.s.frv.	200.000	0	0%
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	200.000	18.360	9%
Samtals 3107			550.000	26.176	5%
Samtals 3106 OG 3107			1.530.000	336.953	22%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga	Undirbúningur	30.000	0	0%
30879	Bæjarháls-Bitruháls	Hringtorg í stað umferðaljósa	100.000	0	0%
30878	Geldingarnes grjótnám	Undirbúningur	15.000	0	0%
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	120.000	14.593	12%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	100.000	48.252	48%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	40.000	0	0%
30851	Hljómskálagarður	Aðkoma að nýju samkomusvæði	22.000	22.287	101%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	0	270	0%
30880	Langahlíð og aðrar Hlíðar	Samstarfsverkefni með Veitum	80.000	11.165	14%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	1.000.000	600.157	60%
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	Eftirstöðvar fyrra árs	0	925	0%
73009	Skilavegir malbiksyfirlög		0	943	0%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	7.853	39%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000	22.997	15%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur	0	53	0%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	5.000	8.439	169%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	11.171	45%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	48.000	67.231	140%
30812	Ýmsar framkvæmdir		20.000	0	0%
Samtals 3108			1.775.000	816.338	46%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	36.000	0	0%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	130.000	132.365	102%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	0	0%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi- stýringar		0	137	-
Samtals 2101			226.000	132.502	59%

2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs		30.000	28.199	94%
Samtals 2112			30.000	28.199	0
Samtals 2101 OG 2112			256.000	160.701	63%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	0	1.248	-
30455	Vigdísarlundur		0	2.909	-
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á ýmsum eignum ásamt niðurrifi	30.000	72.085	240%
Samtals 4101 OG 4102			30.000	76.242	254%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Framkvæmdir á ýmsum stöðum	250.000	50.181	20%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	35.000	15.802	45%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000	9.605	48%
Samtals 7101 og 7102			305.000	75.589	25%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 20. JUN	KOSTNAÐARST 202506	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		10.000	4.304	43%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	405.000	185.856	46%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	500.000	159.024	32%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	300.000	146.281	49%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		20.000	110	1%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		365.000	108.364	30%
Samtals 7101 og 7102			1.600.000	603.939	38%